



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الط. - الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر

مقاولة / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 10/07/2024

الشركه
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالنه 15/7/2022	كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليقولانها عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر - في الفترة قبل (2022-07-15)	375.00	35005.00	م ³	35003.87	0.00	35003.87	جاري	0.00	13126451.25	13126451.25	1- يرعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدين 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يرعى خصم قيمة تجارب المعمل
	مسافة النقل تزيد عن 200 كم											
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليقولانها عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافة نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر - في الفترة بعد (2022-07-15)	396.00	39520.00	م ³	36315.00	1316.00	37631.00	جاري	521136.00	14901876.00	14901876.00	5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات تراجع بمعلوميه قطاع التنفيذ و المناطق بدءا من تاريخ استلام الموقع 8 - كرفانات جهاز الاشراف متواجده بالموقع 9 - يرعى تعليه مبلغ 150000 جنيه علي بند (1-5) الخاص بطبقة الاساس لحين ورود الكارتات الخاصه بالبند
	مسافة النقل تزيد عن 200 كم											
1-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	145.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	13853590.00	13853590.00	10 - يرعى تعليه مبلغ 40000 جنيه علي بند (1-8) الخاص بأعمال الطبقة الرابطه لحين ورود نتائج الاختبارات المعملية
1-8 ب	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	153.00	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	12498264.00	12498264.00	11 - يرعى تعليه مبلغ 200000 جنيه علي بند (3-8) الخاص بأعمال الطبقة السطحيه لحين ورود نتائج الاختبارات المعملية
1-8 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	158.00	325956.00	م ²	174092.00	4833.00	178925.00	جاري	763614.00	28270150.00	28270150.00	12 - يرعى تعليه مبلغ 25000 جنيه علي بند (3-4) الخاص بأعمال قدمه الميول الخرسانيه لحين ورود نتائج الاختبارات المعملية
3-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.في الفتره بعد 15/7/2022	140.00	615000.00	م ²	426891.00	39842.00	466733.00	جاري	5577880.00	65342620.00	65342620.00	
2-7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / 2م/ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواد ذات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .في الفتره بعد 15/7/2022	9.20	615000.00	م ²	423712.00	39842.00	463554.00	جاري	366546.40	4264696.80	4264696.80	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بصحة ذلك
(شركة .لمقاولات العموميه)

مدير عام الصيانه

مدير المشروع

مهندس المشروع


مدير المشروع


أ / أحمد عبد الجواد

م/ هشام حمدي

م/ محمود علي عبد الفتاح

أحمد عبد العزيز





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مستخلص جاري (14)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الإسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاولة / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 10/07/2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالته 15/7/2022	كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراهه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	بند الإستقطاعات	ملاحظات .
1-7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	2388550.00	2388550.00	
7-1ب	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	27.50	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	2246420.00	2246420.00	
7-1ج	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	27.50	325956.00	م ²	177271.00	4833.00	182104.00	جاري	132907.50	5007860.00	5007860.00	
2-9	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	13262.00	م.ط	13262.00	0.00	13262.00	جاري	0.00	6432070.00	6432070.00	
9-12	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	500.00	14979.978	م.ط	3501.00	500.00	4101.00	جاري	250000.00	2050500.00	2050500.00	
9-1	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجهين بارتفاع 90سم أعلي الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 10 Ø 16 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	685.00	8000.00	م.ط	4527.00	514.00	5041.00	جاري	352090.00	3453085.00	3453085.00	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مدير عام الصيانة /م/ هشام حمدي

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

أ/ أحمد عبد الجواد

م/ محمود علي عبدالفتاح

أحمد عبد العزيز

إسلام صابر ، سيد

شركة المقاولات العموميه
فوزي عبده علي وشركاه
مشروع توسيعات الدائري



مستخلص جاري (14)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاوله / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12 / 6 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 10/07/2024



رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالته 15/7/2022	كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحمايه مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم 3م/ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي علي الاقلل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/3م مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصنعه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند بجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1450.00	8499.92	3م	1497.00	280.00	1777.00	جاري	406000.00	2576650.00	2576650.00	
1	بالمقطوعه عمل خزان صرف صحى طبقا لمواصفات الشركه الوطنيه للبترول والبند يشمل : 1- حفر 2- خرسانة عاديه 3- خرسانة مسلحة 4- عزل وتر ستوب 5- عزل من ألواح البولييم 6- مباني كسوة للمادة العازلة 7- حجارة للحواظ الداخلية وذلك طبقا لدراسات المصممة	400000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	400000.00	400000.00	
2	بالمقطوعه تحويل مسار غرفة تجميع الصرف الطبيعي والصرف الصناعى	50000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	50000.00	50000.00	
3	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كافة ما يلزم من الحفر في الأسفلت وإعادة الوضع الى ما كان عليه	350.00	100.00	م.ط	100.00	0.00	100.00	جاري	0.00	35000.00	35000.00	
4	بالحد عمل غرفة تفريش من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركه الوطنيه للبترول والبند يشمل الخطاء المعتمد 12 و 25 طن	10000.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	80000.00	80000.00	
5	بالمقطوعه نقل أعدة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة المحطة مع المحافظة عليها والكشافات الخاصة بها	6200.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	49600.00	49600.00	
6	بالمقطوعه نقل الID الخاص بالمحطة مع تغير التالف من الفئرة أو ألواح الكلاينج أثناء نقل وتنفيذ القاعدة	65000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	65000.00	65000.00	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الكارتات على البند رقم 5	25.00		م ³	64212.87	0.00	64212.87	جاري	0.00	1605321.75	1605321.75	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8	3.00		م ²	338610.00	0.00	338610.00	جاري	0.00	1015830.00	1015830.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه											179713534.80
	المصروف عن المستخلص السابق											171344158.40
	قيمه المستخلص المستحقه عن هذه المده											8369376.40

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري



شركة المقاولات العموميه
فوزي عبده علي وشركاه
مشروع توسعة الطريق الدائري