

(مشروع تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩) من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين ومن كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر ومن كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المريوطية)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٥) أصل من المستخلص رقم (٢) جاري للمشروع عالية تنفيذ شركة السعداء جروب وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بقيمة (٣٧,٤٣٥,٠٢١,١٠) جنيه مصري.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ الازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٧/٢٨
مرفقات

عدد (٥) أصل مستخلص
عدد (١) حصر كميات
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
صوره استلام الموقع

رئيس الادارة المركزية للطريق
الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩)

عقد رقم (٨٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

- من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين

- من كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر

- من كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المربوطية

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٧/٢٤

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩)

عقد رقم (٨٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

- من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين

- من كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر

- من كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المربوطية

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٧/٢٤

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مست

مست

مست

التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢٨

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

السيد المهندس/

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري

الموضوع: مشروع تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩)

- من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين
- من كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر
- من كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المريوطية

الاعمال المنفذة والواردة في المستخلصات (مستخلص جارى ٢)

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نحيط سيادتكم علما بان الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات المشروع، ويعتبر مستندات الاشراف موضحة ومفسرة للأعمال المشار اليها قيد الاعتبار.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،



المرفقات:

١. المستخلص الجارى رقم ٢

تنفيذ اعمال صيانته و استبدال المناسيب لكوبرى (د9) ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

شاملة المدة من بداية المشروع حتي 28/7/2024

العقد رقم (2024/2023/822)

المنطقة : المنطقة الرابعة عشر- الدائرى

مستخلص رقم (2) جارى

رقم البند فى المقاييسه	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييسه بعد التفاوض	الفئة (جنبيه) بعد المفاوضه	الكمية المنفذة			جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				
	بنود بعد التفاوض										
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الانوماتيكية بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفننه شامله العمل بالوايربات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسويه والنظافه وكل ما يلزم لنهوه العمل . - يتم احتساب 3.2 جنيه لسم الواحد كشط في حالة الزيادة او النقصان.	م2	١٦,٠٠٠	١٨	٦,٠٠٠	٩,٩٠٠	١٥,٩٠٠,٠٠	٢٨٦,٢٠٠		٢٨٦,٢٠٠	- المهندسون متواجدون - اجراءات تأمين و سلامة متواجدة - التقارير الشهرية و نصف الشهرية متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - لوحات المشروع غير متواجدة - تراجع السيارات بمعرفة ادارة المركبات - تراجع المحملات بمعرفة الادارة
٢	بالمتر المكعب تكسير وازاله اسفلت وطبقات الأساس باى سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهوهالعمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل 10كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلو متر بالزيادة أو النقصان	م3	١,٥٠٠	٧٠	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠		١٠٥,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهوه العمل نهارا وليلا والبند شامل مماجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	١٠٠	٩٠	١٢	٠	١٢,٠٠	١,٠٨٠		١,٠٨٠	
٨	بالطن توريد وتركيب ورض حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل فهو اكاملأ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢,٠٠٠	٥٥,٧٠٠	١,٣٠٠	٧٥	١,٣٧٥,٠٠	٧٦,٥٨٧,٥٠٠		٧٦,٥٨٧,٥٠٠	
١٩	بالمقطوعة عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية و لاغثات الارشادية و التحذيرية و كاشفات اثاره على طول التحويلة و اشارات مضيئة و حواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور .	عدد	١	٥٥,٠٠٠	١	٠	١	٥٥,٠٠٠		٥٥,٠٠٠	
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا حديد بابعاد 100 * 100 * 10مم والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٠٠٠	١,٦٢٥	٤٥٠	٦٥٠	١,١٠٠	١,٧٨٧,٥٠٠	١٧٨,٧٥٠	١,٦٠٨,٧٥٠	يستقطع 10 % لحين نهو الملاحظات
٢١	بالمترالطولي اعمال تكسير القواصل باستخدام المعدات الخفيفة (الكمبريسور الخ) والعماله اليدويه والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات لمسافة 500 م وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١,٠٠٠	٣٠٠	٩٠٠	٢٠	٩٢٠,٠٠	٢٧٦,٠٠٠		٢٧٦,٠٠٠	
٢٤	بالعدد تخريم وتزريع اشبار حديد تسليح بقطر 18 مم ، 16 مم والبند يشمل تثبيت الاشبار بالمواد المناسبة وباستخدامالمعدات اللازمة للوصول الى قطر ويعمق لايقل عن 16سم والفئة لاتشمل حديد التسليح وكل مايلزم لنهوهالعمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠٠,٠٠٠	٩٥	٩٥,٠٠٠	٤,٥٠٠	٩٩,٥٠٠	٩,٤٥٢,٥٠٠		٩,٤٥٢,٥٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي فك ونقل درابزين معدنى الى مخازن الهيئة والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠	٢٦٠	١٧	٠	١٧	٤,٤٢٠		٤,٤٢٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى وكوبستاتها باجهاد 450كجم/سم2 على ان تكون الخرسانة والسعر يشمل تصميم الخلطة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العملهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اى وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل مايلزم لنهوهالعمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م3	٦,٤٥٠	٣,٤٠٠	٤,٧٥٠	٠	٤,٧٥٠,٠٠	١٦,١٥٠,٠٠٠		١٦,١٥٠,٠٠٠	
٢٨	بالعدد عمل core بالاسفلت و بلاطات الكبارى القائم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٣,١٠٠,٠٠	٥	٢	٧	٢١,٧٠٠		٢١,٧٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد وتركيب فوم باى سمك كثافة تتراوح من 20 الى 30 كجم/سم3 طبقا للرسومات الانشائية . والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م3	٥٠٠	٤,٦٤٦	١٠٠	٠	١٠٠	٤٦٤,٦٠٠		٤٦٤,٦٠٠	
	اجمالى الصفحة							١٠٥,١٩١,٥٠٠	١٧٨,٧٥٠	١٠٥,٠١٢,٧٥٠	

استشارى المشروع (مكتب الرأى للاستشارات الهندسية)

الشركة المنفذة (السعداء جروب للتشيد والبناء)

أقر بصحة ذلك ...

مدير ادارة المشروعات
مهندس /
محمود الشيخ

مهندس المشروع
مهندس /
محمد الشرفاوى

مدير عام الشئون المالية
والادارية
الاستاذ /
احمد عبد الجواد



تنفيذ اعمال صيانه و استبدال المناسب لكوبرى (د9) ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

شاملة المدة من بداية المشروع حتي

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

العقد رقم (2024/2023/822)

المنطقة : المنطقة الرابعة عشر - الدائرى

مستخلص رقم (2) جارى

مستخلص رقم (2) جارى											
رقم البند فى المقاييس	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس بعد التفاوض	الفئة (جنيه) بعد التفاوض	الكمية المنفذة			جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				
بنود مستجدة											
						</					

استشارى المشروع (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة (السعداء جروب للتشيد و البناء)

يعتد...
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري
ومحاوره

مدير ادارة المشروعات
مهندس /
محمود الشيخ

مهندس المشروع
مهندس /
محمد الشرفاوي

مدير عام الشئون المالية
والادارية
الاستاذ/
احمد عبدالجواد

