

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥١٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١١ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام فمطرا جعة والصرف وموافالنا برقم ولاربخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا مباحثكم وقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ج
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



س



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١١ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / حمصة - رافد حمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكه ١٧ بالأمر المباشر عقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص والعمالة غير متواجدة بالمنطقة اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٤ / ١ ويراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص السيارات المحملة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا مباحثكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



كتبة المراجعين
رئيس القسم
٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

(٦) استلمت

شيك

أقرب صديق

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شوق الدلتا بالقزايق (١)

إدارة المقتدود

مستخلص رقم { ١١ } جاري

المقتدود رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢١

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كباري علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمعة - رافد جمعة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري عمار بالكلم ١٧ بالأمر المباشر
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٨ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	البيان	الصفة		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالتر التطوير أعمال الجسات	-	٣٦٠	م.ط	٥٨٠	٥٨٠	٥٨٠	جاري	-	٢٠٨٨٠٠	-	-	-	٢٠٨٨٠٠	١- طامح التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	-	٨٠	م	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	-	١٢٠٠٠٠	-	-	-	١٢٠٠٠٠	٢- أستراحة العملية متواجده .
١١	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	-	٨٧	م	٣١٤٣	٣١٤٣	٣١٤٣	جاري	-	٢٧٣٤٤١	-	-	-	٢٧٣٤٤١	٣- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد ورسم للأساسات	-	١٢١	م	١١٥٩	١١٥٩	١١٥٩	جاري	-	١٤٠٢٣٩	-	-	-	١٤٠٢٣٩	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	-	٢٤٤٨٠٠	بالعدد	٢	٢	٢	جاري	-	٤٨٩٦٠٠	-	-	-	٤٨٩٦٠٠	٥- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	-	٢٧٥٠٠٠	بالعدد	١	١	١	جاري	-	٢٧٥٠٠٠	-	-	-	٢٧٥٠٠٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٦	خوازيق بيرة قطر ١ م	-	٣٢٣٠	م.ط	١٧٤٧	١٧٤٧	١٧٤٧	جاري	-	١٥٣٣٢٨١٠	-	-	-	١٥٣٣٢٨١٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	-	١٦٦٠	م	١٩٤	١٩٤	١٩٤	جاري	-	٣٢٢٠٤٠	-	-	-	٣٢٢٠٤٠	٨- معنات العملية متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٨	خرسانة عادية للارصفة والبربورات	-	١٦٣٠	م	١٩٠	١٩٠	١٩٠	جاري	-	٣٠٩٧٠٠	-	-	-	٣٠٩٧٠٠	٩- التقارير والبرامج متواجده
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخذات	-	٢٣٥٠	م	١٧٨٢	١٧٨٢	١٧٨٢	جاري	-	٤١٨٧٧٠٠	-	-	-	٤١٨٧٧٠٠	١٠- يراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص السيارات المحملة .
٢٠	خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامات	-	٢٩٧٥	م	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	جاري	-	٤٨٣٤٣٧٥	-	-	-	٤٨٣٤٣٧٥	١١- المعاملة غير متواجده بالنطقة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١
٢١	خرسانة مسلحة للكميرات والبلاطات	-	٢٣٧٠	م	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	جاري	-	١٠٩٠٢٠٠	-	-	-	١٠٩٠٢٠٠	مهندس العملية
٢٢ب	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصندوقية	-	٣٦٢٥	م	٣٨٥٥	٨٣٠	٤٦٨٥	جاري	-	١٦٩٨٣١٢٥	-	-	-	١٦٩٨٣١٢٥	الاسم
٢٤	كميرات سابقة اللعب والأجهد	-	٣٨٧٥	م	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	جاري	-	١٠٦٥٦٢٥	-	-	-	١٠٦٥٦٢٥	التوقيع
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	-	٣٠٠٠٠	طن	٣٤٥٨	١١٠	٣٥٦٨	جاري	-	١٠٧٠٤٠٠٠٠	-	-	-	١٠٧٠٤٠٠٠٠	١٢- ملاحظات
٢٧	تشغيل وشد وحقق كابلات عاليه الإجهاد	-	٦٨٥٠٠	طن	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	جاري	-	١١٩٨٧٥٠	-	-	-	١١٩٨٧٥٠	١٣- ملاحظات
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	-	٥١	م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	-	١٠٢٠٠٠	-	-	-	١٠٢٠٠٠	١٤- ملاحظات
٢٩	توريد وعمل دهانات بحدود مقاومة للكربنة	-	١٠٠	م	٦٩٠٠	٦٩٠٠	٦٩٠٠	جاري	-	٦٩٠٠٠٠	-	-	-	٦٩٠٠٠٠	١٥- ملاحظات
٣٤	ركائز نوع C٢ ٢٥٣ × ٦٠٠ × ٥٠٠	-	١٦٨٠٠٠	العدد	٣٦	٣٦	٣٦	جاري	-	٦٠٤٨٠٠٠	-	-	-	٦٠٤٨٠٠٠	١٦- ملاحظات
٣٤	ركائز نوع C٢ ٢٤٠ × ٧٠٠ × ٦٠٠	-	١٦٨٠٠٠	العدد	١٨	١٨	١٨	جاري	-	٣٠٢٤٠٠٠	-	-	-	٣٠٢٤٠٠٠	١٧- ملاحظات
٣٥	ركائز نوع C٢ ٢٢٤ × ٥٠٠ × ٤٠٠	-	٢٣٠٠٠	العدد	٢٠	٢٠	٢٠	جاري	-	٦٦٠٠٠٠	-	-	-	٦٦٠٠٠٠	١٨- ملاحظات
٣٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة	-	٨٠	م	١٠٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٠٠٠	جاري	-	١٠٤٠٠٠٠	-	-	-	١٠٤٠٠٠٠	١٩- ملاحظات
٣٦	مسافة النقل { ١٢٥ كم × ١,٢٠ جنيهه }	-	١٥٠	كم	١٠٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٠٠٠	جاري	-	١٩٥٠٠٠٠	-	-	-	١٩٥٠٠٠٠	٢٠- ملاحظات
٤٨	توريد مواشير قطر ٥٠ سم برأين	-	٧٠٠	م.ط	١٨٣	١٨٣	١٨٣	جاري	-	١٢٨١٠٠	-	-	-	١٢٨١٠٠	٢١- ملاحظات
	الإجمالي						١٦٧٥١٣٥٠٥			١٦٧٥١٣٥٠٥				١٦٧٥١٣٥٠٥	
	الإجمالي عاليه						١٦٧٥١٣٥٠٥			١٦٧٥١٣٥٠٥				١٦٧٥١٣٥٠٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيته سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

لمع إلى المقاول مبلغ : جنيته على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

أستشاري المشروع الاسم

مهندس الشركة الاسم

سنة روجع فوجد على صحة

سنة أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في



٢٠٨٥

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الليزانية فرع بند حذف

قروش	جنيته	بيان المنصرف من المكاو					
قروش	جنيته	قروش	جنيته	الإستقطاعات			
		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن					
		محجوز					
		مصرح بصرفه					
		سابق صرفه					
		مستحق صرفه					
		قروش	جنيته	الاستقطاعات			
				رسوم دمنة أصل			
				رسوم دمنة إضافي			
				أمانات			
				إيرادات			
		جملة الإستقطاعات					
		صافي المبلغ المستحق					
		تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة					
		أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء _____					
		أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء _____					
		بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ إمضاء _____					
		تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم _____					
		تحريراً في _____ سنة روجع :					
		علامات الكتاب المنوطين الكاتب المنوط ختم نو التاريخ					
		يعتمد سحب شيك إن صرّف تحت رقم _____					
		رئيس الحسابات تحريراً في _____ سنة					
		(١) شطب رقم _____ الكاتب المنوط ختم نو التاريخ					
		(٢) سحب ،، شيك إن صرّف رقم _____ الكاتب المنوط					
		(٣) تقيد في السجل شيك إن صرّف تحت رقم _____ الكاتب المنوط					
		(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم _____ (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)					
		وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بهانه (*) وأنّي تسلمت تسلمت التحويلة رقم _____					

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - رافد جمصة -
لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
من : بدء العمل إلى ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم { ١١ } جارى

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		القياسات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	ق	جنيه	قرش	جنيه	
	بنود مستحدثة														
٣	إيجار أوناش	١٤٥٠٠٠٠	-	م.ط	١	-	١	جارى	١٤٥٠٠٠٠	-	-	-	-	١٤٥٠٠٠٠	
	بالطن قيسونات	٦٠٠٠٠	-	طن	-	٣٢	٣٢	جارى	١٩٢٠٠٠٠	-	-	-	-	١٩٢٠٠٠٠	
	الإجمالي						٣٣٧٠٠٠٠		٣٣٧٠٠٠٠	-	-	-	-	٣٣٧٠٠٠٠	
	تشوينات														
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	٣٠٠٠٠	-	بالطن	٥٠	٢٠٠	٢٥٠		٧٥٠٠٠٠٠	-	-	٣٠٠٠٠٠٠	-	٤٥٠٠٠٠٠	
٣٤	ركائز نوع C٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	١٦٨٠٠٠	-	العدد	٠	-	٠		٠	-	-	٠	-	٠	
	ركائز نوع C٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	١٦٨٠٠٠	-		٠	-	٠		٠	-	-	٠	-	٠	
٣٥	ركائز نوع C٤	٣٣٠٠٠	-		٠	-	٠		٠	-	-	٠	-	٠	
	إجمالي التشوينات						٧٥٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠	-	-	٣٠٠٠٠٠٠	-	٤٥٠٠٠٠٠	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	م.ط	١٠٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٠٠٠	جارى	١٦٩٠٠٠	-	-	-	-	١٦٩٠٠٠	
	إجمالي الكارتات						١٦٩٠٠٠		١٦٩٠٠٠	-	-	-	-	١٦٩٠٠٠	
	الإجمالي العام						١٧٨٥٥٠٥٠٥		١٧٨٥٥٠٥٠٥	-	-	٣٠٠٠٠٠٠	-	١٧٥٥٥٢٥٠٥	

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٦٢٦٨٥٠٥٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
مدير الأعمال
يُدفع إلى المقاول مبلغ : ١٢٨٦٧٤٥٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
أستشارى المشروع الأسم
مهندس الشركة الأسم
التوقيع
التوقيع
التوقيع
التوقيع

تحريراً فى
تحريراً فى
سنة
سنة
روجع فوجد على صحة
أقر بصحة ذلك

