

رقم البند	نوع العمل	ثلاثة طبقات للسطح	الوحدة	كمية البند بالترتيب مقبولة مجددة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جدة كمية الأعمال	جدة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
الأعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٢-٦-٢٦											
١٠٢	بجسر السكك اتصال حفر باستخدام الحفلات السيكاتريكه لجميع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالأت شنوية وفرش بشباه الاصطناعية للوصول الى نسبة قوطية المطلوبة وذلك بمعدل بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من كثافة جافة القصوى) ومعدل على شيد تمثيل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر ونسج ١.١ جنيه/كم لابتداء من ١/٥/٢٠٢٢ علاوة (زيادة) السوالة ١.٧ جنيه/كم ابتداء من ١/٥/٢٠٢٢	٢٣,٠٠٠	م	٩٥٥,٠٠٠	٨٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٧٨,٠٠٠	جاري ٢	١٩٧٢٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	علاوة مسطرة التقل للمعقب الصومي بعد المفاوضة (٠.٥٠ - ٠.٧٢٢ = ١.٨٢)	٧,٥٠٢	م	٩٥٥,٠٠٠	٨٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٧٨,٠٠٠	جاري ٢	٦٤٣٥٢,١٦	٠,٠٠٠	التقارير (مبدئي - اسبوعي - شهري) متواجده
	علاوة زياده السوالة بعد تاريخ ٥-١	٠,٦٠٠	م	٩٥٥,٠٠٠	٨٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٧٨,٠٠٠	جاري ٢	٥١٤٦,٨٠	٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجده
٢٠٢	بجسر سكك اتصال حفر باستخدام الحفلات السيكاتريكه في التربة حتماسه عدا التربة الصخرية (باستخدام البندور) ونسوية السطح بالأت شنوية وفرش بشباه الاصطناعية للوصول الى نسبة قوطية المطلوبة وذلك بمعدل بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من كثافة جافة القصوى) ومعدل على شيد تمثيل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثايل طبيا للتسليم والتصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبيا وصولا للصناعة ومواصلات هيمية خدمة الطرق والكباري ونظميت الهندس كشراف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر ونسج ١.١ جنيه/كم ابتداء من ١/٥/٢٠٢٢ علاوة (زيادة) السوالة ١.٧ جنيه/كم ابتداء من ١/٥/٢٠٢٢										البرنامج الزمني متواجد
											يراعى تطبيق نصوص التعقد
		٢٦,٠٠٠	م	٧٦٥,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	جاري ٢	١٧٧٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
	علاوة مسطرة التقل للمعقب الصومي بعد المفاوضة (٠.٥٠ - ٠.٧٢٢ = ١.٨٢)	٦,٨٢٠	م	٧٦٥,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	جاري ٢	٤٦٦٤,٨٨	٠,٠٠٠	
١٠٣	اتصال تمثيل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الات شنوية بمعد ٢ يارد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اتصال منسوب الفرعة و بمعد ٢ يارد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرعة لانتقال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاتافورنيا حتى ١٠٠%) ورشها بشباه الاصطناعية للوصول الى نسبة قوطية المطلوبة وذلك بمعدل بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من كثافة جافة القصوى)..... - في حدة طلب جهاز الاشراف (زيادة نسبة التمد عن ١٥% بمعد زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة التمد لكل ١% - مسطرة التقل حتى ٢ كم و يتم احصاء علاوة ١.١ جنيه لكل كم بزيادة او التقلص ونسج ١.٥ ابتداء من ١/٥/٢٠٢٢ - علاوة زيادة السوالة ١.١ جنيه/كم - البسي يشمل عمل تنويكات وتخطيط والختبارات ونقل لموقع فصل حتى مسافة ٢ كم ، و شيد لا يشمل الخدمة المدبرية.										محمد مع الحق محمد (الاسم) كرا مع لمجرب الامار وال
	لمسافة التقل حتى ٢ كم .	٦٠,٠٠٠	م	٣٧٩٧,٠٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	٢٠٢٤٦,٠٠٠	٣٧٩٦٧,٠٠٠	جاري ٢	٢٢٧٨٠٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠٣	رسم المواد المحجرة طبقا لنموذج الهند.	٤٤,٨٠٠	م	٣٧٩٧,٠٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	٢٠٢٤٦,٠٠٠	٣٧٩٦٧,٠٠٠	جاري ٢	١٧٠٠٩٢١,٦٠	٠,٠٠٠	
٢٠٣	مسافة المحجر المعتمد = ١٥ كم للأعمال قبل ٥-١	١٨,٢٠٠	م	٦٣٠,٠٠٠	٦٢٩٧,٦٩٦	٠,٠٠٠	٦٢٩٧,٦٩٦	جاري ٢	١١٤٦١٨,٠٧	٠,٠٠٠	
٣٠٣	مسافة المحجر المعتمد = ١٥ كم للأعمال بعد ٥-١	١٩,٥٠٠	م	٣١٦٧,٠٠٠	١١٤٢٣,٣٠٤	٢٠٢٤٦,٠٠٠	٣١٦٦٩,٣٠٤	جاري ٢	٦١٧٥٥١,٤٣	٠,٠٠٠	
٥٠٣	رسم الكثرات والموازيات...	١٣,٠٠٠	م	٣٧٩٧,٠٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	٢٠٢٤٦,٠٠٠	٣٧٩٦٧,٠٠٠	جاري ٢	٤٩٣٥٧١,٠٠	٠,٠٠٠	
١٠٣	علاوة زياده السوالة بعد تاريخ ٥-١	١,٦٠٠	م	٣١٦٧,٠٠٠	١١٤٢٣,٣٠٤	٢٠٢٤٦,٠٠٠	٣١٦٦٩,٣٠٤	جاري ٢	٥٠٦٧٠,٨٩	٠,٠٠٠	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)											

الشركة المنفذة
شركة الصفوة للمقاولات
م/ احمد محمد حسين

عن استفسار السادة
(المرافعة بالسنة)

المكتب الفني
للمستشاري (انترانس)
المشروع

عن الاستشاري (سيمترا)
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع

مدير عام المشروعات
د/ محمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في ١٦ / ٩ سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقلول مبلغ

ملاحظة نفسك

[illegible]

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس / طارق الجزار



..... **بند الميزانية**

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

جملة تيمم الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

		الباقى للمعاون

الجملة

الباقى للمقاول

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٨١٢٦٩٫٤٠	
	الجملة	٢٨١٢٦٩٫٤٠	

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

جولای

2.2

الطلبات طيه ، أو : المسوف المرفقه } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي فم : الرفع الإلكتروني

شيك على الخارج
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الكتب المنوط

الختم ذو التاريخ

— ۹۹ —

رئيس المصلحة

رئيس الادارة العامة

۱۵۵

علامة

في سنة ٢٠٢

الامضاء :

الإمضاء : _____

1. 511

٤١) إقرار المحكمة بمجلد الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة $\frac{1}{2}$ مرتبط بها على الاعتماد المخصص و

جاری

(أ) بال المبيع مضاعف بحساب : الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠٠ - ٢٠٢١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ٤ ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —

امضاءات موظفي الشطب

شیک
ادن صرف

(۲۳) مسح

المختتم ذو التاريخ

الشكايات

(٤) قيد في سجل

الشكايات

(٥) أدرج في كشف

شیک
آدن صرف

(٦) استلمت

في _____ سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير