



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١٦.٠٠٠ الى الكم ١١٣.٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ: شركة الصفوة للمقاولات (محسن علي واحمد رجب) عن المدة من ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣٠

رقم البند	نوع العمل	ملحوظات										
		ثقة طبقا لعدد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البنت بغير مقبسة مجده	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جمنة كمية الأعمال	جارى ام نهشى	جمنة قيمة الأصلى التى تمت	استقطاع او حجز	البقى بعد الاستقطاع	
الأعمال قبل المفاوضات بتاريخ ٢٠٢٣-٦-٢٦												
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الخ	٢٠,٠٠٠ م	٣م	٨٠٥٢,٠٠	٧٢٣٨,٠٠	٧٢٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد	
	نسطة فتل حتى ٥٠٠ متر .											
	علاوة مسفة النقل للمقلب الصومى (٧.٢٢ - ٠.٥٠ = ٦.٨٢)	٦,٨٢٠ م	٣م	٨٠٥٢,٠٠	٧٢٣٨,٠٠	٧٢٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التقارير (مبني - اسبوعى - شهري) متواجده	
٢.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربه المتناسكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الخ	٢٣,٠٠٠ م	٣م	١٦٤٥٠,٠٠	١٤٧٩٧,٠٠	١٤٧٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لوحت المشروع متواجدة	
	مسفة فتل حتى ٥٠٠ متر .										البرنامج الزمنى متواجد	
	علاوة مسفة النقل للمقلب الصومى (٧.٢٢ - ٠.٥٠ = ٦.٨٢)	٦,٨٢٠ م	٣م	١٦٤٥٠,٠٠	١٤٧٩٧,٠٠	١٤٧٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد	
											مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجد	
١.٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمت لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الارمه و بسمت لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الارمه..... الخ	٥٧,٠٠٠ م	٣م	٣٧٩٧٧,٠٠	٢٧٢٩١,٠٠	٢٧٢٩١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .											
٣.٣	مسافة المنجر المعتمد = ٦ كم	٥,٦٠٠ م	٣م	١٠٥٩٥,٠٠	٩٥٣٤,٠٠	٩٥٣٤,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٢.٣	مسافة المنجر المعتمد = ١٥ كم	١٨,٢٠٠ م	٣م	١٩٧٣٠,٠٠	١٧٧٥٧,٠٠	١٧٧٥٧,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١.٣	رسوم الفارنتك والموازين....	١٣,٠٠٠ م	٣م	٢٧٣٨٢,٠٠	١٧٧٥٧,٠٠	١٧٧٥٧,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٧.٣	رسوم المواد المحجرة طبقا لينود العقد .	٤٤,٨٠٠ م	٣م	٣٧٩٧٧,٠٠	٢٧٢٩١,٠٠	٢٧٢٩١,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
الإجمالي												
							٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		

[illegible]

مستخلص جاري رقم (١) (٢٠٢٦)

عن ضاية : إستند أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القليوب - بني مريوط - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسور الترابية للقطاع الأول (التكرير - بني مزار) المبلغه من قبل ١١١٤٠٠٠٠٠ ل.ق الفهم ١١٣٠٠٠٠٠ بطول ٧ كم تجاه القليوب (أبو سمبل)

تتلخص شروط الصلوة للشركات (محسن علي ولحمد رجب) عن العقد من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٢٠ وحتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٠

رقم: (١٢٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٤ / ١ / ٢٠٢٣

[illegible]

بعضه
رئيس الإدارة المركزية
للمنظمة المسلحة (بنس مرفا)
مهندس / طارق الجزار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المدينه يظهره وفرده
للتداول تحريراً إلى ٢٠ / ١ سنة ٢٠٢٣

مدير عام المشروعات
م. مصطفى شومان

تجهيزه فاعله تطرق والفكر
مهندس المشروع

عن الاستاذ (سبحان)

[illegible]

فصل فی

عن احمد بن محمد بن عيسى بن
ابن ابي عمير

فئة المتعة

مكة المكرمة



مع شركة	العدد رقم : ()	
	بتاريخ : / /	
بداية العمل	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان محجوز مصرح بصرفه سابق صرفه مستحق صرفه	٥٢٢١٨٤٣	١٠
	٤٠٣١٠٠٢	٢٠
	١٢١٠٨٤٠	٨٠
ال	جنيه	قرش
ر		
ر		
ام		
ان		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

تحريراً في..... سنة ٢٠	رئيس المصنعة	علامة
القرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء..... القرار بان البند المخصص يسمح بالصرف..... امضاء..... اجمالي قيمة الممتلكات (رقم ٢) تقليد في سجل رقم (م ع) برقم..... تحريراً في سنة ٢٠ علاقات الكاتب المنوط روجع..... شيك ان صرف		
بمبلغ	تحريراً في..... سنة ٢٠	رئيس الحسابات
(١) شطب	الكاتب المنوط	
(٢) سحب (شيك انن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط	
(٣) تقليد في سجل (شيك - انن صرف) تحت رقم.....	الكاتب المنوط	
(٤) والدرج في كشف الحوالات رقم.....	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع بظنه)

[illegible]

