




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) عملية تنفيذ الجسر الترابى و
الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافه من الكم
١٢٤,٠٠٠ الي الكم ١٤٠,٠٠٠ بطول ١٦ كم (اتجاه اكتوبر) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١/٤
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر المستخلص
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /



س

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ٨٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢)
عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار
الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ
المسافه من الكم ١٢٤,٠٠٠ الي الكم ١٤٠,٠٠٠ بطول ١٦ كم (اتجاه اكتوبر) (بالامر
المباشر)

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لايشمل اى محملات اخرى طبقا لكراسه الشروط

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طبيع

مهندس/



إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١



مستخلص رقم (٢) جارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الاولى

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٨٧١ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩

عملية :- تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الادارية-العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل)
في المسافة من كم ١٢٤+٠٠٠ الي كم ١٤٠+٠٠٠ بطول ١٦ كم (اتجاه أكتوبر)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة طبقا للعقد	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الازالة والتطهير											التقارير متواجدة (مبدي-شهري-اسبوعي)
٢-١	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية...	م٣	١٥	١٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف و الاستشاري متواجدة
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	م٣	٦٠	٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢	أعمال الحفر											المعمل و مهندسون المعمل متواجد
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م٣	٢٠,١٠	١٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مدير المشروع متواجد
٣	أعمال الردم											المستلزمات والمهمات متواجدة
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان حتى تاريخ	م٣	٥٧	١٤٩٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٤	طبقة التأسيس											عدد (٢) لوحات مشروع متواجدة
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	م٣	١٠٠	١٢٥٠٠٠	٨٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠٠٠,٠٠٠	تأمين سلامة المرور
	مسافة النقل ١٦٩ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	م٣	١٤٩		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١											
	مسافة النقل ١٦٩ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	م٣	١٧٨,٨		٨٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠٠,٠٠٠	١٥٥٥٥٦٠,٠٠٠	١٥٥٥٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥٥٥٦٠,٠٠٠	
٥	طبقة الأساس											
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	م٣	١٠٥	١٠٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠	١١٣٤٠٠٠,٠٠٠	١١٣٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣٤٠٠٠,٠٠٠	
	مسافة النقل ٢١٠ حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	م٣	١٩٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد ٢٠٢٢-٥-٣١											
	مسافة النقل ٢١٠ بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١	م٣	٢٢٨		١٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠	٢٤٦٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٦٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٢٤٠٠,٠٠٠	
٧	البلاطات الخرسانية											
١-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	م٢	٣٥٥	٢٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	٧٧٠٠٠,٠٠٠	٢٧٣٣٥٠٠,٠٠٠	٢٧٣٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٣٣٥٠٠,٠٠٠	
أعمال الكاربات والموازن												
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية	م٣	١٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	م٣	٢٥		٨٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠٠,٠٠٠	٢١٧٥٠٠,٠٠٠	٢١٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧٥٠٠,٠٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	م٣	٢٥		١٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠٠	
القيمة المحجزة												
٣-١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	م٣	١١٣,٦		٨٧٠٠,٠٠٠	٠	٨٧٠٠,٠٠٠	٩٨٨٣٢٠,٠٠٠	٩٨٨٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٨٣٢٠,٠٠٠	
٣-١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	م٣	١٢٠,٧		١٠٨٠٠,٠٠٠	٠	١٠٨٠٠,٠٠٠	١٣٠٣٥٦٠,٠٠٠	١٣٠٣٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٣٥٦٠,٠٠٠	
الإجمالي												
								٣٦,١٣٦,٣٤٠,٠٠٠	٣٦,١٣٦,٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,١٣٦,٣٤٠,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
م / نصر محمد طيخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المحاسب /
على الحساب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المحاسب /
على الحساب

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
م / مشيرة السيد عبدالله

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م / اسماء علي الشانلى

شركة سينترا
مدير المشروع
م / هشام عبدالصمد

استشارى المالك (مكتب البرانس كونسولتج)
مدير المشروع
مشروع القطر من غرب النيل خط الاول
م / فائل شريف الدين

معاون شركة سامكو
مدير المشروع
م / حسن عبد المنعم
م / احمد عثمان محمد

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التسليمية الغيصة

نوع الميزانية فرع بند حرف

بجملته قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

اسم العمل

اسم المقالة

رقم ومقدار التصديق

..... بند الميزانية

بيان المنصرف من المقابلة		القيمة	
		جنيّة	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٢٦١٢٦٢٤٠	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		١٩٠٩٦٢٤٠	
مستحق صرفه		١٧٠٤٠٠٠٠	
الاستقطاعات	قرش	جنيّة	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠٠٠

..... امضاء

..... امضاء

..... بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ج.ع) برقم الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠٠٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع

سنة ١٤٢٠ هـ

اذن _____

يعتمد سحب صرف

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

.....
 تحرير في سنة ٢٠٠٠

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
الكاتب الممنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) والدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

تسلّم التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلّم المستحق لي

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠٠