

كشف رقم (١٩) جاري
المشروع : تنفيذ أعمال أرصفة الأحواض رقم (٤+٢) و (٥+٣) بميناء السفينة والخوازيق الخرسانية
عن عملية : أعمال متكاملة توريد وتركيب رصيف بحري باستخدام الاطارات الخرسانية (مكرر كل ٣,٧٥ م) حوض (٥+٣) بطول ٩٠٠ متر
تنفيذ : شركة المقاولون العرب
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٨٩)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/٠٨/٣١

رقم	نوع العمل	اللفة (جنيه)	الوحدة	كمية التعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري لهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
البنود الانشائية :												
٠١	توريد وتركيب حوائط دياگرام امامية بسبك ١٢٠٠ مم	٦٧١٥	م	٥٢٥٠٠	٢٧٢٨٢,٥٣	٣٩١٤,٣٨	٣١١٩٦,٩١	جاري	٢٠٩٤٨٧٢٥٠,٦٥	٠٠,٠٠	٢٠٩٤٨٧٢٥٠,٦٥	لوحات المشروع والعلامات الانشائية متواجدة . التقارير متواجدة . فريق العمل من الشركة . مسئول تأمين سلامة المرور ومهمات الأمن والسلامة متواجدين . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . الحد الأدنى من المعدات متواجد . البرنامج الزمني للمشروع متواجد . تجهيزات الموقع متواجده . بتم تخليه مبلغ (500000 جنيه) خمسمائة ألف جنيه فقط لحين الالتزام بنظافة الموقع من نواتج الحفر وإزالة المخلفات الخ .
٠٢	توريد وتركيب خوازيق بقطر ١٢٠٠ مم	٥٩٦٨	م	٢٣٥٠١	١٦٨٨٢,٤٠	٧١٥,٦٠	١٧٥٩٨,٠٠	جاري	١٠٥٠٢٤٨٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٥٠٢٤٨٦٤,٠٠	
٠٣	توريد وتركيب بارتات خلفية ٨٠٠*٢٨٠٠ مم	٦٦٠٨	م	٢٦٦٢٣,٧٤	٢٤٥٣٨,٧٥	١١٧٢,٨٧	٢٥٧١١,٦٢	جاري	١٦٩٩٠٢٣٨٤,٩٦	٠٠,٠٠	١٦٩٩٠٢٣٨٤,٩٦	
٠٤	توريد وتركيب كمره امامية ٣٠٠٠*٢٠٠٠ مم	٣٥١٧	م	٥٥٠٠	١٤٦١,٨٠	٤١١,٨٦	١٨٧٣,٦٦	جاري	٦٥٨٩٦٦٢,٢٢	٠٠,٠٠	٦٥٨٩٦٦٢,٢٢	
٠٥	توريد وتركيب كمره خلفية ٢٣٠٠*٢٠٠٠ مم	٣٥١٧	م	٦٠٥٠	١٦٦٣,٧٠	٤٩٧,٩٧	٢١١١,٦٧	جاري	٧٤٢٦٧٤٣,٣٩	٠٠,٠٠	٧٤٢٦٧٤٣,٣٩	
٠٦	توريد وتركيب كمرات عرضية ١٥٠٠*٢٠٠٠ مم	٣٩٩٧	م	١٥٩٩٥	٤٤١١,٠٦	٦٠٥,٥٢	٥٠١٦,٥٨	جاري	٢٠٠٥١٢٧٠,٢٦	٠٠,٠٠	٢٠٠٥١٢٧٠,٢٦	
٠٧	توريد وتركيب بلاطات بسبك ٤٠٠ مم	٤٠٥٠	م	١٠٠٠٠	٢٣٧٦,١١	٦٣٤,٢٤	٣٠١٠,٣٥	جاري	١٢١٩١٩١٧,٥٠	٠٠,٠٠	١٢١٩١٩١٧,٥٠	
٠٨	توريد وتركيب حديد تسليح الأساسات	٢٤٥١٢	طن	٢٥٥٠٠	١٧٨٨٨,٤٩	١٤٤٦,٦٩	١٩٣٣٥,١٨	جاري	٤٧٣٩٤٣٩٣٢,١٦	٠٠,٠٠	٤٧٣٩٤٣٩٣٢,١٦	
٠٩	توريد وتركيب حديد تسليح سطح الرصيف	٢٤٥١٢	طن	٧٠٥٩	٢١٩٦,٢٥	٣٥١,٧٨	٢٥٤٨,٠٣	جاري	٦٢٤٥٧٣١١,٣٦	٠٠,٠٠	٦٢٤٥٧٣١١,٣٦	
ملحقات الرصيف :												
١٠	أعمال الفنادر SCN 900	٧٩٩٣	عدد	٦٢	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
١١	أعمال مدافع الربط Bollard 125 ton	٥٣٢٩	عدد	٦٢	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
١٢	توريد وتركيب فواصل التمدد	٦٣٩٤٥	عدد	٢٢	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
١٣	توريد وتركيب السلام البحرية	١٤٩٢١	عدد	٣٢	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
١٤	توريد وتركيب حلقات الربط Mooring Rings	٥٣٢٩	عدد	٣١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
١٥	توريد وتركيب غرف الخدمات Service trenches تشمل مياه، كهرباء، وفود، مقاومة حريق	٨٥٢٦٠	عدد	١١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	جاري	٢٥٥٧٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٥٧٨٠,٠٠	
مليار وسبعة وستون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وستة عشر جنيهاً وخمسون قرشاً فقط												١٠٠٦٧٣٣١١٦,٥٠
الإجمالي												

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ صلاح سالم

مهندس الإشراف بوزارة النقل
م/ كريم عاشور

استشاري المشروع
مكتب دار الهندسة

مهندس الشركة

دار الهندسة
مصر - المهندسين





بيان أعمال مستخلص جاري رقم (١٩)
مشروع تطوير ميناء العين السفينة (إنشاء أرصفة بحرية)
تنفيذ شركة (المقاولون العرب)
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٨٩)



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة			جاري/ نهائي	ملاحظات	
			السابق	الحالي	الإجمالي			
البنود الإنشائية								
A	حوائط ديافرام أمامية بسمك ١٢٠٠ مم	م ^٣	٢٧٢٨٢,٥٣	٣٩١٤,٣٨	٣١١٩٦,٩١	جاري	الكميات المدرجة إجمالية ولم يتم حجز أية كميات لزوم الاختبارات الغير متلفة أو اختبارات التحميل. (Sonic test , Integrity test , loading test)	
B	خوازيق بقطر ١٢٠٠ مم	م.بط	١٦٨٨٢,٤٠	٧١٥,٦٠	١٧٥٩٨,٠٠	جاري		
C	بارتات خلفية ٨٠٠*٢٨٠٠ مم	م ^٣	٢٤٥٣٨,٧٥	١١٧٢,٨٧	٢٥٧١١,٦٢	جاري		
D	كمرة أمامية ٣٠٠٠*٢٠٠٠ مم	م ^٣	١٤٦١,٨٠	٤١١,٨٦	١٨٧٣,٦٦	جاري		
E	كمرة خلفية ٣٣٠٠*٢٠٠٠ مم	م ^٣	١٦١٣,٧٠	٤٩٧,٩٧	٢١١١,٦٧	جاري	إجمالي كميات الحديد الموردة و المختبرة بإجمالي (٢٣٨٧٨,٥٥٠) طن إجمالي كمية الحديد المنفذة (٢١٨٨٣,٢١٠) طن إجمالي كمية الحديد المنفذ في ٢٠٢٣/٠٨/٣١ (١٧٩٨,٤٧) طن يتم صرف نسبة التشوينات (٥٦ %) طبقا للتعاقد	
F	كمرات عرضية ١٥٠٠*٢٠٠٠ مم	م ^٣	٤٤١١,٠٦	٦٠٥,٥٢	٥٠١٦,٥٨	جاري		
G	بلاطات بسمك ٤٠٠ مم	م ^٣	٢٣٧٦,١١	٦٣٤,٢٤	٣٠١٠,٣٥	جاري		
H	حديد تسليح الأساسات	طن	١٧٨٨٨,٤٩	١٤٤٦,٦٩	١٩٣٣٥,١٨	جاري		
I	حديد تسليح سطح الرصيف	طن	٢١٩٦,٢٥	٣٥١,٧٨	٢٥٤٨,٠٣	جاري	يراعي تغطية خمسمائة ألف جنيه (٥٠٠٠٠٠) ج.م لحين الالتزام بما يلي :- ١- نظافة الموقع من نواتج الحفر و إزالة المخلفات..... إلخ.	
ملحقات الرصيف								
J	تركيب الفئاندر SCN 900	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري		
K	تركيب مدافع الربط Bollard 125 ton	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري		
L	فواصل التعمد	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري		
M	السلام البحرية	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري		
N	حلقات الربط Mooring Rings	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري		
A	غرف الخدمات تشمل مياه ، كهرباء ، وقود	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري		
الإجمالي								

سجل أعمال

مكتب المهندسين

SPD

المكتب الفني

شركة تطوير ميناء العين السخنة



الجهة المالكة

التوقيع

الاسم

المستشاري دار الهندسة

التوقيع

الاسم



مهندس المقاول

التوقيع

الاسم

