

مصحة : Al-Anfal

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٨٨١٢٩	
			٨٨١٢٩

رئيس القسم

الختم ذو التاريخ

۹۲۰ جـ

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

الإيرادات

شماره ۱۰۰

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۱ بمبلغ

الهيئة العامة لتسويق المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(٢) فيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

الشكايات

(5) أدرج في كشف الشبكات رقم: _____ إمضاء الكاتب الموط: _____

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

إذن صرفه إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠١

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اعمل الطريق:												
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م ³	17,000	1,003,000	182,000	0,000	182,000	جاري	0%	3,094,000	3,094,000	التقارير (المبدئي - الأسبوعي - النصف شهري - الشهري) متواجد
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي	م ³	6,000	50,000	0,000	0,000	182,000	جاري	0%	1,092,000	1,092,000	البرنامج الزمني متواجد
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمل نظيفة او اترية مطابقة للمواصفات	م ³	139,000	350,000,000	13,093,000	0,000	19,375,000	جاري	0%	2,693,125,000	2,693,125,000	المهندسين متواجدون
	مسافة النقل لا تقل عن 40 كم											
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات	م ³	235,000	49,429,000	746,000	0,000	4,865,000	جاري	0%	1,318,585,000	1,318,585,000	مكتب الاشراف متواجده
	مسافة لا تقل عن 60 كم											
9	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش	م ³	262,000	3,000,000	34,000	0,000	5,110,000	جاري	0%	126,022,000	126,022,000	المعمل متواجد
	مسافة نقل لا تقل عن 50 كم											
12	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/م ² فرش فوق طبقة الاسفلتي	م ²	26,000	77,000,000	0,000	0,000	9,658,000	جاري	0%	251,108,000	251,108,000	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجده
13	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لسق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4 كجم/م ² فرش فوق الطبقة الاسفلتي	م ²	7,750	97,000,000	0,000	0,000	7,522,000	جاري	0%	58,295,500	58,295,500	تعليمات الامن الصناعي متواجده
14	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتيه سمك 7 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسرات والبيتومين الصلب 70/60	م ²	145,000	76,718,000	0,000	0,000	3,275,000	جاري	0%	474,875,000	474,875,000	* عدد (3) من كسر كسبه حديد حديد بال صاف صواله حديد * عدد (3) ماكينة تصوير * عدد (2) عليا حديد حديد صواله حديد
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتيه سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسرات والبيتومين الصلب	م ²	132,000	82,000,000	0,000	0,000	13,806,000	جاري	0%	1,822,392,000	1,822,392,000	
19	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسفلتيه (عجالي) بأبعاد 20/30x50 سم	م.ط	126,000	83,000,000	0,000	0,000	635,000	جاري	0%	800,100,000	800,100,000	
43	بالعد فك وتحميل ونقل عمود انارة الى المخازن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقلها الى المقالب العمومية	عدد	1,200,000	5,000	0,000	0,000	26,000	جاري	0%	31,200,000	31,200,000	
الأعمال المناعية:												
44	أعمال الحسات بالتر لتحديد أطوال الخوازيق	م.ط	36,000	84,000	84,000	0,000	84,000	جاري	0%	30,240,000	30,240,000	
45	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة يدوية في ارض الموقع العام	م ³	87,000	1,300,000	1,159,000	0,000	1,300,000	جاري	0%	113,100,000	113,100,000	
47	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م ³	150,000	1,000,000	0,000	0,000	18,000	جاري	0%	2,700,000	2,700,000	
49	بالمتر المسطح فك حديد كرنيل أعلى الأسوار ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م ³	89,000	50,000	0,000	0,000	10,000	جاري	0%	8,900,000	8,900,000	
50	بالعد نقل ماكينة الخوازيق الى الموقع	عدد	147,900,000	5,000	4,000	0,000	4,000	جاري	0%	591,600,000	591,600,000	
51	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.ط	3,150,000	3,016,000	3,075,000	0,000	3,075,000	جاري	0%	9,686,250,000	9,686,250,000	
55	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتناكسة وشديدة المتناكسة)	م ³	45,000	20,000,000	15,356,000	0,000	19,688,000	جاري	0%	885,960,000	885,960,000	
57	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م ³	87,000	1,300,000	1,300,000	0,000	1,300,000	جاري	0%	113,100,000	113,100,000	
58	بالمتر المكعب توريد ورش برمل نظيفة حول الاساسات	م ³	121,000	1,000,000	480,000	0,000	480,000	جاري	0%	580,800,000	580,800,000	
60	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	م ³	1,575,000	1,250,000	527,000	0,000	1,046,000	جاري	0%	1,647,450,000	1,647,450,000	
61	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية	م ³	2,205,000	2,600,000	2,149,000	0,000	2,289,000	جاري	0%	50,47,245,000	50,47,245,000	
62	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعداء والاكتاف فوق مسطوح ظهر المخدات	م ³	2,835,000	61,000	551,000	0,000	61,000	جاري	0%	1,729,350,000	1,729,350,000	
63	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م ³	2,940,000	21,000	209,000	0,000	209,000	جاري	0%	614,460,000	614,460,000	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب	م ³	3,728,000	31,000	308,000	0,000	31,000	جاري	0%	1,155,680,000	1,155,680,000	
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصنفوقية حتى ارتفاع 6م وفي حالة زيادة الارتفاع يتم زيادة سعر البند 100 حنية	م ³	3,098,000	5,400,000	2,858,000	0,000	2,858,000	جاري	0%	8,854,084,000	8,854,084,000	
	ارتفاع حتى 6 م	م ³	3,198,000	0,000	2,464,000	0,000	2,464,000	جاري	0%	7,879,872,000	7,879,872,000	
	ارتفاع اعلى من 6 م	م ³	2,835,000	425,000	410,000	0,000	410,000	جاري	0%	1,162,350,000	1,162,350,000	
66	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المسادة	م ³	2,200,000	50,000	499,000	0,000	499,000	جاري	0%	1,097,800,000	1,097,800,000	
67	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب اجهاد 500 كجم/سم ²	م ³	2,200,000	50,000	499,000	0,000	499,000	جاري	0%	1,097,800,000	1,097,800,000	
68	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاهداد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاهداد (seven wire strands)	طن	650,000,000	16,76	16,78	0,000	16,78	جاري	0%	1,090,707,500	1,090,707,500	

عدد (٣) كمرات كسيرة مستديرة
بال صناعية صناعية
عدد (٣) ماكينة تصوير مواليد
عدد (٦) ماكينة هيرليتز
مواهب



يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية مهندس / محمد كرم طيبخ التوقيع	مدير عام الشؤون المالية أستاذ / مصطفى عبد الجواد التوقيع	مدير جهاز الاشراف م/ خالد حسونة التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع م/ ايمن محمد السيد التوقيع	استشاري المالك مهندس الاستشاري م/ محمد عبد الله التوقيع	مدير المشروع م/ احمد عبد الفتاح التوقيع
---	---	--	---	--	--



مستخلص رقم [٧] جاري
أعمال تنفيذ كوبري الشاء كوبري اعلي مزلفان المراكيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من ٢٠٢٢/٤/١١ إلى ٢٠٢٢/٧/٠٦

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهاس	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
69	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٧٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	٣,٥٨٨,٠٠٠	جاري	٨٤,٣١٨,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٣١٨,٠٠٠,٠٠٠	
70	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية	طن	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٢,٠٠٠	جاري	١٦,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	%٣,٠٠٠	٤٩٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
71	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البتومين على البازد	م٢	٥٦,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٧٨,٥٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٨,٥٠٠,٠٠٠	
72	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة	م٢	١٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٩٢٦,٠٠٠	٣,١٤٠,٠٠٠	١٧,٠٦٦,٠٠٠	جاري	١,٧٠٦,٦٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٠٦,٦٠٠,٠٠٠	
73	بالعدد توريد وتركيب ركائز من البتومين طبقا للابعاد الاتية:					٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	400*500*137/77	عدد	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
	350*450*197/121	عدد	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جاري	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	
	350*450*132/88	عدد	١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جاري	٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
	400*500*92/44	عدد	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	450*600*167/99	عدد	٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	١٥٢,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢,٠٠٠,٠٠٠	
	400*500*152/88	عدد	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
76	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال بترية من شن والرمل بنسبه (١:٢)	م٣	٢٥٥,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	جاري	٤٥٩,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٩,٠٠٠,٠٠٠	
77	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبري قبل الافتتاح	عدد	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
78	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والبكية المعدنية	طن	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	جاري	٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠	
79	بالعدد توريد وتركيب واختيار عامود انارة الطرق فردي بار تفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن	عدد	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٨٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	
80	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٣ × ١٨٥ + ٩٥ م٢	م٢	٥٧٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٢٨٧,٥٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٧,٥٠٠,٠٠٠	
81	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤ × ٢٥ م٢	م٢	٣١٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	١٥٧,٥٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠٠	
83	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضائة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات لاصدة الإثارة	عدد	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٨٠٠	٠,٠٠٠	٦,٨٠٠	٦,٨٠٠	جاري	٥١٠,٠٠٠,٠٠٠	%٤٠,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠	
90	غرفة تجميع المطر	عدد	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	١٦,٨٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠٠	
91	بالخطوة عمل تحويل منفردة وتوفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتفق وضوح الرؤية ليلا	مقطوعة	٥,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	١٥١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٥٠٠,٠٠٠	
التشويك													
1	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	%٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الاجمالي (بالجنيه) صالحة رقم ٢ =													
الاجمالي العام بالجنيه =													
١٠٦٨٣٥٦,٠٠٠													
١٥٥,٧٤٦,٣٠٧,٥٠													



يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية مهندس محمد نصر طيبخ التوقيع	مدير عام الشؤون المالية استاذ/ مصطفى عبد الجواد التوقيع	مدير جهاز الاشراف م/ خالد حسونة التوقيع مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع م/ ايمن محمد السيد التوقيع	استشاري المالك مهندس الاستشاري م/ محمد صالح عتيق التوقيع	المقاول مهندس المكتب الفني م/ احمد رمضان التوقيع
---	---	--	---	---	---