

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم
363.040 الى الكم 366 بطول 2.96 كيلو متر اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

مستخلص جارى رقم (1)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023/10/02)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد(2022/2021/1237)

رقم بند	بيان الأعمال	اللغة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خالل هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواضات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة.	85	م3	26065.48	0	24700	24700	2099500				2099500	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 92 كم -2 كم = 90 كم	126	م3	20852.38	0	19760	19760	2489760				2489760	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 73 كم -2 كم = 71 كم	99.40	م3	5213.10	0	4940	4940	491036				491036	- وثيقة التأمين متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	13	م3	26065.48	0	24700	24700	321100				321100		
	إجمالي قيمة المستخلص												5,401,396.00 ج.م.	
	خمسة ملايين وأربعمائة وواحد ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون جنيهاً فقط لا غير.													

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مدير مشروع (الهيئة)

(SYSTRA) استشارى عام

الشركة المقيدة : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

استشارى المساحة

مهندس / مارجريت مجدى

مهندس / علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنياً فقط

مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها
سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "