

مستخلص جاري رقم (٨)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند طبقاً للمفاضلة	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	١٨٠	٥٥٢	م.ط	١٨٠	٠	١٨٠	٩٩,٣٦٠,٠٠٠	٠	٩٩,٣٦٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوض العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	٦٠٠	١٢٥	م.٣	٤٠	٠	٤٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتناسكا ، وشديدة التماسك الصغرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم /سم/ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٣٠	٣٧٠	م.٣	٧٥٦	٠	٧٥٦	٢٧٩,٧٢٠,٠٠٠	٠	٢٧٩,٧٢٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون - التقارير متواجده - جميع المحطات شامله - السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبويه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٥٠	١٦٢	م.٣	٦٥٠	٠	٦٥٠	١٠٥,٣٠٠,٠٠٠	٠	١٠٥,٣٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم/ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوض العمل نهوا شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.	١	٣٩٣٥	م.ط	٤٧٦	٤٧٦	٠	٠	٠	٠	
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوتاش اللازمة و البند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (اثنان بالعدد)	١	١٨٧٤١٥	بالعدد	١	٠	١	١٨٧,٤١٥,٠٠٠	٠	١٨٧,٤١٥,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لسدوم الاساسات وذلك بالابعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١ م٣ زلط و ٣٠٠ م٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم/ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصبغة للخرسانة ... ونهوض كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	١١٥	٢٧٥٦	م.٣	٨٢	٠	٨٢	٢٢٥,٩٩٢,٠٠٠	٠	٢٢٥,٩٩٢,٠٠٠	
	الاجمالي							٩٠٢,٧٨٧,٠٠٠	٠	٩٠٢,٧٨٧,٠٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب / التوقيع / أ / احمد عبدالجواد
مدير عام المشروعات / التوقيع / م / محمود الشيخ
مهندس المشروع / التوقيع / م / محمود محمدي
مهندس المشروع / التوقيع / م / اسلام اشرف

استشاري المشروع

المكتب الفني / التوقيع / م / محمد عبد النبي
مدير المشروع / التوقيع / م / ماجد غنيم
مهندس المشروع / التوقيع / م / ابراهيم عبد العظيم

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني / التوقيع / م / احمد خلف
مدير المشروع / التوقيع / م / صفا نبيل

المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان)
إدارة الكباري
مشروع الأتوبيس الترددي BRT عدلي منصور

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

فقط و قدره تسعة ملايين و مائتان وستة الف و ثمانمائة و واحد و ستون جنبيها و خمسة و سبعون قرشا لا غير

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني
مدير المشروع
التوقيع /
م / أحمد خلف

المقاولون العرب
إدارة الكباري
مشروع الإنشيس الترنو BRT
م/عدي منصور

جمهورية مصر العربية

استمارة الاعتماد المصرفي

(١)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره
شركة المتكامل العربى

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه ، أو : مستحقة جاري (٨٨)
أعمال إنشاء عدد ٢ محطة أنابيب بزردي سرج على
الطريق السارنى - على مقربة

صار مراجعته ووجد على صحة وسقدم لاعتداده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي فى
شيك على الخارج
يسحب باسم
صاحب الحق أو : شركة المتكامل العربى

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :
شركة ملوسه وماسنانه وسنه أفد ومخامنه واحده سترية
جنته صاهر حنه
وسبعه

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	مبلغ
٩٥٠٦٨٦١٧٥٠		
٩٥٠٦٨٦١٧٥٠		

رقم
الختم ذو التاريخ

تقيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
١	مستحقة جاري عمه أعمال إنشاء عدد ٢ محطة أنابيب بزردي سرج على الطريق السارنى - على مقربة	قرش
		جنيه
	إجمالي الأصل	قرش
		جنيه
	بيانات الاستقطاعات	قرش
		جنيه
	رسم الدفعة	قرش
		جنيه
	صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش
		جنيه

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

٨٥٠٠٠ ٢٠٠٩ من ٤٦٠٥٩ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

بتاريخ

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فى سنة ٢٠

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠ يبلغ

إمضاء الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى دفتر رقم ٢٧٤ « ع ح »)

(٢)

إمضاءات موظفى الشطب

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

(٤) قيد فى سجل

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

(٥) أدرج فى كشف

الشيكات
المحالات
الشيكات
المحالات
شيك

(٦) استلمت