




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٢٣٨.٢٤.٩٢.٥١ جنيه قيمة فرق تعويضات من المستخلصات رقم (٦:١) عملية تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتي كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتي كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١٠/٣٠

عدد المرفقات ()
استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

مأازه الاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
O

بموجب } الطلبات طيه ، أو

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
تركه لكم الوكيله

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		 	
	الجملة	٧٨١٤٢	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(د) الكاتبة المنوط

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد	
نوع الخصم				بيانات		المرفقات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	م نوع بيانات مخصص المرمز	
						الحسابات بين ما لا يحد منه	
						مشروع العقد السريغ	
		إجمالي الأصل				٢٠١٨٠٤٢٨	
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات					
		عادي	إضافي	دمغة توقيع			
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
		رسم الدمغة					
صافي القيمة المطلوب صرفها							

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ जारी _____
 _____ التاريخ _____ الإمضاء : _____
 _____ الامدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠١ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

لجنة العامة لشؤون الطابع الاعبرية ٢٠١٤ - ٢٠١٥

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحِب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط :

(أ) أ. ب. ج. د. هـ. **الشكايات**

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برباخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

تعويضات عن مستخلصات من بدء الاعمال " مستخلص (١) " حتى ٢٠٢٤-٠١-٣١ "مستخلص (٦)"

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٦	الكمية المنفذة الحاليه خلال الشهر	فئة العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقة
		من	الى							
١٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٧٧٢٥,٠٠٠	٥٧٩٩,٠٠٠	٨٠٥,٣٤	٤٦٧٠,١٦٦,٦٦	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣		١٣٣٦,٠٠٠	٨٠٥,٣٤	١٠٧٥٩٣٤,٢٤	%٥٧,٧٥	٦٢١,٣٥٢,٠٢
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣		٥٩٠,٠٠٠	٨٠٥,٣٤	٤٧٥١٥٠,٦٠	%٧١,٧٢	٣٤٠,٧٧٨,٠١
٢٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابخ	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣٨٠٠,٠٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٥٠,٨٢	١٩٣١١٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	١٢٦٠,٠٠٠	١٢٦٠,٠٠٠	١٠٠,٢٢	١٢٦٢٧٧,٢٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات ونقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٦٥٥٥,٠٠٠	٨٦٣,٣٧٤	١٠١,٦٣	٨٧٧٤٤,٧٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣		٣٩٠,٠٠٠	١٠١,٦٣	٣٩٦٣٥,٧٠	%٤٨,١٨	١٩,٠٩٦,٤٨
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣		١١٤,٠٠٠	١٠١,٦٣	١١٥٨٥٨,٢٠	%٥٠,٠٠	٥٧,٩٢٩,١٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣		٢٠٣,٢٥١	١٠١,٦٣	٢٠٦٥٦,٤٠	%٥٢,٩٢	١٠,٩٣١,٣٧
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣		٧٨٢,٠٠٠	١٠١,٦٣	٧٩٤٧٤,٦٦	%٥٤,٦٦	٤٣,٤٤٠,٨٥
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣		٧٨٢,١٢٠	١٠١,٦٣	٧٩٤٨٦,٨٦	%٥٦,٥٢	٤٤,٩٢٥,٩٧
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣		٨٧٥,٦٢٧	١٠١,٦٣	٨٨٩٨٩,٩٧	%٥٧,٧٥	٥١,٣٩١,٧١
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣		٢٨١,٤٣٣	١٠١,٦٣	٢٨٦٠,١٧٣	%٧١,٧٢	٢٠,٥١٣,١٦
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣		٩٨٦,٥٥٠	١٠١,٦٣	١٠٠٢٦٣,٠٨	%٨٠,٩٤	٨١,١٥٢,٩٣
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤		٢٥٠,٦٤٨	١٠١,٦٣	٢٥٤٧٣,٣٦	%٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و تشوينها داخل الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	١٢٦٧٥,٠٠٠	٥١٧٥,٧٩٥	٨٠,٧١	٤١٧٧٣٨,٤٥	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣		٣٢٨٦,٢٠٠	٨٠,٧١	٢٦٥٢٢٩,٢٥	%٣٤,٨٧	٩٢,٤٨٥,٤٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣		١٦٧,٢٥٦	٨٠,٧١	١٣٤٨٠,٦٣٦	%٥٠,٠٠	٦٧,٤٠٣,١٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣		٦٩٣,٣٣٠	٨٠,٧١	٥٥٩٥٨,٦٢	%٥٢,٩٢	٢٩,٦١٣,٢٠
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣		١٣٢٦,٥٨٢	٨٠,٧١	١٠٧٠٦٨,٤٢	%٥٤,٦٦	٥٨,٥٢٣,٦٠
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣		٥٢٢,٨٣٧	٨٠,٧١	٤٢١٩٨,١٨	%٥٦,٥٢	٢٣,٨٥٠,٤١

اجمالي الصفحة

التي مراعاة ما تم حرفه بصحة استخلاصات فرق العمل

١,٥٦٣,٣٨٧,٥٦

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني مدير المشروعات

م/ محمد رجب م/ صالح صبرى

م/ محمد رجب م/ صالح صبرى

م/ محمود سامي م/ محمود مجدى

م/ محمود سامي م/ محمود مجدى

مدير أعمال المشروع م/ أسماء على

م/ أسماء على

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

رئيس الإدارة المركزية

رئيس الإدارة المركزية

رئيس الإدارة المركزية

رئيس الإدارة المركزية

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برابغ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

تعويضات عن مستخلصات من بدء الاعمال " مستخلص (١) " حتى ٢٠٢٤-٠١-٣١ "مستخلص (٦)"

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٦	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	فئه العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقه
		من	الى							
اجمالي السابق										
		٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	١٠٧٠,٠٠٠	١٩,٢٠٠	٥٠,٤٥	٩٦٨,٦٤	%٠,٠٠	١,٥٦٣,٣٨٧,٥٤
٣١	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير-٢٣		١٣٨,٠٠٠	٥٠,٤٥	٦٩٦٢,١٠	%٢١,٩٨	١,٥٣٠,٢٧
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣		٨,٦٢٤	٥٠,٤٥	٤٣٥,٠٨	%٤٨,١٨	٢٠٩,٦٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣		٢٣٦,٠٦٤	٥٠,٤٥	١١٩٠,٩٤٣	%٥٠,٠٠	٥,٩٥٤,٧١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣		٤٤٧,٤٣٨	٥٠,٤٥	٢٢٥٧٣,٢٥	%٥٢,٩٢	١١,٩٤٥,٧٦
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣		٢٢٠,٦٧٤	٥٠,٤٥	١١١٣٣,٠٠	%٥٤,٦٦	٦,٠٨٥,٣٠
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١٥٧,٥٣	١٠٠٢٣٩٤,٥٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣٠٦٤٠,٠٠٠	١١٩٧٣,١٠٠	٦٤١٠,١	٧٦٧٤٨٧٦٨,٣١	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير-٢٣		٤٠٩٥,٥٠٠	٦٤١٠,١	٢٦٢٥٢٥٦٤,٥٥	%٢١,٩٨	٥,٧٧٠,٣١٣,٦٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣		٢٣٦٧,٥٠٠	٦٤١٠,١	١٥١٧٥٩١١,٧٥	%٢٤,٤٠	٣,٧٠٢,٩٢٢,٤٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣		١٣٢٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	٨٤٦١٣٣٢,٠٠	%٣٤,٨٧	٢,٩٥٠,٤٦٦,٤٧
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣		٧٤٢,٥٠٠	٦٤١٠,١	٤٧٥٩٤٩٩,٢٥	%٤٨,١٨	٢,٢٩٣,١٢٦,٧٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣		١٥٨٦,٧٠٠	٦٤١٠,١	١٠١٧٠٩٠,٥٧	%٥٠,٠٠	٥,٠٨٥,٤٥٢,٨٤
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣		١٢٣٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	٧٨٨٤٤٢٣,٠٠	%٥٢,٩٢	٤,١٧٢,٤٣٦,٦٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣		٣٧٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	٢٤٠٣٧٨٧,٥٠	%٥٤,٦٦	١,٣١٣,٩١٠,٢٥
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أكتوبر-٢٣		١٢٠٠,٥٠٠	٦٤١٠,١	٧٦٩٥٣٢٥,٠٥	%٦٣,٢٥	٤,٨٦٧,٢٩٣,٠٩
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣		٢١٢٩,٢٠٠	٦٤١٠,١	١٣٦٤٨٣٨٤,٩٢	%٧١,٧٢	٩,٧٨٨,٦٢١,٦٦
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣		١٩٥٩,٠٠٠	٦٤١٠,١	١٢٥٥٧٣٨٥,٩٠	%٨٠,٩٤	١٠,١٦٣,٩٤٨,١٥
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤		١٦٦١,٠٠٠	٦٤١٠,١	١٠٦٤٧١٧٦,١٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحمل (١٥٠%) من الحمل التصميمي و الفئة تشمل الالواح المعدنية و اجهزة القياس	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	٦٥٢٤١٣,٦٥	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣		١,٠٠٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	٦٥٢٤١٣,٦٥	%٥٠,٠٠	٣٢٦,٣٠٦,٨٢
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣		١,٠٠٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	٦٥٢٤١٣,٦٥	%٦٣,٢٥	٤١٢,٦٥٦,٦٠
اجمالي الصفحة ايتي مراساه ماتم هيرفله مستخلصات فرق الاسعار										
٥٢,٤٣٦,٤٦٣,٦٧										

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني مدير المشروعات

م/ محمد رضا م/ صلاح صبرى
SAMCO EGYPT
القطار الكهربائي السريع

م/ محمود سامي م/ محمود مجدى

م/ أسماء على مدير أعمال المشروع

م/ محمد محسن

م/ جهاد محمد مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

تعويضات عن مستخلصات من بدء الاعمال " مستخلص (١) " حتى ٢٠٢٤-٠١-٣١ "مستخلص (٦)"

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٦	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئة العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقة
		من	الى							
اجمالي السابق										
٤٢ ب	بالعدد عمل اختبار على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم (sonic coring test)	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٢١,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	١٢٨٨٤٨٢,٣٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٤٣٦,٤٦٣,٦٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٦,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٣٦٨١٣٧,٨٠	%٣٤,٨٧	١٢٨,٣٦٩,٦٥	
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٥,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٣٠٦٧٨١,٥٠	%٤٨,١٨	١٤٧,٨٠٧,٣٣	
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	١٢,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٧٣٦٢٧٥,٦٠	%٥٠,٠٠	٣٦٨,١٣٧,٨٠	
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣	٥,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٣٠٦٧٨١,٥٠	%٥٢,٩٢	١٦٢,٣٤٨,٧٧	
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٩,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٥٥٢٢٠٦,٧٠	%٥٤,٦٦	٣٠١,٨٣٦,١٨	
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣	٤,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٢٤٥٤٢٥,٢٠	%٥٦,٥٢	١٣٨,٧١٤,٣٢	
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	١,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٦١٣٥٦,٣٠	%٥٧,٧٥	٣٥,٤٣٣,٢٦	
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٢,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	١٢٢٧١٢,٦٠	%٦٣,٢٥	٧٧,٦١٥,٧٢	
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣	٥,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٣٠٦٧٨١,٥٠	%٧١,٧٢	٢٢٠,٠٢٣,٦٩	
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣	٢,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	١٢٢٧١٢,٦٠	%٨٠,٩٤	٩٩,٣٢٣,٥٨	
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤	٨,٠٠٠	٦١٣٥٦,٣	٤٩٠٨٥٠,٤٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و بدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٦٨٣,٥٢٤	١٨٥٧,٢٤	١٢٦٩٤٦٨,٨٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٢٠,٧١٥,٠٢
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٦٦,٦١٥	١٨٥٧,٢٤	١٢٣٧١٩,٨٨	%٣٤,٨٧	٤٣,١٤١,١٢	
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٦٦,١١٠	١٨٥٧,٢٤	١٢٢٧٨٢,١٤	%٤٨,١٨	٥٩,١٥٦,٤٣	
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٦٤,٠٧٦	١٨٥٧,٢٤	١١٩٠٠٤,٥١	%٥٠,٠٠	٥٩,٥٠٢,٢٦	
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣	٥٧,٦٩٩	١٨٥٧,٢٤	١٠٧١٦١,٨١	%٥٢,٩٢	٥٦,٧١٠,٠٣	
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٧٨,٧٤٨	١٨٥٧,٢٤	١٤٦٢٥٣,٩٤	%٥٤,٦٦	٧٩,٩٤٢,٤٠	
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣	٣٢,٩٠٥	١٨٥٧,٢٤	٦١١١٢,٦٢	%٥٦,٥٢	٣٤,٥٤٠,٨٥	
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	١٨,٠٥٢	١٨٥٧,٢٤	٣٣٥٢٦,٩٠	%٥٧,٧٥	١٩,٣٦١,٧٨	
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	١٥,٦٣٦	١٨٥٧,٢٤	٢٩٠٣٩,٨٠	%٦٣,٢٥	١٨,٣٦١,٩٨	
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣	٧,٨١٨	١٨٥٧,٢٤	١٤٥١٩,٩٠	%٧١,٧٢	١٠,٤١٣,٦٧	
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣	١٥,٦٣٦	١٨٥٧,٢٤	٢٩٠٣٩,٨٠	%٨٠,٩٤	٢٣,٥٠٤,٨٢	
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤	٧٨,١٨٠	١٨٥٧,٢٤	١٤٥١٩٩,٠٢	%٠,٠٠	٠,٠٠	
اجمالي الصفحة ربيع من ايام ما تم حرفه لمستخلصات فزوق الاسعار										

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني مدير المشروعات

م/ محمد رضا / م/ صالح صبرى
SAMCO EGYPT
شركة سامكو الوطنية للتشيد

م/ محمود سامى م/ محمود مجدى

مدير أعمال المشروع
م/ أسماء على

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برايح ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

تعويضات عن مستخلصات من بدء الاعمال " مستخلص (١) " حتى ٢٠٢٤-٠١-٣١ "مستخلص (٦)"

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٦	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	فئه العنصر	القيمه المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمه المستحقه	
		من	الى								
اجمالي السابق											
٤٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٥٢٤٩,٥٦٨	٣٣٦٦,٩	١٧٦٧٤٧٧,٥٠	%٠,٠٠	٠,٠٠		
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣٠٣,٧٨٠	٣٣٦٦,٩	١٠٢٢٧٩٦,٨٨	%٣٤,٨٧	٣٥٦,٦٤٩,٢٧		
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	١٠٦٣,٠٦٢	٣٣٦٦,٩	٣٥٧٩٢٢٣,٤٥	%٤٨,١٨	١,٧٢٤,٤٦٩,٨٦		
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	١٨٤٤,٤٠٠	٣٣٦٦,٩	٦٢٠٩٩١٠,٣٦	%٥٠,٠٠	٣,١٠٤,٩٥٥,١٨		
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣	١٧٣٣,١٠٠	٣٣٦٦,٩	٥٨٣٥١٧٤,٣٩	%٥٢,٩٢	٣,٠٨٧,٩٧٤,٢٩		
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	١٥٩١,٧٧٧	٣٣٦٦,٩	٥٣٥٩٣٥٢,٦٣	%٥٤,٦٦	٢,٩٢٩,٤٢٢,١٥		
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣	١١١٣,٦٠٠	٣٣٦٦,٩	٣٧٤٩٣٧٩,٨٤	%٥٦,٥٢	٢,١١٩,١٤٩,٤٩		
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٨٠٣,٣١٣	٣٣٦٦,٩	٢٧٠٤٦٧٤,٥٤	%٥٧,٧٥	١,٥٦١,٩٤٩,٥٥		
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٤٢٣,٢٠٠	٣٣٦٦,٩	١٤٢٤٨٧٢,٠٨	%٦٣,٢٥	٩٠١,٢٣١,٥٩		
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣	٢١١,٦٠٠	٣٣٦٦,٩	٧١٢٤٣٦,٠٤	%٧١,٧٢	٥١٠,٩٥٩,١٣		
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣	٥٠٦,٠٠٠	٣٣٦٦,٩	١٧٠٣٦٥١,٤٠	%٨٠,٩٤	١,٣٧٨,٩٣٥,٤٤		
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤	٢١١,٦٠٠	٣٣٦٦,٩	٧١٢٤٣٦,٠٤	%٠,٠٠	٠,٠٠		
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير-٢٣	١١٤,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	٤٦٤٣٣٧,٩٦	%٢١,٩٨	١٠٢,٠٦١,٤٨		
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	١١٢,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	٤٥٦١٩١,٦٨	%٢٤,٤٠	١١١,٣١٠,٧٧		
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣٠٣,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	١٢٣٤١٦١,٤٢	%٣٤,٨٧	٤٣٠,٣٥٢,٠٩		
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٢٩٠,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	١١٨١٢١٠,٦٠	%٤٨,١٨	٥٦٩,١٠٧,٢٧		
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٥٦٧,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	٢٣٠٩٤٧٠,٣٨	%٥٠,٠٠	١,١٥٤,٧٣٥,١٩		
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٥١,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	٢٠٧٧٣,١٤	%٥٤,٦٦	١١٣,٥٤٥,٢٩		
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣	٩٣,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	٣٧٨٨٠٢,٠٢	%٥٦,٥٢	٢١٤,٠٩٨,٩٠		
اجمالي الصفحة ايتي مراكه ما تم صرفه لمقتضيات فروع الاوسكار											
٧٤,٨٩١,٦٢١,٩٦											

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني مدير المشروعات

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمد محسن

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود مجدى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

م/ محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

م/ أسماء على

م/ أسماء على

م/ أسماء على

م/ أسماء على

م/ أسماء على

م/ أسماء على

م/ أسماء على

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

م/ جهاد محمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برايح ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

تعويضات عن مستخلصات من بدء الاعمال " مستخلص (١) " حتى ٢٠٢٤-٠١-٣١ "مستخلص (٦)"

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٦	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	فئه العنصر	القيمه المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمه المستحقه	
		من	الى								
اجمالي السابق											
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير-٢٣	٣٣١٥,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٤٢٧٤,٩٢	٢٦٠٧٧٠,١٢	%٢١,٩٨	٥٧,٣١٧,٢٧	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣		٩٨,٢٠٨	٤٢٧٤,٩٢	٤١٩٨٣١,٣٤	%٢٤,٤٠	١٠٢,٤٣٨,٨٥	
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣		٩١,١١٤	٤٢٧٤,٩٢	٣٨٩٥٠٦,٨٦	%٤٨,١٨	١٨٧,٦٦٤,٤١	
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣		٤٥٠,٢٢٠	٤٢٧٤,٩٢	١٩٢٤٦٥٦,٠٨	%٥٠,٠٠	٩٦٢,٣٢٨,٠٤	
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣		٤٥٤,٧٠١	٤٢٧٤,٩٢	١٩٤٣٨٠٩,١٧	%٥٢,٩٢	١,٠٢٨,٦٦٣,٨١	
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣		٧٥٩,٥٢٦	٤٢٧٤,٩٢	٣٢٤٦٩١٤,٧١	%٥٤,٦٦	١,٧٧٤,٧٦٣,٥٨	
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣		٩١٣,٩١١	٤٢٧٤,٩٢	٣٩٠٦٨٩٨,٠٦	%٥٦,٥٢	٢,٢٠٨,١٧٨,٧٨	
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣		٨٦,٨١٣	٤٢٧٤,٩٢	٣٧١١١٧,٢٧	%٥٧,٧٥	٢١٤,٣٢٠,٢٢	
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣		١٩٨,٩٠٦	٤٢٧٤,٩٢	٨٥٠٣٠٩,٢٤	%٦٣,٢٥	٥٣٧,٨٢٠,٥٩	
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣		٢٠٠,٦٠٠	٤٢٧٤,٩٢	٨٥٧٥٤٨,٩٥	%٧١,٧٢	٦١٥,٠٣٤,١١	
		٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	٢٠٢٣/١٢/٢٦	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣	٢٩٥٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	٤٤٧٦,٧	٦٤٠١٦٨,١٠	%٠,٠٠
٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١			يناير-٢٣	٧٢,٠٠٠	٤٤٧٦,٧		٣٢٢٣٢٢,٤٠	%٢١,٩٨	٧٠,٨٤٦,٤٦	
٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١			مايو-٢٣	١٧١,٠٠٠	٤٤٧٦,٧		٧٦٥٥١٥,٧٠	%٥٠,٠٠	٣٨٢,٧٥٧,٨٥	
٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠			يونيو-٢٣	٤٤٤,١١٥	٤٤٧٦,٧		١٩٨٨١٦٩,٦٢	%٥٢,٩٢	١,٠٥٢,١٣٩,٣٦	
٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١			يوليو-٢٣	٤٨٩,٣٦٦	٤٤٧٦,٧		٢١٩٠٧٤٥,٢٤	%٥٤,٦٦	١,١٩٧,٤٦١,٣٥	
٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١			أغسطس-٢٣	٢٧٥,٢٨٤	٤٤٧٦,٧		١٢٣٢٣٦٤,٠٦	%٥٦,٥٢	٦٩٦,٥٣٢,١٧	
٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠			سبتمبر-٢٣	٣٥٧,٢٦٥	٤٤٧٦,٧		١٥٩٩٣٦٨,٢٣	%٥٧,٧٥	٩٢٣,٦٣٥,١٥	
٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١			أكتوبر-٢٣	٣٣٩,٩٠٧	٤٤٧٦,٧		١٥٢١٦٦١,٦٧	%٦٣,٢٥	٩٦٢,٤٥١,٠٠	
٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠			نوفمبر-٢٣	٣٥٨,٠٧٨	٤٤٧٦,٧		١٦٠٣٠٠٧,٧٨	%٧١,٧٢	١,١٤٩,٦٧٧,١٨	
٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١			ديسمبر-٢٣	٨٢,٩٠١	٤٤٧٦,٧		٣٧١١٢٢,٩١	%٨٠,٩٤	٣٠٠,٣٨٦,٨٨	
٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١			يناير-٢٤	٢١٧,٠٨٤	٤٤٧٦,٧		٩٧١٨١٩,٩٤	%٠,٠٠	٠,٠٠	
اجمالي الصفحة رايح مراعاة ما تم صرفه لمباخرات فروق الدسكار											
٨٩,٣١٦,٠٣٩,٠٣											

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني مدير المشروعات

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد محسن

م/ محمود مجدى

م/ محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) برايح ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

تعويضات عن مستخلصات من بدء الاعمال " مستخلص (١) " حتى ٢٠٢٤-٠١-٣١ "مستخلص (٦)"

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٦	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	فئه العنصر	القيمه المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمه المستحقه
		من	الى							
اجمالي السابق										
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	١٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	٠,٠٠٠	%٠,٠٠	٨٩,٣١٦,٠٣٩,٠٣
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣		١٣٤,٤٤٤	٨٩٣٢,٠٦	١٢٠٠٨٥٨,٨٢	%٥٦,٥٢	٦٧٨,٧٢٥,٤١
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣		٦٧,٢٢٢	٨٩٣٢,٠٦	٦٠٠٤٢٩,٤١	%٥٧,٧٥	٣٤٦,٧٤٧,٩٩
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣		٢٦٨,٨٨٧	٨٩٣٢,٠٦	٢٤٠١٧١٧,٦٥	%٦٣,٢٥	١,٥١٩,٠٨٦,٤١
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣		١٣٤,٤٤٤	٨٩٣٢,٠٦	١٢٠٠٨٥٨,٨٢	%٧١,٧٢	٨٦١,٢٥٥,٩٥
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣		٣٣٦,١٠٩	٨٩٣٢,٠٦	٣٠٠٢١٤٧,٠٦	%٨٠,٩٤	٢,٤٢٩,٩٣٧,٨٣
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤		٣٣٣,٨٩٤	٨٩٣٢,٠٦	٢٩٨٢٣٦١,٢٤	%٠,٠٠	٠,٠٠٠
		٥٠	بالطن توريد و تربيط و رص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر	٢٠٢٢/١٢/٢٦		٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٩١٢,٠٠٠	٢٧٣٩,٨٥٩	٤١٤٩٣,٢٩
٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١			يناير-٢٣	٥١٩,٠٥٢	٤١٤٩٣,٢٩	٢١٥٣٧١٧٥,١٦		%٢١,٩٨	٤,٧٣٣,٨٧١,١٠
٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨			فبراير-٢٣	٣٤٤,١٨٠	٤١٤٩٣,٢٩	١٤٢٨١١٦٠,٥٥		%٢٤,٤٠	٣,٤٨٤,٦٠٣,١٧
٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١			مارس-٢٣	٣٤١,٣٤٥	٤١٤٩٣,٢٩	١٤١٦٣٥٢٧,٠٨		%٣٤,٨٧	٤,٩٣٨,٨٢١,٨٩
٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠			أبريل-٢٣	٢٩٠,٨٣٥	٤١٤٩٣,٢٩	١٢٠٦٧٧٠,١٠٠		%٤٨,١٨	٥,٨١٤,٢١٨,٣٤
٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١			مايو-٢٣	٧٠٥,٦٠٩	٤١٤٩٣,٢٩	٢٩٢٧٨٠٢٨,٨٦		%٥٠,٠٠	١٤,٦٣٩,٠١٩,٤٣
٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠			يونيو-٢٣	٥٦٦,٧٩٢	٤١٤٩٣,٢٩	٢٣٥١٨٠٦٤,٨٣		%٥٢,٩٢	١٢,٤٤٥,٧٥٩,٩١
٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١			يوليو-٢٣	٥٣١,٦١٧	٤١٤٩٣,٢٩	٢٢٠٥٨٥٣٨,٣٥		%٥٤,٦٦	١٢,٠٥٧,١٩٧,٠٦
٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١			أغسطس-٢٣	٣٩٧,٧٢٣	٤١٤٩٣,٢٩	١٦٥٠٢٨٣٥,٧٨		%٥٦,٥٢	٩,٣٢٧,٤٠٢,٧٨
٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠			سبتمبر-٢٣	٤٣٧,٧٦٢	٤١٤٩٣,٢٩	١٨١٦٤١٨٥,٦٢		%٥٧,٧٥	١٠,٤٨٩,٨١٧,١٩
٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١			أكتوبر-٢٣	٤٩٢,١١٥	٤١٤٩٣,٢٩	٢٠٤١٩٤٧,٠٤١		%٦٣,٢٥	١٢,٩١٥,٣١٥,٠٣
٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠			نوفمبر-٢٣	٦١٠,٥٧١	٤١٤٩٣,٢٩	٢٥٣٣٤٥٩٩,٥٧		%٧١,٧٢	١٨,١٦٩,٩٧٤,٨١
٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١			ديسمبر-٢٣	٦١٤,٠٥٧	٤١٤٩٣,٢٩	٢٥٤٧٩٢٤٥,١٨		%٨٠,٩٤	٢٠,٦٢٢,٩٠١,٠٥
٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١			يناير-٢٤	٥٢٨,٤٨٣	٤١٤٩٣,٢٩	٢١٩٢٨٤٩٨,٣٨		%٠,٠٠	٠,٠٠٠

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني مدير المشروعات

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

SAMCO EGYPT
شركة سامكو الوطنية للتشيد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود سامى م/ محمود مجدى م/ محمد محسن

مدير أعمال المشروع
م/ أسماء على

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

تعويضات عن مستخلصات من بدء الاعمال "مستخلص (١)" حتى ٢٠٢٤-٠١-٣١ "مستخلص (٦)"

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٦	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	فئه العنصر	القيمه المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمه المستحقه
		من	الى							
اجمالي السابق										
										٢٢٤,٧٩٠,٦٩٤,٣٩
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	٠,٠٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣		٣,٩٨٢	١٢١٨٧٠,٧١	٤٨٥٢٧٣,٣٢	%٥٧,٧٥	٢٨٠,٢٤٥,٣٤
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣		٣,٩٨٢	١٢١٨٧٠,٧١	٤٨٥٢٧٣,٣٢	%٦٣,٢٥	٣٠٦,٩٣٥,٣٨
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣		٧,٩٦٤	١٢١٨٧٠,٧١	٩٧٠٥٤٦,٦٥	%٧١,٧٢	٦٩٦,٠٧٦,٠٦
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣		٥,٩٧٣	١٢١٨٧٠,٧١	٧٢٧٩٠٩,٩٩	%٨٠,٩٤	٥٨٩,١٧٠,٣٤
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤		١٧,١٠٤	١٢١٨٧٠,٧١	٢٠٨٣٩٨٩,١٤	%٠,٠٠	٠,٠٠
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان علي البارد	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	١٣٧٠٥,٠٠٠	٨٩٠,٢٤٠	٦٤,٠١	٥٦٩٨٤,٢٦	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير-٢٣		١٠٩٢,٠٠٠	٦٤,٠١	٦٩٨٩٨,٩٢	%٢١,٩٨	١٥,٣٦٣,٧٨
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣		٨٦,٠٠٠	٦٤,٠١	٥٥٠٤,٨٦	%٤٨,١٨	٢,٦٥٢,٢٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣		٢٥٢٦,٠٠٠	٦٤,٠١	١٦٦٨٩,٢٦	%٥٠,٠٠	٨٠,٨٤٤,٦٣
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو-٢٣		١٧٩٢,٥٣٨	٦٤,٠١	١١٤٧٤٠,٣٦	%٥٢,٩٢	٦٠,٧٢٠,٦٠
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣		٢٦٤٥,٤٢٠	٦٤,٠١	١٦٩٣٣٢,٣٣	%٥٤,٦٦	٩٢,٥٥٧,٦٠
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣		١٦٧١,٥٥٧	٦٤,٠١	١٠٦٩٩٦,٣٦	%٥٦,٥٢	٦٠,٤٧٤,٣٤
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣		٢٢٠,٠٠٠	٦٤,٠١	١٤٠٨٢,٢٠	%٥٧,٧٥	٨,١٣٢,٤٧
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣		١٣٥٣,٧٢٠	٦٤,٠١	٨٦٦٥١,٦٢	%٦٣,٢٥	٥٤,٨٠٧,١٥
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر-٢٣		١١٣٣,٥٢٥	٦٤,٠١	٧٢٥٥٦,٩٤	%٧١,٧٢	٥٢,٠٣٧,٨٣
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر-٢٣		٢٠٢,٠٠٠	٦٤,٠١	١٢٩٣٠,٠٢	%٨٠,٩٤	١٠,٤٦٥,٥٦
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير-٢٤		٩٢,٠٠٠	٦٤,٠١	٥٨٨٨,٩٢	%٠,٠٠	٠,٠٠
٦٥	بالعدد أعمال نزع مياه باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة DEWATERING محمل عليها الحرب بالطوال المطلوبة وخط تجميعي وطلبات رفع والأبيار والأحواض الموزعة بقدرة استيعابية تتناسب مع كمية المياه المزاحة طبقا لتعيماات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢٥٢١,٣١	٠,٠٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣		١٠,٠٠٠	٢٠٢٥٢١,٣١	٢٠٢٥٢١٣,١٠	%٦٣,٢٥	١,٢٨٠,٩٤٧,٢٩
اجمالي الصفحة يعم مراعاة ما تم صرفه لمستخلصات فروع الدسار										
٢٢٨,٣٨٢,١٢٥,٠٠										

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني مدير المشروعات

م/ محمد رضا م/ صالح صبرى

SAMCO EGYPT

القطار الكهربائي السريع

م/ محمود سامي م/ محمود مجدى

م/ أسماء على مدير أعمال المشروع

م/ محمد محسن

م/ جهاد محمد مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار