

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (3)
عن عملية: إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بني مزار)منفلوط المسافة من الكم 242+350 الى الكم 244+350 بطول 2.0 كم اتجاه [ديروط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة حماده سعيد عن المدة من بداية العمل حتى 13 / 9 / 2023
العقد رقم : (2023 / 2022 / 1501) بتاريخ : 27 / 2 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					جملة مقدار الأعمال	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الإعمال بعد المفاوضة										
	الإعمال في الصفحة السابقة منفذة في يناير 2023									١٥٥٩٤٠	
2-2	بالمعنى المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهياكل للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
	-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4 .										
2-2-1	المنفذة في يناير 2023	٢٧,١٠	م	٣٢٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٨,٠٠	٢٩٤٠٨,٠٠	٧٩٦٩٥٦,٨٠	٠,٠٠	٧٩٦٩٥٦,٨٠	جاري 3
2-2-2	المنفذة في فبراير 2023	٢٨,٨٠	م	٦٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨١,٠٠	٥٨٨١,٠٠	١٦٩٣٧٢,٨٠	٠,٠٠	١٦٩٣٧٢,٨٠	جاري 3
2-2-3	المنفذة في مارس 2023	٣٠,٢٠	م	٦٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨١,٠٠	٥٨٨١,٠٠	١٧٧٦٠٦,٢٠	٠,٠٠	١٧٧٦٠٦,٢٠	جاري 3
2-2-4	المنفذة في أبريل 2023	٣٠,٣٠	م	٦٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨١,٠٠	٥٨٨١,٠٠	١٧٨١٩٤,٣٠	٠,٠٠	١٧٨١٩٤,٣٠	جاري 3
2-2-5	المنفذة في مايو 2023	٣٠,٥٠	م	٦٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨١,٠٠	٥٨٨١,٠٠	١٧٩٣٧٠,٥٠	٠,٠٠	١٧٩٣٧٠,٥٠	جاري 3
2-2-6	المنفذة في يونيو 2023	٣٠,٩٠	م	٦٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨١,٠٠	٥٨٨١,٠٠	١٨١٧٢٢,٩٠	٠,٠٠	١٨١٧٢٢,٩٠	جاري 3
	المنفذة حتى يوليو 2023	٣٢,٨٠	م	١٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٠,٠٠	١٧٤٠,٠٠	٥٧٠٧٢,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٧٢,٠٠	جاري 3
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منصوب (2 متر) اسفل منصوب الترمه و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منصوب (2 متر) من منصوب الترمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر بالأكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهياكل للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
	- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التكم عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة التكم لكل 1% .										
	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان.										
	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المعجورة.										
3-1-1	الكمية المنفذة في فبراير 2023	٦٤,٨٠	م	٢١٢٩,٠٠	-	١٩٣٧,٠٠	١٩٣٧,٠٠	١٢٥٥١٧,٦٠	٠,٠٠	١٢٥٥١٧,٦٠	جاري 3
3-1-2	الكمية المنفذة في مارس 2023	٦٦,٦٠	م	١٠١٦,٠٠	-	٩٢٤٥,٠٠	٩٢٤٥,٠٠	٦١٥٧١٧,٠٠	٠,٠٠	٦١٥٧١٧,٠٠	جاري 3
3-1-3	الكمية المنفذة في أبريل 2023	٦٦,٧٠	م	٤٧٧٤,٠٠	-	٤٣٤٤,٠٠	٤٣٤٤,٠٠	٢٨٩٧٤٤,٨٠	٠,٠٠	٢٨٩٧٤٤,٨٠	جاري 3
3-1-4	الكمية المنفذة في مايو 2023	٦٧,٢٠	م	١٦٢٥٩,٠٠	-	١٤٧٩٥,٠٠	١٤٧٩٥,٠٠	٩٩٤٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٩٩٤٢٢٤,٠٠	جاري 3
3-1-5	الكمية المنفذة في يونيو 2023	٦٨,٢٠	م	٢٠٠٤٠,٠٠	-	١٨٢٣٦,٠٠	١٨٢٣٦,٠٠	١٢٤٣٦٩٥,٢٠	٠,٠٠	١٢٤٣٦٩٥,٢٠	جاري 3
	الإجمالي										
	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجملى قيمة الاستقطاعات										
	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ما سبق صرفه										
	اجملى قيمة المستخلص رقم (3)										

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يوقع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفات
تحريراً في / سنة 2024

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
عن الاستشارى (مسترا)
م/ احمد عزب
م/ محمود خيرى
م/ محمد عبد الرحمن سالم
عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ احمد محمد شطا
م/ احمد محمد شطا

مهندس / طارق الجيزل
مهندس / طارق الجيزل
مهندس / طارق الجيزل

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره

مدير عام المشروعات

مهندس الإشراف

عن الاستشارى (مسترا)

عن استشارى المساحة (XYZ)

عن الشركة المنفذة

تحريراً في / سنة 2024