

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالقازيق بمحافظة الشرقية

مستخلص رقم { ۸ } جاری

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

مع شركة المقاولون العرب

بتاریخ ۲۰۲۳ / ۸ / ۱۰

العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		رقم الترتيب	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						ق	جنيه	قرش	جنيه			
١	أعمال رفع مساحي للمرافق والمعارضات	١٢	-	م.ط	١٠٠٠	-----	١٠٠٠	جاري	-	١٢٠٠٠	-	-----	-	١٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال جسات بالبري لتحديد أطوال الخوازيق	٤٢٥	-	م.ط	٥٢٠	-----	٥٢٠	جاري	-	٢٢١٠٠٠	-	-----	-	٢٢١٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات	٩٠	-	م.ط	٣٦٨	-----	٣٦٨	جاري	-	٣٣١٢٠	-	-----	-	٣٣١٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات	١٩٠	-	م.ط	٢٠٠٠	-----	٢٠٠٠	جاري	-	٣٨٠٠٠٠	-	-----	-	٣٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد.
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٢٥٥٠٠٠	-	عدد	٢	-----	٢	جاري	-	١٥٣٠٠٠	-	-----	-	٣٥٧٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائي قطر ١٠٠ سم	٥١٣٠	-	م.ط	١٠٦٧	-----	١٠٦٧	جاري	-	٥٤٧٣٧١٠	-	-----	-	٥٤٧٣٧١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٢٨٠	-	م.ط	٢١٤٨	-----	٢١٤٨	جاري	-	١١٣٤١٤٤٠	-	-----	-	١١٣٤١٤٤٠	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائي قطر ١٢٠ سم	٦٨٨٠	-	م.ط	١٠٥٠	-----	١٠٥٠	جاري	-	٧٢٢٤٠٠٠	-	-----	-	٧٢٢٤٠٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	٦٢٠٠٠	-	طن	١٤٠	-----	١٤٠	جاري	-	٨٦٨٠٠٠٠	-	-----	-	٨٦٨٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٢	أعمال تجربة تحميل على خازوق عامل بالبر	٢٠٦٠٠٠	-	عدد	١	-----	١	جاري	-	٢٠٦٠٠٠	-	-----	-	٢٠٦٠٠٠	الدرجة بالمستخلص .
١٣	أعمال حفر أستكشافي بعمالة يدوية	١٠٠	-	م.ط	٢٠٠٠	-----	٢٠٠٠	جاري	-	٢٠٠٠٠٠	-	-----	-	٢٠٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١٤	حفر في التربة التماسكة وشديدة التماسك	٨٠	-	م.ط	١٠٠٠	-----	١٠٠٠	جاري	-	٨٠٠٠٠	-	-----	-	٨٠٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٥	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق	١٠٠	-	م.ط	٩٠٠	-----	٩٠٠	جاري	-	٩٠٠٠٠	-	-----	-	٩٠٠٠٠	١٠- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)
١٦	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة	١٠٥	-	م.ط	١٥٠٠٠	-----	١٥٠٠٠	جاري	-	١٥٧٥٠٠٠	-	-----	-	١٥٧٥٠٠٠	١١- صرف ٦٠ % من تشوينات الحديد .
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	٢٠٢٠	-	م.ط	٧٠	-----	٧٠	جاري	-	١٤١٤٠٠	-	-----	-	١٤١٤٠٠	مهندس العملية
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	٢٧٦٠	-	م.ط	١٢٠٠	-----	١٢٠٠	جاري	-	٣٣١٢٠٠٠	-	-----	-	٣٣١٢٠٠٠	الاسم التوقيع
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	٣٥٨٠	-	م.ط	٢٥٣	-----	٢٥٣	جاري	-	٩٠٥٧٤٠	-	-----	-	٩٠٥٧٤٠	كس
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع أعلى ٦ م	٣٦٨٠	-	م.ط	٧٨	-----	٧٨	جاري	-	٢٨٧٠٤٠	-	-----	-	٢٨٧٠٤٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوي ارتفاع ٦ متر	٣٩٣٠	-	م.ط	٣٩٠	٣٩٠	٧٨٠	جاري	-	٣٠٦٥٤٠٠	-	-----	-	٣٠٦٥٤٠٠	
٢٥	خرسانة مسلحة للهامات ارتفاع حتى ٦ متر	٣٧٨٠	-	م.ط	١٥٠	-----	١٥٠	جاري	-	٥٦٧٠٠٠	-	-----	-	٥٦٧٠٠٠	
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	٤٩٢٠٠	-	طن	١٧٢٥	٢٠٥	١٩٣٠	جاري	-	٩٤٩٥٦٠٠٠	-	-----	-	٩٤٩٥٦٠٠٠	
٣٠	توريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	٣٦٢٥٠	-	عدد	١٠	-----	١٠	جاري	-	٣٦٢٥٠٠	-	-----	-	٣٦٢٥٠٠	
٣٢	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	١٠٧٥٠٠	-	عدد	٨	-----	٨	جاري	-	٨٦٠٠٠٠	-	-----	-	٨٦٠٠٠٠	
٣٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	٦٠	-	م.ط	١١٠٠	-----	١١٠٠	جاري	-	٦٦٠٠٠	-	-----	-	٦٦٠٠٠	
٣٧	مصنعية أعمال تطهير و تركيب المجرى	١١٥	-	م.ط	٤٧٥٢٠	-----	٤٧٥٢٠	جاري	-	٥٤٦٤٨٠٠	-	-----	-	٥٤٦٤٨٠٠	
الإجمالي															
١٤٨٧٧١٧٥٠ - ١٥٣٠٠٠ - ١٤٨٩٢٤٧٥٠															
تشوينات															
١	حديد تسليح	٤٩٢٠٠	-	طن	٢٢٠	٨٠	٣٠٠	جاري	-	١٤٧٦٠٠٠٠	-	٥٩٠٤٠٠٠	-	٨٨٥٦٠٠٠	
إجمالي التشوينات															
١٥٧٦٢٧٧٥٠ - ٦٠٥٧٠٠٠ - ١٦٣٦٨٤٧٥٠															

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : الشرق : الشرق

سلوی سامی صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٤٣٥٧١٨٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

المحاسب

تحريراً فی

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٠٥٥٩٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

سنة

تحريراً في

روجع فوجد على صحة

سنة

تحريراً فى

أستشاري المشروع الأسم التوقيع

التوقيع

