

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق  
تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٣٧) بتاريخ (٢٠٢٣/٩/٢٦) بقيمة قدرها ٤٨٢٩٤٨٥ (أربعة ملايين وثمانمائة وتسع وعشرون ألفاً وأربعينات وخمسة وثمانون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال إنشاء ورفع كفاعة مباني وغرف موقف وجراج المنبيب وإنشاء سور بديل لقسم البساتين .

نشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٣) ختامي للعملية المشار اليها بعليه حتى (٢٠٢٤/١٠/٥) و كذا استماراة ٥٠ ع.ج وذلك بمبلغ ٣١٥٨٠٧,٢٨ ( فقط / ثلاثة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعين جنيهاً مصربياً وثمانية وعشرون قرشاً لا غير ) .  
يرجى التفضل بالاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

يرفق:  
عدد (١) استماراة ٥٠ ع.ج  
عدد (٢) مستخلص رقم (٣) ختامي  
حصر الاصح  
خطاب المحملات  
مقاييس ختامية  
شهادات

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية للطريق  
الدائري ومحاوره

مهندس /



استماره لاعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
السلطة الرابية عشر (الطريق الدائري ومحاوره)  
شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود محمد وشريكه  
ت طبعة أو: عن مستطلصات<sup>(3)</sup> (ختامي

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم عدم إعتماد إدارياً و صرف القيمة بواسطة  
 إن صرف على ..... ]  
 شيك على البنك المركزي في .....  
 شيك على الخالي ..... صاحب الحق أو .....  
 يسحب باسم ..... مطرقة السلام المطلولات - ياسر محمود حماد وشريكه  
 و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الموقتير		النوع
الرقم	التاريخ	جديدة
الإجمالي		٣٦٥٨٠٧,٢٨
الجملة		٣٦٥٨٠٧,٢٨



الكتاب المفتوح

عدد المروقات	الإعتماد الإداري ونوع الخصم						
	بيانات	نوع الخصم	جنية	قرش	فرع	قسم	بند
	عن منقصان ( ٣ ) خاتم عن عملية "إنشاء ورفع كلادة مياني وغرف موقف برج الحبيب وإنشاء سور بديل لقسم المسائين "						
اجمالي الأصل							
دسمة توقيع	بيانات الاستقطاعات	جنية	قرش				
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدسمة		
.....	.....	.....	.....	.....			

خاتم ذو التاريخ

روجع

تونس المصلحة

لخدمة ذوي القدرات

1

ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع" برقم .....  
توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....  
الملحق بالكتاب .....  
.....

رجوع في ..... سنة ..... شوك ..... بعدم سحب ..... لـ ..... صحف

(١) في مقرر دراسة إسلامية

النحو في المخطوطة

زنگنه از مجموعه اسناد ایران باستان

**الشيخات** ..... **تحت رقم** ..... **إعفاء الكتاب المتوفى**

الخطوات الشكلات

**الحالات** ..... رقم ..... أسماء الحالات المنوط :

شیوه

**إذن صرف** إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ملء ..... ملء ..... ٢٠

الصفحة

مستخلص (٣) ختامي عن عملية إنشاء ورفع كلاءة مباني وغرف موقف وجراج المتنب وإنشاء سور بديل لقسم المسابتين تنفيذ شركة سلام للمقاولات ( ياسر محمود حماد وشريكه )													رقم البلد
عن المدة: من بداية المشروع إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٥													
ملاحظات	قيمة الجملي بعد الاستقطاع والعجز	قيمة الاستقطاعات أو العجز	جزيٰ لم ختامي	% قيمة الاستقطاعات أو العجز	قيمة الاعمال بالجنيه	الكميات الاجمالية	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الوحدة	القائمة	الكميات التعاقدية	البلد	
مهندسين الشركة متواجدون	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م	٥٠	٨٠٠,٠٠	١	بالمنفذ المكتب نقل المخلفات التي تتعقب التلقيح للمطلب العمومي ونطهور وتمهيد الموقع الخام
إجراءات تابين وسلامة متواجدة	٦٧٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٦٧٨٨٨,٠٠	٤٢٤,٣٠	٤٢٤,٣٠	٤٢٤,٣٠	م	٦٦	٤٢٤,٣٠	٢	بالمنفذ المسطوح تكسير وإزالة سور باب ارتفاع وظرف القais ارتفاع سور كامل شامل الفوائد
الحد الانهي من المعادن متواجد	٦٦١,٩٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٦٦١,٩٠	٨,١٤	٨,١٤	٨,١٤	م	٨٥	٨,١٤	٣	بالمنفذ المكتب تكسير وإزالة معهم طوب باب معدن
المكتب متواجد	١٢٤٤٠,٧٥	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٢٤٤٠,٧٥	١٦٣,٢١	٣,٢١	١٦٣,٢١	م	٧٥	١٦٣,٢١	٤	بالمنفذ المسطوح تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوافظ والإبراهات
تراجع وسائل الانتقال بمعرفة إدارة المركبات	٨٣٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٨٣٧٧٥,٠٠	٥٥٨,٥٠	٨,٥٠	٥٥٠,٥٠	م	١٥٠	٥٥٨,٥٠	٥	بالمنفذ المسطوح تكسير وإزالة سور عدوه باب ارتفاع
تراجع المحملات بمعرفة الإدارة	١٢٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٢٣٩٢,٠٠	١٤٨,٨٠	٣,٨٠	١٤٥,٠٠	م	٩٠	١٤٨,٨٠	٦	بالمنفذ المكتب تكسير بلاطات فرسانة عادي تكسير ميكانيكي
التفاير الشهريه متواجده	٥٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٥٢٣٤٠,٠٠	٥٢٣,٤٠	٣٥,٤٠	٤٩٨,٠٠	م	١٠٠	٥٢٣,٤٠	٧	بالمنفذ المكتب حلز ميكانيكي في جميع أنواع التربة عدا الصخريه لززوم الأساسات
	٨٦٧٠٨,٣٢	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٨٦٧٠٨,٣٢	٥١,٠٤	٦٠,٠٤	٦٠,٠٤	م	١٧٠	٥١,٠٤	٨	بالمنفذ المكتب ردم برمال ظليلة دائمة من المواد الطينية من نوع الطفر
	٣١٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٣١٤٦٤,٠٠	١٥,٢٠	٤,٢٠	١٣,٠٠	م	٢٠٧٠	١٥,٢٠	٩	بالمنفذ المكتب توريد وعمل فرسانة عاديه لززوم الأساسات
	١٠٩٤٦٦,٦٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٠٩٤٦٦,٦٠	٣٤٢,٢٠	٧,٢٠	٣٣٥,٠٠	م	٣٢٠	٣٤٢,٢٠	١٠	بالمنفذ المسطوح توريد وصب نبات من الفرسانة العاديه للطريق وذلت سكك ١٠م
	١٧٦١٤٢,٥٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٧٦١٤٢,٥٠	٦٠,٠٥	٦,٠٥	٦٠,٠٥	م	٢٨٥٠	٦٠,٠٥	١١	بالمنفذ المكتب توريد وعمل فرسانة مسلحة للأساسات
	٦٢٠٢٨,٣٥	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٦٢٠٢٨,٣٥	١٨,١٩	١,١٩	١٧,٠٠	م	٣٤٩٥	١٨,١٩	١٢	بالمنفذ المكتب توريد وعمل فرسانة مسلحة للأعتمدة
	١٥٨٣٦٦,٦٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٥٨٣٦٦,٦٠	٥٠,٨٤	٥,٨٤	٤٥,٠٠	م	٣١١٥	٥٠,٨٤	١٣	بالمنفذ المكتب توريد وصب فرسانة مسلحة للجذع الطوي المصوبيه في الموقع
	٦٦٦١٤٢,١٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٦٦٦١٤٢,١٠	١٢,٠١	١,٠١	١٢,٠٠	طن	٥٢٠٠	١٢,٠٤	١٤	بالمنفذ توريد وتشغيل وتركيب وترطيب مهد (٣٧+٣١+٣٧+٣١) (بعض الأنفلات)
	٥١٩٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٥١٩٥٠٢,٠٠	٢١٦,٤٨	٧,٤٨	٢٠٩,٠٠	م	٢٤٠٠	٢١٦,٤٨	١٥	بالمنفذ المكتب توريد وعمل مهان طوب استندي سلك طوب (٢٥ سم)
	٢٠٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٠٩٩٦,٠٠	٧٧,٤٠	١,٤٠	٧٧,٠٠	م	٢٩٠	٧٧,٤٠	١٦	بالمنفذ المسطوح توريد وبناء مهان من الطوب الاستندي سلك طوبية
	١٩٩٩٥,٢٥	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٩٩٩٥,٢٥	١٠٧,٦٥	٠,٦٥	١٠٧,٠٠	م	١٨٥	١٠٧,٦٥	١٧	بالمنفذ المسطوح - توريد وعمل طبقة غازية للرطوبة لززوم ارضيه اسفلت والمناطق الرطبة
	١٨٠٢٥,٨٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٨٠٢٥,٨٠	٣٠٠,٤٣	٠,٤٣	٣٠٠,٠٠	م	٦٠	٣٠٠,٤٣	١٨	بالمنفذ المسطوح توريد وتشغيل وتركيب حدود مشغول للتوابع
	١٦٧٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٦٧٤٤٤,٠٠	٢٠٤٢,٠٠	١٢٤٢,٠٠	٨٠,٠٠	كم	٨٢	٢٠٤٢,٠٠	١٩	بالمنفذ توريد وتشغيل وتركيب حدود مشغول للتوابع
	٢٩٥٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٩٥٨٧٥,٠٠	٦٥,٧٥	١,٧٥	٦٥,٠٠	م	٤٠٠	٦٥,٧٥	٢٠	بالمنفذ المسطوح توريد وتركيب باب من قطاعات خشب موسيك حشو شفاف ارقى من الوجهين
	٣٠٣٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٣٠٣٠٨٠,٠٠	٧٥,٧٧	٠,٧٧	٧٥,٠٠	م	٤٠٠	٧٥,٧٧	٢١	بالمنفذ المسطوح توريد وتركيب شبابيك من قطاعات المقصورة (باب من الكبير)
	١٣٤٠٥,٦٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٣٤٠٥,٦٠	٩٥٧,٥٤	٢,٥٤	٩٥٥,٠٠	م	١٤٠	٩٥٧,٥٤	٢٢	بالمنفذ المسطوح - توريد وعمل باب تشغيل داخلى
	٢٩٨٧٩٥,٩٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٩٨٧٩٥,٩٠	١٥٧٢,٦١	٥٨,٦١	١٥١٤,٠٠	م	١٩٠	١٥٧٢,٦١	٢٣	بالمنفذ المسطوح عمل باب تشغيل سكك ٢٣ م سلم لززوم الواجهات
	١٦٧٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٦٧٠٥٩,٠٠	٣٩٣,٠٨	٣,٨	٣٩٠,٠٠	م	٤٢٥	٣٩٣,٠٨	٢٤	بالمنفذ المسطوح - توريد وتركيب سيراميك للحوافظ باب مقفل من أبواب الألوان جميع المقاسات
	١٣٩٩١٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	١٣٩٩١٦,٠٠	٢٩٩,٧٩	١,٧٩	٢٨١,٠٠	م	٤٠٠	٢٩٩,٧٩	٢٥	بالمنفذ المسطوح توريد وتركيب سيراميك للحوافظ باب مقفل من أبواب الألوان جميع المقاسات
	٢٤٧٥٩,٥٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٤٧٥٩,٥٠	١٧,٦٥	١,٦٥	١٧,٠٠	م	٢٣٠	١٧,٦٥	٢٦	بالمنفذ المسطوح توريد وارتفاع سور جراج افق اول ٣٠ سم من اوجه الارواح
	٧٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٧٣٤٤,٠٠	٤,٢٠	٤,٣٢	٤,٠٠	م	١٧٠٠	٤,٣٢	٢٨	بالمنفذ المسطوح توريد وعمل دهانات سلبيتو او جريلتو جميع اوجه الارواح
	٢٧٧٨٤٩,٨٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٢٧٧٨٤٩,٨٠	١٥٤٣,٦١	٢٣,٦١	١٥١٠,٠٠	م	١٨٠	١٥٤٣,٦١	٢٩	بالمنفذ المسطوح توريد وعمل دهانات سلبيتو او جريلتو
	٤٥٥٥٦٧,٦٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٤٥٥٥٦٧,٦٠	١٤١٩,٨٢	٩,٨٢	١٤٠٠,٠٠	م	١٨٠	١٤١٩,٨٢	٣٠	بالمنفذ توريد وعمل دهانات داخلية بلاستيك ( washable Paint ) لززوم الخواطة الداخلية والاسقف

الملك : الهيئة العامة للطرق والجسور

الشركة المنفذة : شركة سلام للمقاولات

مدير عام الشئون المالية والإدارية  
المنظمة الرابعة عشر

التوفيق /

مدير مشروعات  
قطاع جنوب الدار البيضاء

التوقيع /

مهندس العملية

التوفيق /

التوفيق /

م/ محمد الشرقاوي

