

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (٧) من بدء العملية إلى ٣٥ / نوفمبر / ٢٠٢٣

٣ / ١

رقم البند	نوع العمل	الفئات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبــ																

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشارى العام

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / محمد محسن

شركة سيسترا SYSTRA

م / إسلام سعيد

م / عمرو قمر

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

تم التنفيذ طبقاً للمواصفات
التفصيلية المحمودة وطبقت
الكمية المتوقعة .
بأحمد

إتش إيه إنشأآت
H.A.C CONSTRUCTION H.A.C
٥٠٤٨-٢١٠٠-٢١٠٠-٢١٠٠
ب.س. ١٨٣-٢٠٠-١٠٠

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها سيق صرفها للمقاول.

تحريراً في / / المحاسب /

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائياً

ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة ايتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (٧) من بدء العملية إلى ٥ / نوفمبر / ٢٠٢٣

٢ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الفئات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى																
ثانياً - الأعمال بالأسعار النائية بعد المفاوضة																
٢٢-١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية ...اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٨٠٥	٠	م	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٠	٥٩٠٠	جارى	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	١٠٠	٠	م	١٣٠٠٠	١٠٩٨٠	٠	١٠٩٨٠	جارى	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	
٢٥-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للفواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	١٠١	٠	م	٤٢٠٠٠	٣٥٢٦٠	١٣١٠	٣٦٥٧٠	جارى	٠	٣,٦٩٣,٥٧٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٦٩٣,٥٧٠ ج.م.	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٢٧	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٥٠	٠	م	١٩٠٠٠	٢٠٢٠	٠	٢٠٢٠	جارى	٠	١٠١,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠١,٠٠٠ ج.م.	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٣٢-١	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٦٣٤٣	٠	م	٤٩٠٠٠	٤٢٧٢٠	٨٨٠	٤٣٦٠٠	جارى	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٣٢-ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم ^٢ و أقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٢ و rqd أقل من ٢٠ %	٥٠٣٧	٠	م	١٠٠	٣	٠	٣	جارى	٠	١٥,١١١ ج.م.	٠	٠	٠	١٥,١١١ ج.م.	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٣٦	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي واللغة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية.....	٦٥٢٤١٣	٠	عدد	٦	٢	٤	٦	جارى	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٣٨	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالى عدد الخوازيق															٧- التقرير المبندى متواجد .
٣٨-ب	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٥٠٩٧٦	٠	عدد	١٢٥	١١٥	٠	١١٥	جارى	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٠	٠	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	١٨١٣	٠	م	١٥٠٠	١٠٢٠	١٠٠	١١٢٠	جارى	٠	٢,٠٣٠,٥٦٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢,٠٣٠,٥٦٠ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية	٣٣٢٥	٠	م	٣٥٠٠٠	٢٩٩٦٠	٢٣٣٠	٣٢٢٩٠	جارى	٠	١٠٧,٣٦٤,٢٥٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠٧,٣٦٤,٢٥٠ ج.م.	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٤٠-١	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤	٠	م	٣٥٠٠٠	٢٠٥٠٠	٠	٢٠٥٠٠	جارى	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.	
٤١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والتيجان والاكشاف															
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بالتاج	٤٤١٨	٠	م	٣٠٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى	٠	١,٣٢٥,٤٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١,٣٢٥,٤٠٠ ج.م.	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بالتاج	٤٦٢٠	٠	م	٨٠٠٠	٢١٠٠	٤٤٠	٢٥٤٠	جارى	٠	١١,٧٣٤,٨٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١١,٧٣٤,٨٠٠ ج.م.	
١	ارتفاع اعلي من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بالتاج	٤٨٢١	٠	م	١٣٠٠٠	١٠٤١٠	١٣٥٠	١١٧٦٠	جارى	٠	٥٦,٦٩٤,٩٦٠ ج.م.	٠	٠	٠	٥٦,٦٩٤,٩٦٠ ج.م.	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٢)																
											٤٨٥,٤٧٠,٦٦٩ ج.م.	٠	٠	٠	٤٨٥,٤٧٠,٦٦٩ ج.م.	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد محسن

الاستشارى العام

شركة سيسترا SYSTRA

لتفويض أوفد

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى

م / إسلام سعيد

التوقيع :

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

٢٠٠-٤٠٠

تم التنفيذ طبقاً للوحة
النسخة المعتمدة وطبقاً
الشهيرة المعتمدة
بإشراف

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

جنيه

قرش

سابق صرفها للمقاول.

المحاسب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهره وقدرها

تحريراً في

جنيه

قرش

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصفك الشروط واعتمدت من

يستخدم

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إنشإيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى، المركزية

مستخلص رقم (٧) من بدء العملية إلى ٢٥ / نوفمبر / ٢٠٢٣

٣ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الفئات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى														
ثانياً - الأعمال بالأسعار النائية بعد المفاوضة														
٤٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمريات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالير													
١-٤٢	ارتفاع اعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعيه حتي منسوب الركيزه	✓	٩٣٧١	م	١٦٦٠٠	٠	٤٠٥ / ٤٠٥	جارى	٠	٣,٧٩٥,٢٥٥ ج.م.	/	٠	٣,٧٩٥,٢٥٥ ج.م.	
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR	✓	٣٠٢٠٥	طن	٢٨٧٥٠	١٢٤٩٠	٧٢٠ / ١٣٢١٠	جارى	٠	٣٩٩,٠٠٨,٠٥٠ ج.م.	/	٠	٣٩٩,٠٠٨,٠٥٠ ج.م.	
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالير Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm	✓	٩٦٣٨٩	طن	٩٦٠	٠	٩ / ٩	جارى	٠	٨٦٧,٥٠١ ج.م.	/	٠	٨٦٧,٥٠١ ج.م.	
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيوثومين والدهان وجهان على الجارد	✓	٦٣	م	٣٠٠٠٠	٢٠٧١٠	٩٨٠ / ٢١٦٩٠	جارى	٠	١,٣٦٦,٤٧٠ ج.م.	/	٠	١,٣٦٦,٤٧٠ ج.م.	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٣)														
إجمالي قيمة المستخلص (٣ + ٢ + ١)														
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (٦)														
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٧)														
										٥١,٢٦٥,٥٩٨ ج.م.	/	٠		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمد محسن

التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / اسلام سعید

التوقيع :

H.A. CONST
0-PA-21.

PROPERTY AND CASUALTY & LIFE INSURANCE CO. OF NEW YORK

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

عمر و قمر

التوقيع :

H.A. CONST
0-2A-21.

PROPERTY AND CASUALTY & LIFE ASSURANCE COMPANY

قرش جنیه

قرش

.....

المحاسب /

جنيہ

قرش

على الحساب / نهانيا

..... ملاحظة الفئات :

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢
من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/٢٩

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين


خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات
برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقه
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



رقم : _____

01270091



بی بی سطر

01 070911

1. 1.1

قرش

on

[illegible]

1

9

لجوزات والتنازلات

مبطل بها على الاعتماد

مضاف بحساب :

(ج) قید فی

رو جمع فی

مدير أو رئيس المح

[illegible]

مع الاميرية 2602 من 2019 - 2020

(١١) قيد في دفاتر الحسابات

(۱) بحسب

(۱) قید فی سبیل

(۱) ادراج ف کشف

۱۱۱۱

10/10/10