

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراعه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	استقطاع او حذر	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولا : اعمال الكباري :-										
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	٢م	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠	٩٣٠٠٠٠	المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحتات متواجدة ' اللششات متواجدة ' وسائل التنقل متواجدة
	بالمتر الطولي إجراء جسات في الأرض الطبيعية :-									
٢	أ - جسات البر	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	جاري	٠	٦٧٥٠٠٠	
	ب - جسات المجاري المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٠	١٨٠٠٠٠	
	ج - جسات مجري النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠	٣٦٠٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها بمجري النيل	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	جاري	٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	
	أ- قطر ٢ متر									
٤	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز قطر ١م محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات المجاري المائية	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨١,٠٠	جاري	١١٧٤٨٧,٥	١٩٢٤٠٠١٢,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٣١٣,٣ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر	٣٥٠٠	م.ط	٩١١٤,٠٠	١٣٨,٠٠	٩٢٥٢,٠٠	جاري	٩٤٧٦٢٨,٥	٣١٤٣٤٣٧١,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٥٤١٥,٠٢ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٧	بالعدد تجربة التحميل علي خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجري المائي	٢٤٠٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠	٢٤٠٠٠٠٠	
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضعب الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠	٣٧٥٠٠٠٠	
٩	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٥٠٠٠٠٠	مقطوعية	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجري المائي	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	جاري	٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل	٤٢٠٠	م	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جاري	٠	١٠٠٨٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائي	٤٢٠٠	م	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	جاري	٠	٦٥٣١٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٢٢٥٠	م	٣٢٠٥,٠٠	٢٢٩,٠٠	٣٤٣٤,٠٠	جاري	٠	٩٤٤٣٥٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و الدعامات الحاملة للجزئ الطوي بالمجري المائي	٤٦٠٠	م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جاري	٠	٨٧٤٠٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدات لدعامات البر	٣٧٥٠	م	٢٢٧,٠٠	٥٧,٠٠	٢٨٢٧,٠٠	جاري	٠	٨٧٢٦٢٥٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الطوي بالمجري المائي	٥٨٣٥	م	٨٥٠٥,٠٠	٢٧٤,٠٠	٨٧٧٩,٠٠	جاري	١٥٣٦٧٦٣,٩٥	٤٩٦٨٨٧٠١,٠٥	تغطية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كميرات وبلاطات الجزء الطوي والكويستلات	٤١٠٠	م	٣٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٣,٠٠	جاري	٠	١٣٥٨٣٣٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب :									
	أ- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب للبر	٣٩٠٠	م	٢٤٠٧,٠٠	١٢٢,٠٠	٢٥٢٩,٠٠	جاري	١٠٧٥٠٥,٤٥	٩٧٥٥٥٩٤,٥٥	تغطية نسبة ١٥% من كمية ١٨٣,٧٧ م لحين رفع الكمر
	ب- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب للمجري المائي	٤٢٠٠	م	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	جاري	٠	١٠٢٩٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتفذيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٠٥٥٠	طن	١١٨٣٤,٠٠	١٩٤,٠٠	١٢٠٢٨,٠٠	جاري	١٩٩٣٣٥	٢٤٦٩٧٦٠٦٥	تغطية نسبة ٥% من الكمية الحالية لحين موافقتا باختبارات العينات حسب المواصفات الفنية للمشروع
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكميرات الخرسانية عالية الاجهاد	٥٥٣٠٠	طن	٣٤٤٠,٠٠	١٩,٠٠	٣٦٣٩,٠٠	جاري	٣٩٨٩٦٦,٤١	١٩٦٧٥٢٠٣,٥٩	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٢٢,٠٩٧ طن لحين الانتهاء من حقن الكابلات
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	١٠٠	م	٣٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩,٠٠	جاري	٠	٣٠٩٩٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم ^٢	١١٥٠	م	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	جاري	٠	٤٨٨٧٥٠	
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة اوجه للأساسات	٥٠	م	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	جاري	٠	١٧٨٣٥٠	
ثانيا : الاعمال الصناعية :-										
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتفاق والبرايخ والحواط الساتدة	٢٨٠٠	م	١٤٧١,٠٠	٠,٠٠	١٤٧١,٠٠	جاري	٠	٤١١٨٨٠٠	
اولا : الاعمال الترابية :-										
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بآتربة صالحة من ناتج الحفر	٧٠	م	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	جاري	٠	٢٢١٩٤٩٠	
٣	بالمتر المكعب حفر وازالة اترية او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	٨٨	م	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٧٢٦٠٠	٤١١٤٠٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م لحين نهو الملاحظات
٤	بالمتر المكعب توريد وردم بآتربة رملية نظيفة علي طبقات بسمك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	م	٣١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠	٣٢٤٤٨٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٣٠	م	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٠	١٣٨٠٠٠٠	
ثانيا : طبقات الرصف واعمال الطرق :-										
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة	٢٧٥	م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠	٥٥٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتغليف بخرسانة سمك ٢٥سم									
	ب-ب-قطر ١م	٣١٨٠	م.ط	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	جاري	١٠٤٩٤	٩٤٤٤٦	تغطية نسبة ١٠% من الكمية الاجمالية لحين تسليم نتائج الاختبارات
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ علي طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٨,٥	م	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	جاري	١١٧٧١٥,٥	٣٧٧٨١٠٧	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٣٦٣٠ م لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي السافن بسمك ٦ سم	١٠٠,٥	م	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	جاري	٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	
١١	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش ومونة الاسمنت والرمل بسمك ٤٠ سم	٦٠٠	م	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٥١,٠٠	جاري	٦٧٥٩٠	٣٨٣٠١٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٣م ٧٥١
١٢	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جاري	٢٢٥٠٠	١٠٩٣٥٠٠	تغطية نسبة ٥% سوء مصنعة من كمية ٢٥٠٠ م
بنود مستجدة :-										
	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها لدعامات البر bored piles									
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٦٢٥	٠,٠٠	١٦٢٥	جاري	١٠٨٧٠١,٩٢	٧٧٥٩٣٧٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٤٥٥,٢٩٦ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٢	قطر ٨٠,٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٦٩٢	٠,٠٠	٦٩٢	جاري	١١٠٧٨	٢٠٠٦٨٠٠	تغطية نسبة ٥% من كمية ٧٦,٤ م.ط لحين موافقتا بتقرير الجس الصوتي
٣	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بدون جوايط مقاس ٨٣٠٠*٤٨٠٠*٨٣ / ٨٣	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	جاري	٠	٤٣٩٦٨٠	
٤	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بدون جوايط مقاس ٨٣٠٠*٤٠٠٤*٧٢ / ٧٢	٧٩٠٠	عدد	٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤,٠٠	جاري	٠	٢٠٨٥٦٠٠	
٥	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (تيوبيرين) بدون جوايط مقاس ٨٣٠٠*٣٢٤٠*٦١ / ٦١	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٠	٩٢٤٠٠	
٦	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البرالكهربية	٣٣٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٨٣١٩٠٠		
التشوينات :-										
١-٢٢	توريد حديد تسليح	٢٠٥٥٠	طن	٢٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	جاري	١٨٩٩٥	٢٢٦٠٥٠٠	خصم ٤٥% لحين التركيب
إجمالي الأعمال المنفذة										
٥٨٩٨١٤٦٠٣,٧٧										