

كشف (٦) جاري

المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٨١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم بند	بيان الأعمال	كمية	وحدة	مقدار العمل السابق لإمزاؤه	مقدار الأعمال في لمت لى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال في لمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال في لمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستطاع	ملاحظات
							أقرب	أقرب		
	أعمال الحفر:									
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات النسوية والرش بالدمى الاصطناعية للوصول إلى لمبة الرطوبة المحتوية والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند لحمل ونقل التربة (المسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشكلاته طبقا لأسول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة لتخطيط وتكبير وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل تاتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠٠ جنيه لكلومتر لزيادة	17.00	م ^٣	136,200.00	136,200.00	136,200.00			2,315,400	
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات جهد من (100-200 كجم/سم ^٢)	54.00	م ^٣	0.00	0	0			0	مكتب جهاز الإشراف متواجد
	ذات جهد من (200-300 كجم/سم ^٢)	65.50	م ^٣	2,300.00	0	2,300			150,650	العلامات الإرشادية متواجده
	ذات جهد من (300-400 كجم/سم ^٢)	76.00	م ^٣	2,000.00	0	2,000			152,000	السيارات متواجده
	أعمال الإزالة والتطوير:									
4	بالمتر المكعب أعمال إزالة المسطحات المنهارة والرسافة والمنموجة والشروخ بالرصف الحالى واستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسلك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات واللغة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية والغطاء وكى ما يلزم لنهوى العمل. - زيادة ٣,٢ جنيه للسك الواحد كشط في حالة الزيادة والنقصان. - علاوة بند ١ لزيادة سلك الكشط ١ سم - علاوة بند ١ لزيادة سلك الكشط ٢ سم	16.00	م ^٣	380,088	380,088	380,088			6,081,376	لافتات المشروع متواجده
		3.20	م ^٣	149,000	149,000	149,000			476,800	المهندسون متواجدون
		6.40	م ^٣	35,207	35,207	35,207			225,325	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوى العمل. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠٠ جنيه لكلومتر الزيادة والنقصان.	60.00	م ^٣	2,470.00	2,470	2,470			148,200	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
6	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دوش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساسى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	5.00	م ^٣	347,100	347,100	347,100			1,735,500	التقارير متواجده
7	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دوش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع منها بالمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف، وذلك لمسافة نقل ٢٠ كم الفنة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب يتم احتساب ٠٠ جنيه لكلو متر الزيادة أو النقصان	80.00	م ^٣	4,855	4,855	4,855			388,400	إرائى خصم التجارب المعملية
	أعمال الردم:									
8	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية والتصميم للشكل الجسر والكتاف (لمبة لحمل كاتيلورانيا لا تزيد عن ١٠ ٪) رشا بالدمى الاصطناعية للوصول إلى لمبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشكلاته طبقا لأسول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة لتخطيط وتكبير وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل لا تقل عن ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان. - يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنيه في حالة استخدام البندول في تصحيح لأرض المساحة وذلك طبقا لتحليل التربة الجسر يشمل الماده المحصورة وفى قرانيا المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادى المنطرون - علاوة بند ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل قرية مطابقة للمواصفات مسافة نقل ١٢ كم	96.00	م ^٣	101,700.00	101,700	101,700			9,763,200	إرائى تطبيق نصوص العقد
		13.20	م ^٣	101,700.00	0	101,700			1,342,440	ولائق التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦
									1,342,440	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عبد مهنين /
مدير مكتب مصر طه

مهندس

الشركة العامة لتنظيم وتنفيذ وإدارة أعمالها بالبحر والبر
مهندس / محمد الهادي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد الهادي

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / محمد الهادي

مهندس الاستشارى
م / رجب سمير

الشركة العامة لتنظيم وتنفيذ وإدارة أعمالها بالبحر والبر
مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)
م / محمد جمال عبد الوهاب

المكتب الاستشارى المهندس KK
(أ.د. خالد فصيل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادى المنطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا



جعلنا قيمة الاعمال (لثلاثمائة تسعة وثمانون مليوناً منة لثمانية وثلاثون الفاً سبعة مائة واحد وخمسون جندياً فقط لا غير)

المراد من هذا الحساب مجموع ما تصرفه في شحاح أسبوعيا بالعملة على أساس أن الشحاح
المتوسط في
..... يبلغ الشحاح

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد فاهي

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري

مدير الشركة: محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ/د) خالد خليل
مدير المشروع / رجب سمير