

عن عملية / استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم
أشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

شاملة المدة من بدء العمل الي : ٢٠٢٣/٠٧/٢٦

العقد رقم (٢٠٢٣/٠٧/٢٦/٨٨٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لأجراوة	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تخطيط بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم علي ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم والخط المتقطع ١٥ سم وفقا للمواصفات البريطانية	٢٢٨	٣٧١١٩	م	٢	٣٧٠٠٠	١٠٠	٣٧١٠٠	٠	٠	٠	٠	٨٤٥٨٨٠٠	- العلامات الإرشادية متواجدة - البرنامج الزمني متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - سيارة نقل العينات غير متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة - يراعي الخصومات الواردة في محضر الاستلام والتقييم
٢	بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام (Extruder) باللون الأصفر أو الأبيض (للخطوط المتقطعة) المحاور	٤٤٠	١٠٣١٨	م	٢	١٠٣٠٠	١٨	١٠٣١٨	٠	٠	٠	٠	٤٥٣٩٩٢٠	
٣	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية من مادة الاكليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم مزود بشريحة عاكسة بضاء مسطحة بالكامل او عدسات بلورية ٣١ عدسة	٣٩	٢٦٥٦٠	عدد	٢٦٥٦٠	٢٦٠٠٠	٥٦٠	٢٦٥٦٠	٠	٠	٠	٠	١٠٣٥٨٤٠	
٤	نقل وتركيب علامات إرشادية (شيفرون - مثلث - دائرة - كيلومترية) هذا والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حداثي رأس طاسة بقطر ١٥ سم لنهوه عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعني لزوم التركيب	٢٢٠	١٢٠٠	عدد	٧٨٠	٧٨٠	٣	٧٨٣	٠	٠	٠	٠	١٧٢٢٦٠	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ١٩٨٩:٣٢٦٢ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبوردرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية	١٢٥	١٠٠٠	م.ط	٩٥٠	٩٥٠	٥٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٢٥٠٠٠	
٦	توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٢٧ المشغول والواح التقوية والجوابق طبقا للأبعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد علي أن يتم نهوه البند مما جسيعة طبقا للمواصفات وأصول الصناعة والمهندس المباشر واستشاري علم المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة	٦٠	١٥٠٠٠	كجم	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٠	٢٢٥٠	٠	٠	٠	٠	١٣٥٠٠٠	
٧	بالعد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي أن يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسنولة على المحافظة علي سلامة الرسالة حتى التركيب	٦٠٠٠	٦	عدد	٥	٥	٠	٥	٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب حفر أتربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه إن وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إن لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٦٥	٥٦	م	٤٥	٤٥	٢,٥	٤٧,٥	٥٠	٣٠٨٧	٥٠	٣٠٨٧	٣٠٨٧	
٩	بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدهك الجيد للحصول على أعلى كثافة مكثفة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٢٨	١٢	م	١٠	١٠	٠,٦٢٥	١٠,٦٢٥	٥٠	٢٩٧	٥٠	٢٩٧	٢٩٧	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	١٢٥٠	٢٤	م	١٨	١٨	٢	٢٠	٠	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٠٠٠	٣٠	م	٢٣	٢٣	٢	٢٥	٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	
١٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٥٠٠	٣	طن	٢,٧٥	٢,٧٥	٠,٢٥	٣	٠	٧٦٥٠٠	٠	٧٦٥٠٠	٧٦٥٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازمة للرطوبة من البتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٥٥	١٣٢	م	٩٠	٩٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	٢٥	٥١٥٦	٢٥	٥١٥٦	٥١٥٦	
١٤	بالكجم توريد وتركيب قائم معني ١٠ Ibeam للعلامة المرورية بنظام الدق الميكانيكي والقائم مجلفن على الساخن وسمك الجلفنة ٨٠ ميكرون علي أن يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات وبعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض	٥٣	٣٠٧٠٤	كجم	١٩٩٣٥	١٩٩٣٥	٥,٧٥	١٩٩٤٠,٧٥	٧٥	١٠٥٦٨٥٩	٧٥	١٠٥٦٨٥٩	١٠٥٦٨٥٩	
	الإجمالي													

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره سبق صرفها الي
المحاسب
المقاول تحريراً في ٢٠٢١ / ١

تحريراً في ٢٠٢١ / ١

أقر بصحة ذلك
المقاول

ممثل المالك الهيئة
م/ محمد رمضان

جشن الأعمال

عبد الرحيم

يندفع الي المقاول مبلغ
ملاحظات الفئات
تحريراً في ٢٠٢١ / ١

علي الحساب
نهانيا

مدير عام المشروعات
منطقة قنا
مهندس /
روماني أرميا مالك

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)
المهندس /
عماد محمد حسين

إسم العمل :

إسم المقاول :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند :

نوع الميزانية :

(عدد الملحقات

فرع

)

رقم التصديق

بند

القيمة

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة		رقم		بتحويل		تاريخ الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة													
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش												
بيان المنصرف من المفاضلة																									
بيان الأعمال التي تمت الآن																									
محجوز																									
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)																									
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)																									
مستحق صرفه (الفارق)																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>جنيه</th> <th>قرش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١٥٧١٢٧٩١</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>١٥٦٤٦٨٥</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>٦٦٠٦٦</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>١٦٥١</td> <td>٨٠</td> </tr> <tr> <td>٢١٥٩</td> <td>٩٠</td> </tr> </tbody> </table>														جنيه	قرش	١٥٧١٢٧٩١	-	١٥٦٤٦٨٥	-	٦٦٠٦٦	-	١٦٥١	٨٠	٢١٥٩	٩٠
جنيه	قرش																								
١٥٧١٢٧٩١	-																								
١٥٦٤٦٨٥	-																								
٦٦٠٦٦	-																								
١٦٥١	٨٠																								
٢١٥٩	٩٠																								
جملة الإستقطاعات																									
صافي المبلغ المستحق																									
برأي مني السيد محمد تقي الدين رئيس المصلحة سنة ٢٠٠٠ علامة																									
تحريرا في																									
إقرار كاتب سجل المحوزات والتفاوتات																									
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف																									
بأن المبالغ معطى بالأمانات بتاريخ																									
تحريرا في سنة ٢٠٠٠																									
علاقات الكتاب المنوطين																									
روجع																									
المدفع الآن بالتحويل رقم																									
بتاريخ سنة ٢٠٠٠																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>جنيه</th> <th>قرش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>														جنيه	قرش										
جنيه	قرش																								
.....																									
.....																									
.....																									
.....																									
.....																									
الجملة																									
رسم دفعة أصلي رسم دفعة إضافي أمانات إيرادات																									
الكاتب المنوط الكاتب المنوط الكاتب المنوط																									
شيك إذن صرف رئيس الحسابات																									
بمبلغ يعتمد سحب شيك إذن صرف شيك إذن صرف																									
(١) شطب (٢) سحب (٣) تفيد في سجل (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم																									
تمثلت التحويلة رقم وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب رقم القيد وعلامة كتاب الشطب التاريخ سنة ٢٠٠٠ (*) إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار																									
جملة قيمة التحويل الباقى للمقاول																									