

عن عملية / استكمال أعمال تأمين وعلامة المرور على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم (مزدوج) بالأمر المباشر
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

شاملة المدة من بدء العمل إلى : ٢٠٢٣/٠٧/١٧

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٦٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٦

تنفيذ : شركة مصرية لممتلكات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الغلة		كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل المباين اجراوة	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاجال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال		استقطاع		البالي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنية						فرش	جنية	فرش	جنية	فرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق باليوبوت المرورية للبيضاء على المسان (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٢٢٦٢:١٩٨٨ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ١% ويودرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المعلقة النسيبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨	٢٧٥٠٠	٢م	٢٦٠٠٠	٩٠٠	٢٦٩٠٠	٠	٦١٣٢٠٠	٠			٦١٣٢٠٠	٠	- العلامات الإرشادية متواجدة - التراخيص الزممي متواجدة - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - سيارة نقل العنبت غير متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة - يراعي الخصومات الواردة في محضر الاستلام والتكليف
٢	بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق باليوبوت المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢.٤ مم بنظام Extruder اللون (الأصفر أو الأبيض) لتخطيط المقطعة المحاور مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المثبتات العضوية مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب أن يحتوي المكون على المواصفات الآتية:- ١. لا تقل نسبة ثاني أكسيد التيتانيوم عن ١٠% ٢. لا تقل نسبة المادة الرابطة (الريزن) عن ٢٠% ٣. يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ٢٠% طبقا للمواصفات الأوروبية ٤. مواد معلقة ومخضبتات وافضلت في حدود ٥٠% ٥. كثافة المركب ما بين ١.٨٥ كجم/لتر إلى ٢ كجم/لتر المواصفات الفنية للمركب : درجة النضوج $\beta = ٠.٨٥$ (LF١) طبقا للمواصفات الاشنو (EN١٨٧١) الدهان لا يوجد له درجة رخوة ويقاوم درجات الحرارة العالية درجة الانكماش لا تقل عن ٢٠٠ مللي كانتيلا عند وضع الدهان على الطريق المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة يتم التنفيذ عن طريق (Extruder) لتحقيق السمك المطلوب على أن يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) يضاف بودرة زجاج بنسبة ١٠% من الوزن البويوت اللازمة لدهان متر مربع من المساحة أثناء عملية الدهان يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	٤٤٠	٥٧٠٠	٢م	٥٥٠٠	٢٠٠	٥٧٠٠	٠	٢٥٠٨٠٠٠	٠			٢٥٠٨٠٠٠	٠	- العلامات الإرشادية متواجدة - التراخيص الزممي متواجدة - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - سيارة نقل العنبت غير متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة - يراعي الخصومات الواردة في محضر الاستلام والتكليف
٣	بالعد توريد وتركيب أعمال مترابطة لزوم بدورات دورات بارفاج ٢٠ سم وعرض ٢ متر من الصاج المجلفن سمك ٨، ٠ مم وورق عاكس ماسي أحمر وأبيض بالكامل القطاع الفقة تشمل التركيب بالمسامير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية لهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠	٥٧٥	عدد	٣٠٠	٥٠	٣٥٠	٠	٣٥٠٠٠٠	٠			٣٥٠٠٠٠	٠	
٤	أعمال نقل وفك وتركيب علامات عوية (كابولي مفرد ومزدوج) مع عمل معالجة وذلك بعمل صنفرة ورشها بعجينة الألومنيوم أو ما يعادلها واستعاض كل ما ينزف من حديد القطاعات على القواعد المعدة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٠٠٠	٦	عدد	٣	١	٤	٠	٩٦٠٠٠	٠			٩٦٠٠٠	٠	
	الإجمالي								٩٠٨٧٢٠٠	٠			٩٠٨٧٢٠٠	٠	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره سبق صرفها إلى
المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / ١ /

تحريراً في ٢٠٢٣ / ١ / روج فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك
المقاول
م/ محمد رمضان
ممثل المالك الهيئة
رجوع فوجد على صحة

جشن الأعمال
م/ عبد الرحيم محمد

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظات الفند
تحريراً في ٢٠٢٣ / ١ /

علي الحساب
نهائياً

مدير عام المشروعات
منطقة قنا
مهندس /
روماني ارميا ملك

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)
مهندس /
عبد محمد حسين

[illegible]

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مستخلص رقم (٢) ختامي عن مشروع استكمال اعمال تامين وسلامة المرور علي طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول ٨٠ كم (مزدوج) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٣/ ٠١/ ٢٧

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
محمد محمد حسين

المرفقات :

محدد () مرفق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢ ف٢٠٣ عن عملية

عملية استكمال أعمال تأميم الطريق الكباري رقم ٢٠٣ / الإقليم الخامس الشرقي
بلاط ٢٠٣ (مزدوج)

عن شهر يوليو ٢٠٢٣ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	رقم	وصف
٩٠٨٧	١٨ ٣٦٠	١٨ ٣٦٠	جملة الاعمال - تأمين ٥%
٨ ٧٢٠	٩ ٩١٩	٩ ٩١٩	السابق صرفه - دمغات
			خصم معمل المنطقة
٢٦٧			المستحق صرفه
			جملة الاستقطاعات
			الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
مهمه لمتابعة الطريق وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
يراني طمها يستمد لمخبر تفهم العله

تحريرا ٢٠٢٣/١١/٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

(استمارة رقم ٥٠ - ج - ح)

استمارة الاعتماد المصرفي

مصلحة المصلحة العامة للوقف والشؤون
قسم
المبلغ المستحق إلى
الطلبات عليه أو
بموجب
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم الاعتماد إعاريا صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك الأهلي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....
القيد في السجل

(١)

رقم

الرقم والتاريخ

كتاب المراجعة

رئيس قسم

(ب) الكاتب المخطط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم
بيانات
نوع الخصم
مليم جنيه قسم فصل بند فرع
٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧
٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧
بيانات الاستقطاعات
عسادي إشافي دمقة توزيع
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
رسم دمقة
مساهم القيمة المطلوب صرفها

الرقم والتاريخ

رئيس مصلحة

علامة

- (١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات الإضاء
(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف الإضاء
أو أن المبلغ على الأمانات بتاريخ الإضاء

الرقم والتاريخ
(ج) قيد في سجل رقم ٢٥ - ج - ح يرقم
توقيع الكاتب المخطط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المراجعة)
رئيس
يعتمد سحب
شيك
إذن صرف
مدير ورئيس الحسابات
وكيل الحسابات
بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (ومو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢ - ج - ح)
(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة
(٣) سحب شيك
إذن صرف
(٤) قيد في سجل
شيك
إذن صرف
(٥) إدراج في كشف الشيكات
الحركات
(٦) استلمت
شيك
إذن صرف
إضاء أو كاتب التصديقي
سنة