

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،


نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٠٩٥٩١٧٢.٩١)
(فقط وقدره عشرة مليون تسعمائة تسعة وخمسون الف مائة اثنان وسبعون جنيها و ٩١
قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين وحديد واسمنت
وسولار) مستخلص رقم (٤/٣) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى
البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة
الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية
- العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١١/٢٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



[illegible]

الختم ذو التاريخ


 کتاب المراجعة
 رئيس القسم

(ب) الكائن المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
١٤٤٢ م/ ١٢ ١٩٥٩ ١٧ ٧	م/ ١٢ ١٩٥٩ ١٧ ٧		بند	فصل	فرع
	١٩٥٩ ١٧ ٧		قسم	جنيه	قرش
إجمالي الأصل					
بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
عادي					
إضافي					
دمغة توقيع					
قرش					
قرش جنيه					
رسم الدمغة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____
 جاري
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في ————— سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكاات رقم : امضاء الكاتب المنوط :

إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠١

إِذْ نَصْرَاف

تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01																							
28-Feb-2023														الي					01-Feb-2022				
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة					
					حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار							
أعمال البر																							
أعمال الخوازيق																							
51	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة وإختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشاري	21.899	53,049.00	1,161,720.05	65%	0%	0%	6%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	24%	280,797.66					
52	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية																						
52-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	328.5	6,343.00	2,083,675.50	0%	16%	0%	8%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	3%	62,243.81					
الحديد بجميع انواعه																							
69	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility أطوال حتى 12م بالجزيرة	77.73	30,205.00	2,347,834.65	68%	0%	0%	6%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	35%	823,405.95					
أعمال الجزيرة																							
أعمال الجسات والحفر والردم																							
98	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات																						
98-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	55.29	122.00	6,745.60	0%	0%	0%	21%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	0%	0.00					
أعمال الخوازيق																							
114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test علي طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق																						
114-ج	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	5.00	51,014.00	255,070.00	50%	3%	0%	3%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	19%	48,853.73					
أعمال الخرسانات																							
115	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	10.86	1,844.00	20,031.06	0%	35%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	7%	1,308.94					
116	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي	1330.56	3,529.00	4,695,546.24	0%	28%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	5%	245,465.38					
117	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش																						
117-د	ارتفاع حتي 15 م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	282.63	4,825.00	1,363,689.75	0%	23%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	4%	58,558.44					
لحديد بجميع انواعه																							
121	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility أطوال حتي 12م بالجزيرة	119.81	30,730.00	3,681,761.30	68%	0%	0%	6%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	35%	1,291,225.58					

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / اميرة

15/10/2023

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد نكري

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات : غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

يقتد ،

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2023

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى *

مهندس / فهد محمد شمس

مدير المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد شمس

تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01																		
28-Feb-2023														الي		01-Feb-2022		
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
					حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار		
أعمال المجرى المائي																		
أعمال الخوازيق																		
151	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة واختبارات اللحامات	38.60	56,185.00	2,168,995.51	65%	0%	0%	8%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	24%	524,264.74
153	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية																	
153-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	275.00	15,473.00	4,255,075.00	0%	19%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	4%	150,940.90
157	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test علي طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق																	
157-ب	قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شاملة الدهان بمادة مقاومة للصدا	2.00	112,986.00	225,972.00	50%	3%	0%	5%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	19%	43,280.57
أعمال الخرسانات																		
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي	1835.40	4,242.00	7,785,766.80	0%	28%	0%	13%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	5%	407,010.42
الحديد بجميع انواعه																		
164	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DW/R لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالنيل	456.53	31,279.00	14,279,895.71	68%	0%	0%	8%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	35%	5,008,083.11
الإجمالي الكلي																		
8,945,439.22																		

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس / محمد نصر طيبي

مدير المشروعات الهندسية
مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / محمد نصر طيبي

تحريراً في سنة 3 المحاسب /
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات : غير الواردة بمسك الشروط أعتدت من
يقصد ، مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2023

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد نكري

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / أحمد

مهندس /

مهندس /

مهندس /

روجع فرجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01																		
مستخلص 4 عن الفترة من																		
01-Mar-2023																		
الي																		
31-Mar-2023																		
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المنفذة بالمستخلص	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
					حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار		
أعمال البر																		
أعمال الخوازيق																		
51	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسمكات مختلفة وإختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشاري	14.60	53,049.00	774,515.40	65%	0%	0%	5%	636.80	234.60	566.00	353.60	920.60	280.70	622.00	367.70	29%	225,907.99
52	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية			0.00	65%	0%	0%	5%	636.80	234.60	566.00	353.60	1,125.40	277.50	622.00	371.30	50%	0.00
أ-52	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	219.00	6,343.00	1,389,117.00	0%	16%	0%	8%	431.80	234.60	566.00	353.60	772.70	280.70	622.00	367.70	3%	48,106.23
60	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Tests علي طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق																	
ج-60	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	1.00	50,976.00	50,976.00	50%	3%	0%	2%	636.80	234.60	566.00	353.60	920.60	280.70	622.00	367.70	23%	11,700.30
أعمال الخرسانات																		
61	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	13.91	1,813.00	25,215.20	0%	35%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	772.70	280.70	622.00	367.70	7%	1,834.76
الحديد بجميع انواعه																		
69	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتي 12م بالبر	38.86	30,205.00	1,173,645.48	68%	0%	0%	5%	431.80	234.60	566.00	353.60	772.70	280.70	622.00	367.70	54%	632,412.03
أعمال الجزيرة																		
114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test علي طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق																	
ج-114	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	1.00	51,014.00	51,014.00	50%	3%	0%	3%	636.80	234.60	566.00	353.60	920.60	280.70	622.00	367.70	23%	11,729.36
أعمال الخرسانات																		
117	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالجزيرة بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش	172.31	4,825.00	831,395.75	0%	23%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	772.70	280.70	622.00	367.70	5%	41,222.59
الحديد بجميع انواعه																		
121	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) اطوال حتي 12م بالجزيرة	62.81	30,730.00	1,930,151.30	68%	0%	0%	6%	431.80	234.60	566.00	353.60	772.70	280.70	622.00	367.70	54%	1,040,820.44
الإجمالي الكلي																		
2,013,733.69																		

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الإستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRAمهندس / أمجد
مهندس /
15/10/2023
مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس إرشاد فكري
مهندس /
مهندس /تحريراً في سنة 2023
قرش
يبلغ إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : المقات
بمعد ،
تحريراً في سنة 2023المحاسب /
على الحساب / نهجياً
غير الواردة بمك الشروط أعتمت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2023

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى

مهندس / محمد ناصر طليخ

تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01																		
28-Feb-2023														الي		01-Feb-2022		
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
					حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار		
أعمال البر																		
أعمال الخوازيق																		
51	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشاري	21.899	53,049.00	1,161,720.05	65%	0%	0%	6%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	24%	280,797.66
52	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية																	
1-52	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	328.5	6,343.00	2,083,675.50	0%	16%	0%	8%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	3%	62,243.81
الحديد بجميع انواعه																		
69	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالجزيرة	77.73	30,205.00	2,347,834.65	68%	0%	0%	6%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	35%	823,405.95
أعمال الجزيرة																		
أعمال الجسات والحفر والردم																		
98	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات																	
1-98	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	55.29	122.00	6,745.60	0%	0%	0%	21%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	0%	0.00
أعمال الخوازيق																		
114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test علي طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق																	
114-ج	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	5.00	51,014.00	255,070.00	50%	3%	0%	3%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	19%	48,853.73
أعمال الخرسانات																		
115	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات ويدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	10.86	1,844.00	20,031.06	0%	35%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	7%	1,308.94
116	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي	1330.56	3,529.00	4,695,546.24	0%	28%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	5%	245,465.38
117	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش																	
117-د	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	282.63	4,825.00	1,363,689.75	0%	23%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	4%	58,558.44
الحديد بجميع انواعه																		
121	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالجزيرة	119.81	30,730.00	3,681,761.30	68%	0%	0%	6%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	35%	1,291,225.58

راجع فرج على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / أحمد

15/10/2023

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / إيهاب زكري

مهندس / إيهاب زكري

مهندس / إيهاب زكري

مهندس / إيهاب زكري

مهندس / إيهاب زكري

نحرياً إلى سنة 2023 المحاسب /

فرانز جانيه

ودفع إلى المقاول مبالغ نظري الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفاتورة غير الواردة بمسك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة

نحرياً إلى سنة 2023

مدير المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد

مهندس / جهاد محمد

مهندس / جهاد محمد

مهندس / جهاد محمد

مهندس / جهاد محمد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / أحمد محمد نصر طه

مهندس / أحمد محمد نصر طه

مهندس / أحمد محمد نصر طه

مهندس / أحمد محمد نصر طه

مهندس / أحمد محمد نصر طه

تاريخ التعاقد :- 2022-10-11

مستخلص فروق اسعار رقم (03)

المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01

تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01																		
28-Feb-2023														الي		01-Feb-2022		
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
					حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار		
أعمال المجرى المائي																		
أعمال الخوازيق																		
151	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة واختبارات اللحامات	38.60	56,185.00	2,168,995.51	65%	0%	0%	8%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	24%	524,264.74
153	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية																	
153-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	275.00	15,473.00	4,255,075.00	0%	19%	0%	11%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	4%	150,940.90
157	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test علي طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق																	
157-ب	قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شاملة الدهان بمادة مقاومة للصدأ	2.00	112,986.00	225,972.00	50%	3%	0%	5%	636.80	234.60	566.00	353.60	873.60	278.40	566.00	353.60	19%	43,280.57
أعمال الخرسانات																		
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي	1835.40	4,242.00	7,785,766.80	0%	28%	0%	13%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	5%	407,010.42
الحديد بجميع انواعه																		
164	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالنيل	456.53	31,279.00	14,279,895.71	68%	0%	0%	8%	431.80	234.60	566.00	353.60	654.50	278.40	566.00	353.60	35%	5,008,083.11
الإجمالي الكلي																		
8,945,439.22																		

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس / محمد ناصر طه

مدير المشروعات الهندية
مهندس / جهاد محمد سعد

تحريراً في سنة 3 المحاسب /
فرش جنه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات : غير الواردة بهك الشروط أعتدت من
بمعد مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2023

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد نكري

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / أحمد م

15/10/2023

مهندس /

مهندس /

رؤف فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مستخلص 4 عن الفترة من																			01-Mar-2023	الي	31-Mar-2023	تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المنفذة بالمستخلص	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
أعمال البر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

المستشار العام
شركة سيمترا SYSTRA

مهندس / أحمد
مهندس / 15/01/2023
مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد نكري
مهندس / IR
مهندس /

تمروا في سنة 2023

بالإشارة إلى...

ملاحظة :...

بحد ،

تحريراً في سنة 2023

المحاسب /

على الحساب / نهجياً

بإشارة إلى...

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2023

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الأولى

مهندس / محمد طربخ

الأعمال المنفذة بالمشروع

مدير المشروع (المستأجر)

الموقع 1

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروعات (الهيئة)

التوقيع / ٥٤٨

مدير المکتب الفني (السعداء جروب)

التوقيع/

البرنامج الزمني لمستخلص فروق اسعر رقم 4

أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

بيان البند		الكمية بالتعاقد	الوحدة	المنفذ خلال مده المستخلص	المنفذ الاجمالي	الموقف	الأعمال المنفذة بالمشروع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							2022						2023						2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
أعمال البر													2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو

مدير المشروع (السعداء جروب)

مدير المكتب الفني (السعداء جروب)

مدير المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع