

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقا للمقد	كمية البند بالمقاييس المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قروش / جنيه							قروش / جنيه	قروش / جنيه	قروش / جنيه	
2-1	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبخة) مما يؤثر على معدلات التنفيذ ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وذلك بعد أن تكون بجانب القطاع لتجنب لم تحميلها لنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	34.00	35000	م3	0	30712	30712	جاري	1044208.00	0	1044208.00	يراعي تطبيق نصوص العقد مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
	- علاوة زيادة السورلا 1 جنيه/3م ابتداء من 4/5/2023											
	علاوة مسافة نقل ناتج الحفر (15 كم)	15.95	35000	م3	0	30712	30712	جاري	489856.40	0	489856.40	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
	علاوة زيادة السورلا بعد تاريخ 4/5/2023	1.00	35000	م3	0	30712	30712	جاري	30712.00	0	30712.00	
1-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمه وبسلك لا يزيد عن 25 سم أعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالعماء الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											التقارير (المبدئي - الإسيوي - الشهرى) متواجدة.
	- في حالة طلب جهاز الإنشرف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.											
	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان											
	- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل											
	- السعر لا يشمل القيمة المحجورة.											لوحات المشروع متواجدة
	لمسافة النقل حتى 2 كم (ابتداء من سبتمبر/2023)	71.70	14800	م3	0	12762	12762	جاري	915035.40	0	915035.40	
	لمسافة النقل حتى 2 كم (ابتداء من: 2024/3/22)	74.50	17200	م3	0	16029	16029	جاري	1194160.50	0	1194160.50	
	علاوة مسافة نقل (26.73) كم	37.095	32000	م3	0	28791	28791	جاري	1068002.15	0	1068002.15	
	قيمة المواد المحجورة للأثره بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	32000	م3	0	28791	28791	جاري	1289836.80	0	1289836.80	
1-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12% والتدرج الورد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس لجلوس عن 40% وألا يزيد الانتمصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالعماء الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	151.00	990	م3	0	939	939	جاري	141789.00	0	141789.00	البرنامج الزمني متواجد
	- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم											
	- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان											
	- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.											
	(لمسافة النقل حتى 20 كم ابتداء من شهر سبتمبر / 2023)											
	علاوة مسافة نقل (96 كم)	98.80	1800	م3	0	939	939	جاري	92773.20	0	92773.20	
	كارتة توريد لاس	25.00	1800	م3	0	939	939	جاري	23475.00	0	23475.00	
	قيمة المواد المحجورة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك 30% + 12% استقطاعات	112.00	1800	م3	0	939	939	جاري	105168.00	0	105168.00	
1-6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوتكستائل متسود للتدخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	60.00	19591.15	م2	0	18074	18074	جاري	1084440.00	0	1084440.00	
الإجمالي												
إجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخه المستخلص												
إجمالي قيمة الاستقطاعات												
إجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
إجمالي قيمة المستخلص رقم (1)												

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريرا في 2024
مهندس احمد عراقي حسين
رئيس الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سابق صرفها إلى
سنة 2024
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات رقم الواردة بسلك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
الاسم / مهندس شعبان
التوقيع /
مهندس المشروع
الاسم /
التوقيع /

استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
الاسم /
التوقيع /
مهندس المشروع
الاسم /
التوقيع /

تحريرا في 2024
الشركة العامة
الاسم /
التوقيع /
مهندس المشروع
الاسم /
التوقيع /

