

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٣) لمشروع استكمال اعمال الكمين
الامنى بجوار كوبرى البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا/الاقصر الصحراوى الشرقى
تنفيذ (شركة الفاتح للمقاولات العامة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢١٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

المرفقات :

عدد ()

استمارة الاعتماد الحرف

رقم	بيانات الفواتير	الختم ذو التاريخ
رقم	جنية	قرش
١٠٦٤	٢٢١	٥٠
٢٢١	٥٠	

مصلحة التأمينات العامة والكبار
قسم
المبلغ المستحق إلى شركة الفاتح للقاولات العامة
الطلبات طبية أو ..
بموجب
مستخلص خارجي رقم ٣
صدار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط .

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				
عدد المرفقات	بيانات	فرش	جنية	قسم	فرع	اصل
١٠	استكمال الكتيب الامن بيوار كورس	٥٠	٢١	٢٤	١٢	١
٥٠	منه امان قطوع طريق قنا / انا حدة	٥٠	٢١	اجمالي الاصل		
	بيانات الاستقطاعات		جنية	ملزم		
	عادي إضافي دمغة توقيع					
	فرش جنية فرش جنية فرش					
	رسم الدمغة					
	المطلوب صرفها					

رئيس المصلحة

(۱) اقرار کاتب سبیل الح

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة به

(او) ہاں المبلغ مضاف بحساب .

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع ، فى _____ سنة

شك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(ج)

(١) رقم للمستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") — امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الحکم نو التاریخ .. (۲) مجیب

(۱) قید او

(۵) لارج فی کشف

(۶) استلمت

شيك / إنن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في — سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ عن عملية

1- عمل ابدال الكمبر الامم بجوار كوبر بجا ١ بطنطا من امل تطوع
طريق قنا / ادفق الصراوى الى قنا

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٠٠٠	٤٩٧٤	جملة الاعمال ٥٧ { ٨٥,٥٠
٨٩٠٠	٢٨٢٤	السابق صرفه ٢٧ ٩٩٢
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
١٤٩٧١٠		المستحق صرفه
٨٥٤٧٨/٥٠		جملة الاستقطاعات
٢٠٦٤	٢٢١,٥٠	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الفاتح للمقاول العام وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/٨٩/٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /



عماد حسين

رقم البند	نوع العمل	اللفة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنه						فرش	جنه	فرش	جنه	
١	بالمتر المسطح تكسير الأسفلت باى سمك	١٥٠	م.ط	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠				٣٠٠,٠٠	* مكتب الموقع موجود
١	بالمتر الطولي عمل جسات لاختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م	٦٥٠	م.ط	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠				١٣,٠٠٠,٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	١٠٠	م.٣	٥٥٠,٠٠	١٨٢,٠٠	٧٣٢,٠٠	٧٣,٢٠٠,٠٠	٧٣,٢٠٠,٠٠				٧٣,٢٠٠,٠٠	* العمال متواجدين
٦	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة خالية من المواد العضوية	١٩٠	م.٣	٣٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٧٧,٩٠٠,٠٠	٧٧,٩٠٠,٠٠				٧٧,٩٠٠,٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدين
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات	٢١٥٥	م.٣	١٠٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٢٨٠,١٥٠,٠٠	٢٨٠,١٥٠,٠٠				٢٨٠,١٥٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم	٢١٥	م.٣	١٥٠,٠٠	٨٨,٠٠	٢٣٨,٠٠	٥١,١٧٠,٠٠	٥١,١٧٠,٠٠				٥١,١٧٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعمدة)	٢٩٩٠	م.٣	٦٩,٠٠	٣,٠٠	٧٢,٠٠	٢١٥,٢٨٠,٠٠	٢١٥,٢٨٠,٠٠				٢١٥,٢٨٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والسلام والاسقف وبروزاتها والكمرات والطبقات والدراري	٣٨٤٥	م.٣	٦٥,٠٠	٥,٠٠	٧٠,٠٠	٢٦٩,١٥٠,٠٠	٢٦٩,١٥٠,٠٠				٢٦٩,١٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين بارد وجهين متعامدين لزوم اسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصبة الردم الملامسان للردم	٨٠	م.٣	٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٥,٠٠	٣٣,٢٠٠,٠٠	٣٣,٢٠٠,٠٠				٣٣,٢٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	١٥٠	م.٣	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠				٧,٢٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم	٢٢٠	م.٣	٦٥,٠٠	٦٦,٠٠	١٣١,٠٠	٢٨,٨٢٠,٠٠	٢٨,٨٢٠,٠٠				٢٨,٨٢٠,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم	٢٠٠	م.٣	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠				٩,٦٠٠,٠٠	



الشركة المطبعة : محمد ابراهيم محمد

المهندس المشرف : احمد محمد النوي

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبد الرحمن محمد حسين



مدير عام الشؤون المالية والإدارية : / أحمد علي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : / أحمد علي

عماد حسين

١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصية المباني	٢٨٥٠	٢م	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٤٧٠,٢٥٠,٠٠	٤٧٠,٢٥٠,٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعية مايكا او بازلت	٧٤٥	٢م	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٤,٩٠٠,٠٠	١٤,٩٠٠,٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات اسمنتية ١٥*٣٠*٥٠	٢٥٠	٢م	٦٠,٠٠	٥١,٠٠	١١١,٠٠	٢٧,٧٥٠,٠٠	٢٧,٧٥٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك	٢٦٠	٢م	١٠٠,٠٠	٩٣,٠٠	١٩٣,٠٠	٥٠,١٨٠,٠٠	٥٠,١٨٠,٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠x٣٠x٣ سم	٢٩٠	٢م	٤٠,٠٠	٢٩,٠٠	٦٩,٠٠	٢٠,٠١٠,٠٠	٢٠,٠١٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات	٤٤٠	٢م	٣٠,٠٠	١٦,٠٠	٤٦,٠٠	٢٠,٢٤٠,٠٠	٢٠,٢٤٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٤٦٥	٢م	٣٠,٠٠	٢٤,٠٠	٥٤,٠٠	٢٥,١١٠,٠٠	٢٥,١١٠,٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم	٥٥	٢م	٤٠,٠٠	٣١,٠٠	٧١,٠٠	٣,٩٠٥,٠٠	٣,٩٠٥,٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	١٤٠٠	٢م	٣,٠٠	٣,٠٠	٦,٠٠	٨,٤٠٠,٠٠	٨,٤٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية	٢٣٠	٢م	٨٠٠,٠٠	٣٣٤,٠٠	١١٣٤,٠٠	٢٦٠,٨٢٠,٠٠	٢٦٠,٨٢٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل	١٧٠	٢م	٢٤٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٥٧,٨٠٠,٠٠	٥٧,٨٠٠,٠٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية سافينو او جيرفيانو	٢٠٠	٢م	٧٩٥,٠٠	٤٩٩,٠٠	١٢٩٤,٠٠	٢٥٨,٨٠٠,٠٠	٢٥٨,٨٠٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى	١٧٠	٢م	١٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠	٢٩,٧٥٠,٠٠	٢٩,٧٥٠,٠٠
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسقف فيوتك او خشب	١٥٠	٢م	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم	٥٤٠٠	٢م	١٠,٠٠	٦,٠٠	١٦,٠٠	٨٦,٤٠٠,٠٠	٨٦,٤٠٠,٠٠
٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة	٥٨٠٠٠	طن	١٣,٠٠	٦,٠٠	١٩,٠٠	١,١٠٢,٠٠	١,١٠٢,٠٠



الشركة المنفذة : محمد ابراهيم محمد

المهندس المشرف : احمد محمد النوي

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين



عماد حسين

٣٤	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية	١٠٥	كجم	١٥٠٠,٠٠	٦٤٩,٠٠	٢١٤٩,٠٠	٢٢٥,٦٤٥,٠٠	٢٢٥,٦٤٥,٠٠
٣٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج مجلفن سمك ١,٥	٦٤٠٠٠	طن	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠
٣٦	بالعدد عمل اشابر حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالمباني	١٥	عدد	٣٤٩,٠٠	١٧٩,٠٠	٥٢٨,٠٠	٧,٩٢٠,٠٠	٧,٩٢٠,٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المظلى صينى	٤٤٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٨,٨٠٠,٠٠	٨,٨٠٠,٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مظلى صينى فرز اول	٧٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي	٢٧٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز	٣٣٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب خلاط مياه لحوض غسيل الايدي	٢٧٥٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	١١٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	١٤٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٦,٠٠	٨٤٠,٠٠	٨٤٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم	١٦٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٣٢٠,٠٠	٣٢٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي	٦٣٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١,٢٦٠,٠٠	١,٢٦٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ "	٧٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيفوت جليتراب	١٥٦٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٥٦٠,٠٠	١,٥٦٠,٠٠



الشركة المفلة : محمد ابراهيم محمد


المهندس المشرف : احمد محمد النوي

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبد الرحيم محمد حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أحمد علي

مدير عام إدارة المراقبة للمنطقة العامة : م / عماد حسين



١٩	بالعدد توريد وتركيب مزارب جرجورى لصرف مياه الامطار من PVC	١٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠		
٥٠	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م و لآي عمق	٥٧٥٠	عدد	٣,٠٠	٢,٠٠	٥,٠٠	٢٨,٧٥٠,٠٠	٢٨,٧٥٠,٠٠		
٥١	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الانواع	٢٧٥	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠		
٥٢	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع	٤٥٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠		
٥٣	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ " من اجود الانواع	٥٥٥	عدد	٣,٠٠	١٠,٠٠	١٣,٠٠	٧,٢١٥,٠٠	٧,٢١٥,٠٠		
٥٥	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٢ لأكور ١ " من اجود الانواع	٧٥٠	عدد	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠		
٥٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم	٢٣٠	م	٨,٠٠	٩,٠٠	١٧,٠٠	٣,٩١٠,٠٠	٣,٩١٠,٠٠		
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغط بضغط لا يقل عن ١٠ بار	٧٢٠	م	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٢,٢٤٠,٠٠	١٢,٢٤٠,٠٠		
٦١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولي بروبلين قطر ١ "	٢٧٠	م	٠,٠٠	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٧,٨٣٠,٠٠	٧,٨٣٠,٠٠		
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولي بروبلين قطر ٢ "	٦٧٥	م	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠		
٦٤	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ من البلاستيك المقوي	١٣٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠		
٠	اعمال الكهرباء									
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ١٨ خط	٨٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠		
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٤ خط	١٠٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠		
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠x٣) مم ٢ ألومنيوم مسلح	١٢٥٠	م	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠	٦٢,٥٠٠,٠٠		




الشركة المطلة : محمد ابراهيم محمد

المهندس المشرف : احمد محمد الوبي

مدير المشروع : محمود احمد قزاد

مدير عام التشغيل والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسن



م / عماد حسين

夫

31/1/8

5

عبدالحليم محمد حسين

أ / أحمد عباس

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عباس

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقا

م / عماد حسين

٢٢	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك	عدد	٥٥٠	٥٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي	عدد	٦٢٠	٥٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٢,٤٨٠,٠٠	٢,٤٨٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٦	عدد	٣٢٠	١٠,٠٠	٢٥,٠٠	٣٥,٠٠	١١,٢٠٠,٠٠	١١,٢٠٠,٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع	عدد	٣١٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	١,٢٤٠,٠٠	١,٢٤٠,٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات	عدد	٣١٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	١,٢٤٠,٠٠	١,٢٤٠,٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون	عدد	٣١٠	٢,٠٠	٥,٠٠	٢,٠٠	٦٢٠,٠٠	٦٢٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب نر جرس من اجود الانواع	عدد	٨٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان	عدد	٢٩٠٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	١,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	عدد	٩٠٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	١,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد	عدد	٤٠٠٠٠	٢,٠٠	٥,٠٠	٢,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	م	٣٥٠	١٠٠,٠٠	٧٩,٠٠	١٧٩,٠٠	٦٢,٦٥٠,٠٠	٦٢,٦٥٠,٠٠
إجمالي المستخلص								
قيمة المستخلص السابق								
صافي قيمة المستخلص الحالي								
٤,٩٧٤,٦٠٠,٠٠								
٣,٨٢٤,٨٩٠,٠٠								
١,١٤٩,٧١٠,٠٠								



الشركة المنفذة : محمد ابراهيم محمد

المهندس المشرف : احمد محمد النوي

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى



مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية : أ / أحمد عيسى

٤٩٧٤٦٠٠	جملة الاعمال
٣٨٢٤٨٩٠	السابق صرفه
١١٤٩٧١٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٥٧٤٨٥.٥	تأمين
٢٧٩٩٣	دمغات
٨٥٤٧٨.٥	جملة الاستقطاعات

٨٥٤٧٨.٥	الاستقطاعات
١٠٦٤٢٣١.٥	الصافي

١ مس

