

مستخلص رقم (٥) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن مشروع :-

المعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

شامله المدة من ٢٠٢٤/١١/٢٢ الى ٢٠٢٤/١٢/١

رقم البيد	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقايضة	السعر بعد المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المنتجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٥٣٣٩٤٧,٢٠		٥٣٣٩٤٧,٢٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٢٣٠٤٧٩٢,٠٠		٢٣٠٤٧٩٢,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تكوين طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	١٠٩٠٠٠	٢٥٩٧,٩٢	١١١٥٩٧,٩٢	جاري	٨٧٠٤٦٣٧,٧٦		٨٧٠٤٦٣٧,٧٦	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالمتر اعمال توريد واصفاه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	٣٢١٦	٧٥,٣٠	٣٢٩١,٣٠	جاري	٩٢١٥٦٤٠,٠٠		٩٢١٥٦٤٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	١٠٩٠٠٠	٢٥٩٧,٩٢	١١١٥٩٧,٩٢	جاري	٥٣٩٠١٧٩,٥٤		٥٣٩٠١٧٩,٥٤	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٩٩٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	جاري	٣٠٨٤٤٨٠,٠٠		٣٠٨٤٤٨٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٩٩٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	جاري	٣٤٠٢٠٠,٠٠		٣٤٠٢٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٥٤٨٧٦٠,٠٠		٥٤٨٧٦٠,٠٠	
الاجمال												
خصم ٠,٥ % طبقا للمقايضة												
الاجمالى بعد الخصم												
							٦٢٣٦٩٥٤١,٧١		٦٢٣٦٩٥٤١,٧١		٦٢٣٦٩٥٤١,٧١	

الجهة المالكة

تحرياتي: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

مدير المشروع الاستشاري

مهندس المشروع

المحاسب

م/ هشام حامد احمد

م/ على عبدالحامد محمد

م/ محمود محمد عبدالسلام

مهندس/

مدير عام الصيانة

عبدالرحيم محمد حسين



رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين



٦٢٣٦٩٥٤١.٧١	جملة الاعمال
٥٧٦٥١٦٩٣	السابق صرفه
٤٧١٧٨٤٨.٧١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٣٦)

الاستقطاعات	
٢٣٥٨٩٢.٤	تأمين
١١٣٦٢٨.٤	دمغات
١٧٥٠	معمل قنا
٢٤٥	%١٤
٣٥١٥١٥.٨	جملة الاستقطاعات

٣٥١٥١٥.٨	الاستقطاعات
٤٣٦٦٣٣٢.٩١	الصافي



[Handwritten signature]

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٥) لمشروع اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى قنا/قناطر نجع حمادى/ابوتشت(القطاع الاول)من نجع الجامع حتى فاو بحرى بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية(حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٦٠ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

مستخلص
١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٥ عن عملية

البركال رفع كفاءة الطريق الزراعي من / مناطق بلع لاس / بوشة / القطاع
(الاول) من على الجانبي من قنا لبحر بطول ١٦ كم من المار به الراس (طاه كبريه)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٧١,٥٤١ ٢٦٩ ٦٢	جملة الاعمال ٢٤٥ ٨٩٢,٤٠	تأمين ٥%
٧٩٢ ٦٥١ ٥٧	السابق صرفه ١١٢ ٦٤٨,٤٠	دمغات
	١٩٩٥,٠٠	خصم معمل المنطقة
٧١,٨٤٨ ٧١٧ ٤	المستحق صرفه	
٨٠,٢٥١ ٥١٥ ٢	جملة الاستقطاعات	
٩١,٢٢٩ ٢٦٦ ٤	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفهر العترة للمقابلة - العمومي المثل

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/١٢/٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص


عدد (١) تقرير معمل المنطقة ٢٢٦

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

١٣/١٢

استمارة الاعتماد الحرف

بيانات الفواتير				رقم
رقم	تاريخ	جنية	قرش	الختم ذو التاريخ
	٢٠٢٢	٢٢٢	٩١	
	الجميلة	٢٢٢	٩١	كشف المراجعة رئيس القسم

مصلحة الهيئة العامة للطرق والنقل
 قسم
 المبلغ المستحق إلى شركة الفهد المهندسة للقادلا - العموم المتكامل
 الطلبات طية أو ..
 بموجب
 صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

تَقْرِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

[illegible]

الختم ذو التاريخ

روحه

رئيس المصلحة

علامہ
۳۸
سنہ

م/ عمار حسين

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات. _____ الامضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد التخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف _____ الأمضاء

(أو) بالن للمبلغ مضاف بحساب _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____ تاريخ _____ الإحصاء _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتد حسب
سرك
اذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات إذن صرف

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) ————— إمضاء الكاتب المنبر

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
امضاءات مع ظفر الشطب

إمضاءات موظفي الشطب
الختم أو التاريخ .. (٣) سجب
شيك / إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنهط

(٣) سجب / إن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط
(٤) قيد أو سجل الشبكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب الممنوط

(٥) ادرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب الممنوط

(٥) ادرج في كشف الشبكات / الحوالات
(٦) استلمت شبك / اذن صرف
رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط
إمضاء طالب أو كاتب الشطب

(٦) استلمت / إذن صرف / إمضاء طالب أو كاتب الشطب / فى —