



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
{ الشرقية - الدقهلية }  
إدارة العقسود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر  
{ القطاع الأول } اتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى  
من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ٤ }  
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢ / ٧ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار  
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م. الكبارى

م. الكبارى



مارة لاعتماد الصرف  
مصلحة: السيد محمد بن عبد الله

| بيانات الفواتير |         |         |     |
|-----------------|---------|---------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيه    | قرش |
|                 |         | ٩٢٢٠٢٢٠ | ٧   |
|                 |         |         | ٨   |
|                 |         |         | ١٤  |
| الجملة          |         | ٩٢٢٠٢٢٠ | ٦   |

(ب) الكاتب المنوط

## المختتم ذو التاريخ

## رئيس المصلحة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل: —————

يعتمد سحب

شيك

إذن صرفه

## وكيل الحسابات

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(۱)

|          |                            |                       |                 |                                                                                                           |
|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شاهد     | رقم :                      | إمضاء الكاتب المنوط : | (٣) سحب         | الختم ذو التاريخ<br> |
| إذن صرف  |                            |                       |                 |                                                                                                           |
| الشيكات  | تحت رقم :                  | إمضاء الكاتب المنوط : | (٤) قيد في سجل  |                                                                                                           |
| الحوالات |                            |                       |                 |                                                                                                           |
| الشيكات  | رقم :                      | إمضاء الكاتب المنوط : | (٥) أدرج في كشف |                                                                                                           |
| الحوالات |                            |                       |                 |                                                                                                           |
| شيك      | امضاء طالب أو كاتب التصدير |                       | (٦) استلمت      |                                                                                                           |
| إذن صرف  | في سنة ٢٠٢                 |                       |                 |                                                                                                           |

|                |            |
|----------------|------------|
| رقم المستخلص   | ج          |
| تاريخ المستخلص | ٢٠٢٤/٠٧/٠٢ |

٣٣، ٢٧

الجمهورية العربية السورية  
وزارة الدفاع  
مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية

رئيس المركز  
*[Signature]*

معاون سياسي  
الدكتور محمد جعفر الدلقاوي

7/25

مہینہ: \_\_\_\_\_

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٤ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥٠٩ العقد رقم بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢

| رقم البند | البند                                    | الفئة |      | مقدار العمل السابق | مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                      |
|-----------|------------------------------------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                          | قرش   | جنيه |                    |                                     |                                      |                                      | قرش            | جنيه                 |                                                                              |
| ١         | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية   | ١٧    | -    | ٤٨٥                | -                                   | ٤٨٥                                  | -                                    | -              | ٨٢٤٥                 | ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد                                         |
| ٣         | أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة     | ٨٠    | -    | ٥١٢٠               | -                                   | ٥١٢٠                                 | -                                    | -              | ٤٠٩٦٠٠               | ٢- معمل الموقع متواجد .                                                      |
| ٤         | أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات | ٥     | -    | ٩٨٠٠               | -                                   | ٩٨٠٠                                 | -                                    | -              | ٤٩٠٠٠                | ٣- مهندس معمل الموقع متواجد .                                                |
| ٥         | أعمال توريد وفرش طبقة أساس               | ٣٨٥   | -    | ٦٧٨٠               | ٢٢٠٠                                | ٨٩٨٠                                 | -                                    | ١٠٠٠٠          | ٣٤٤٧٣٠٠              | ٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .                                                 |
| ٦         | أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم             | ٢٧    | ٧٥   | ٢١٠٠٠              | ٧٢٥٠                                | ٢٨٢٥٠                                | ٥٠                                   | -              | ٧٨٣٩٣٧               | ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع                                       |
| ٧         | أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم          | ١٤٣   | -    | ١٣٠٠٠              | ٥٤٤٠                                | ١٨٤٤٠                                | -                                    | ١٠٠٠٠          | ٢٦٢٦٩٢٠              | ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل                              |
|           | إجمالي الكارتات                          |       |      |                    |                                     | ٧٣٤٥٠٠٢                              | ٥٠                                   | ٢٠٠٠٠          | ٧٣٢٥٠٠٢              | بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .                       |
| ١         | أعمال توريد وفرش طبقة أساس               | ٢٥    | -    | ٦٧٨٠               | ٢٢٠٠                                | ٨٩٨٠                                 | -                                    | -              | ٢٢٤٥٠٠               | ٧- مدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة                                |
| ٢         | أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم          | ٣     | -    | ١٣٠٠٠              | ٥٤٤٠                                | ١٨٤٤٠                                | -                                    | -              | ٥٥٣٢٠                | بالمستخلص .                                                                  |
|           | إجمالي الكارتات                          |       |      |                    |                                     | ٢٧٩٨٢٠                               | -                                    | -              | ٢٧٩٨٢٠               | ٨- التقارير متواجدة .                                                        |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | ٩- بوليصة التأمين متواجدة .                                                  |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | ١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .                                       |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | ١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .                          |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | ١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥) أساس لحين ورود تقارير المعمل .  |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | ١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين ورود تقارير المعمل . |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | مهندس العملية                                                                |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | الاسم                                                                        |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | التوقيع                                                                      |
|           |                                          |       |      |                    |                                     |                                      |                                      |                |                      | ٧٦٠٤٨٢٢ ٥٠ ٢٠٠٠٠ - ٧٦٢٤٨٢٢ ٥٠                                                |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥٧١٧٣٩٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاوم  
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاوم مبلغ : ١٨٨٧٤٢٧,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم  
تحريراً فى سنة روجع فوجد على صحة

مدير الأعمال الاسم  
تحريراً فى سنة

مهندس الشركة الاسم  
أقر بحجة ذلك

الاسم



٣٠٨٥