

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص
جاري (1)

عن عملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قنص) نطاق الشركة من الكم 570+460 الى 571+960 من الكم بطول 1.5 كم (بالامر المباشر) نطاق العقد 570+460 إلى 570+960 بطول 0.500 كم

العقد رقم : (2024/2023/1480) بتاريخ : 29/04/2024

تنفيذ شركة / شركة العاصمة جروب للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 24/10/2024



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجorie.			3م				جاري1			العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (الميدنى - الشهرى-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد	
		71.7	8619.14	3م	0.00	8619	617992.34	0.00	617992.34			
		74.5	43804.56	3م	0.00	8896	662752.04	0.00	662752.04			
							1280744.38	0.00	1280744.38			
3-1-1	السعر إبتداء من سبتمبر 2023											
3-1-2	السعر إبتداء من 22/3/2024											
الإجمالى												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستحق صرفه المستخلص رقم (1)												

تحريراً في / / 20 يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائياً

تحريراً في : / / 20

روجع فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة : ا

التوقيع :

عن استشاري المساحة (smart design) :

التوقيع :

عن استشاري دكتور خالد قنديل (KK) :

المكتب الفني :
التوقيع :


عن استشاري سيسترا (SYSTRA) :

التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري :

مدير عام المشروعات
التوقيع :

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /



..... **بند الميزانية**

تقوعات
مهمعة أصلي
مهمعة اضافي
ات
دات

التاريخ..... سنة 20 المقاول

جملة قيمه الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

تحريراً في / سنة 20

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا/قوص) المسافة من الكم ٥٧٠.٤٦٠ الى الكم ٥٧٠.٩٦٠ بطول ٥٠٠.٥٠٠ كم

تنفيذ (شركة العاصمة جروب للمقاولات) .

عقد رقم (١٤٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

العملية الترابية والاصلاحية لرفع القطاع الكرواني السبع
القطاع (١) (١٠٠٠٠) متر الم ٥٧٠، ١٦٠ الى الم ٥٧٠، ١٦٠ بطول ٥٧٠، ١٦٠

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه
١٢٨٠ ١٦٤٤ / ٢٨	جملة الاعمال ٢٦٠ ٢٧٠
	السابق صرفه ٢١ ١٢٦ / ٩٠
	تأمين ٥%
	دمغات
	خصم معمل المنطقة
١٢٨٠ ١٦٤٤ / ٢٨	المستحق صرفه
٩٥ ١٦٥ / ١٠	جملة الاستقطاعات
١١٨٥ ٥٦٩ / ٢٨	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

ووافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١٢/٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



مصلحة الدولة العامة للمنفعة والكفاية

بموجب } ~~سجل خارجي~~

صاحب الحق أو
بسم
بسم باسم
يرسل إليه بالعنوان الآتي :


رقم

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم



(ب) الكاتب المتوط

الختم ذو التاريخ

○

روجع

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

رئيس المصلحة

علامة
سنة

(١٤) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، فى _____ سنة
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 شريك

يعتمد حسب
اذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

_____ في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) ————— إمضاء الكاتب المנוط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة.

إمضاءات موظفي الشطب

الختم نو التاريخ .. (٣) سجب

(۱) قید او سجل

الشيكات / الحوالات

(۵) ادرج فی کشف

الشيكات / الحوالات

(۶) استلمت

شيك / إن صرّف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

سنة _____