

شركة ستي كور للمقاولات و التنمية العمرانية

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٠٢

المنطقة السادسة بنو سويف

المقدم رقم (١٤٣) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/١١/٠٣

تاريخ صدور الأعمال طبقاً للأمر رقم ٢٠٢٥/٠٣/٠٢

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفترة جنيه اسعار	الوحدة	مقدار العمل المسابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير M.C.O	٦٤٠٠	٥٨	م ٢	.	٦٤٠٠	٦٤٠٠	جاري	٣٧١٢٠٠	.	٣٧١٢٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السانفنج تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٦٤٠٠	٢٩٢	م ٢	.	٦٤٠٠	٦٤٠٠	جاري	١٨٦٨٨٠٠	.	١٨٦٨٨٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطهير (R.C.3000)	٣٠٠٠	٢٠	م ٢	.	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	٣ - سيارة ملاكي لجهاز الاشراف متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة سطحه من الخرسانة الاسفلتية على السانفنج تدرج (٣ ب) بسمك ٥ سم	٣٠٠٠	٢٧٢	م ٢	.	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	٦٨٠٠٠٠	.	٦٨٠٠٠٠	٤- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٥	اعمال تحميل ونقل و توريد اثريه صالحه للردم مسافة نقل ٦٠ كم	٢٧٥	١٤٤	م ٣	.	.	.	جاري	.	.	.	٥- المعدات متواجدة
								جاري	.	.	.	
								جاري	.	.	.	٦- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
								جاري	.	.	.	٧- البرنامج الزمنى متواجد
								جاري	.	.	.	٨- والتقارير المبنيه والاسبويه والشهرية متواجده
								جاري	.	.	.	٩- وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
								جاري	٢٩٧٠٠٠٠	.	٢٩٧٠٠٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجده
								جاري	.	.	.	١١- وثيقه التامين متواجده
								جاري	١٩٢٠٠	.	١٩٢٠٠	١٢- تعليه مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف فقط لا غير) لحين و رود نتائج العينات
								جاري	٧٥٠٠	.	٧٥٠٠	
								جاري	٢٦٧٠٠	.	٢٦٧٠٠	
								جاري	٢٩٩٦٧٠٠	.	٢٩٩٦٧٠٠	
								جاري	٢٩٨١٧١٦.٥٠	١٤٩٨٣.٥٠	٢٩٩٦٧٠٠	خصم ٠.٥ % بناء على محضر المفاوضات

تحت الميزانية: ٩.٩٩/٩٩/٠٩

المقول: يوسف شفيق عبد السلام

ALFA

فقط مایوناز و نمک است

شیرین جاتی که دوست دارید

مخاطبتان را بسازد

ت فاکس ۳۷۸۰۰۴ درجی نامه می رسید ۳۷۲۷۰

في صحة تلك ..

استشاري المشروع: ا.م.د. احمد

مهندس المشروع: م. محمد الدازله

ملاحظة : الفئات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

...

يدفع للمقاول مبلغ ٢.٩٨١.٧١٦.٥٠

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الي المكاول
المحاسب /

على الحساب نهائيا



عملية اعمال استكمال الرباطه و السطحيه لطريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق بطول ٣.٥ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحله الاولى المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه) بالامر المباشر

اسم العمل :

شركة ستي كور للمقاولات و التنمية العمرانيه

اسم المقاول :

العقد رقم (١٤٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

٣,١٣٩,٨٢٢.٠٠

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش

جنيه

٥% تامين اعمال

١٤٩,٠٨٥.٨

رسم الدمغه

٦٨,٥٥٠.٣

تكاليف معمل

٠.٠٠

١٤% ضريبه مضافه

٠.٠٠

الارباح ت.ص

٢٨,٣٩٧.٣٠

تعليه مبلغ جنيهه (فقط و قدرة خمسون الف

٥٠,٠٠٠

فقط لا غير) لحين و رود نتائج العينات

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢,٩٨١,٧١٦.٥٠	
	٠.٠٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٢,٩٨١,٧١٦.٥٠	
جمله الاستقطاعات	٢٩٦,٠٣٣.٤٥	
صافى المبالغ المستحق	٢,٦٨٥,٦٨٣.٠٦	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٤١,٩٨٦.٥٠	
التأمينات الاجتماعيه	١٠٢,٢٣٠.٢٨	

يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد