

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٤) لمشروع اعمال رفع كفاءة بعض قطاعات
وصلة قنا (الطريق الصحراوى الشرقى) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الاحمر حتى تقاطع طريق

قنا/سفاجا فى المسافة من كم (١٣) حتى كم (١٥) ومن كم (٢٠) الى كم (٢٣) بطول ٥ كم

تنفيذ (شركة السلام انترناشيونال) .



برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٤٨٠٤٠٧٨٠ عن عملية

~~اعمال تطوير ورشغ آفناء وصيانة قنات المجر واما الرقى به اضمنه نقا المجرى مع المجرى المجرى~~
~~المجرى الاخر منى نقا طهه مع المجرى قنات~~ ~~قنات المجرى~~ ~~منى كم ١٣~~ ~~منى كم ١٤~~ ~~منى كم ١٥~~ ~~منى كم ١٦~~
~~نقطة اجمالى كم المجرى الجارى~~

عن شهر أبريل ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٩٦٤ ٠٥٤١٥	جملة الاعمال	٤٨٠٤٠٧٨٠
١٩ ٠٠١ ٢٣٦١	السابق صرفه	٢٣٤٥٩١٦
	تأمين ٥%	
	دمغات	
	خصم معمل المنطقة	٣٨٦٧١٥
	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٣/ ١١/ ٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٤) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ٦٤٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

رفم

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٨١٦	٥٠
	٩٦٠	٨١٦	٥٠
	الجملة		

رئيس القسم

صاحب الحق أو
رسالة السلام انترناسیونال
یوسب باسم
ویرسل إلیه بالعنوان الآتی :

الختم ذو التاريخ

زوجع

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____
 الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح " برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في _____ سنة _____

شيك

يعتمد حسب

فإن إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") إضضاء الكاتب الموقوف _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سيجب / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المذوق. _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

صفحة ١ من ١
عملية :- أعمال تطوير و رفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الأحمر حتي تقاطع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (١٢) حتي كم (١٥) و من الكم (٢٠) إلى كم (٢٣) بإجمالي أطوال (٥) كم (بالأمر المباشر)
مستخلص رقم (٤) ختامي
المقد رقم :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧٩) بتاريخ : ٨ / ٣ / ٢٠٢٣ م مع / شركة السلام قترناشيوئال للمقاولات و التجارة ش.م.م
في المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٦ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠

الرقم	نوع العمل	المدة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل للمدة	إجمالي العمل للمدة	العمل السابق للمدة	إجمالي العمل للمدة	العمل السابق للمدة	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل و نقل أتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف	٣١,٥٠	م	١٤٨٢٠,١٠٠	١٣٨٨٩,٥٨	١٦٢٠٩٠,٥٨	نهائي	٥١٠٥٨٥٣,٢٧	٠,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد
١-أ	علاوة التحجير باستخدام البلوزرد	٤,٥٠	م	١٤٨٢٠,١٠٠	١٣٨٨٩,٥٨	١٦٢٠٩٠,٥٨	نهائي	٧٢٩٤٠٧,٦١	٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة أساس مثبت و ذلك بإعادة تنوير طبقات الأسفلت و الأساس القائم سُمك ٢٥ سم في الطريق القائم باستخدام مكينة الـ FDR	٥٨,٠٠	م	٤٤٠٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٤٤٠٥٥,٠٠	نهائي	٢٥٥٥١٩٠,٠٠	٠,٠٠	اللوحات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٣	بالطن أعمال توريد و فرش أسمنت لزوم إعادة التنوير القائم وفقا للخطة التصميمية المتعددة و كل ما يلزم لنهـ العمل	١٩٩٥,٠٠	طن	١٢٠٠,٠٠	٣٣,٥٠	١٢٣٣,٥٠	نهائي	٢٤٦٠٨٣٢,٥٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتكـرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع مسافة النقل ٧٠ كم	٢٤٠,٠٠	م	٨٠٠٠,٠٠	١٩٦,٦٣	٨١٩٦,٦٣	نهائي	١٩٦٧١٩١,٢٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني التقرير الشهري والتصف شهري متواجد
٥	أعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الأسفلت المغل متوسطة التطاير (M.C.O) بمعدل ٠,٧٥ : ١ كجم/م ^٢ طبقا لشروط والمواصفات	٢٢,٠٠	م	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٥٢,٥٠	٤٢٠٥٢,٥٠	نهائي	٩٢٥١٥٥,٠٠	٠,٠٠	
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تكـرج (٣ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠,٠٠	م	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٥٢,٥٠	٤٢٠٥٢,٥٠	نهائي	٥٨٨٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	فريق العمل والمعمل متواجد + لوحات المشروع متواجدة + لافتات مشروع متواجدة + بوليصة التأمين متواجده
٧	كـرتات أعمال توريد و فرش طبقة الأساس	٢٥,٠٠	م	٨٠٠٠,٠٠	١٩٦,٦٣	٨١٩٦,٦٣	نهائي	٢٠٤٩١٥,٧٥	٠,٠٠	عدد ١ سيارة متواجدة
٨	كـرتات أعمال إنشاء طبقة سطحية	٣,٠٠	م	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٥٢,٥٠	٤٢٠٥٢,٥٠	نهائي	١٢٦١٥٧,٥٠	٠,٠٠	يراعي بما جاء بمحضر التقييم التسليم الابتدائي
الإجمالي		١٩٩٦٢٠٥٢,٥	٠,٠٠	١٩٩٦٢٠٥٢,٥	١٩٩٦٢٠٥٢,٥	١٩٩٦٢٠٥٢,٥	نهائي	١٩٩٦٢٠٥٢,٥	٠,٠٠	فقط (تسعه عشر مليون وتسعمائة واثنان وستون ألفا واثنان وخمسون و خمسون قرشا لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بالظهر والفرء
تحريرا في سنة ٢٠٠٠
مدير المشروع (الهيئة)
مهندس /
توقيع:
مدير عام المنطقة :-
مدير عام المشروعات :-
مدير عام المنطقة :-
مهندس /
توقيع:
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسني
الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة بقنا

١٩٩٦٢٠٥٢.٥	جملة الاعمال
١٩٠٠١٢٣٦	السابق صرفه
٩٦٠٨١٦.٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٤٨٠٤٠.٨	تأمين
٢٣٤٥٩.٦	دمغات
٢٩٥٠.	معمل قنا
٤٤٢.٥	%١٥
٤٧٥	%١٤
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

(Handwritten signature)



	الاستقطاعات
	الصافي