



مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار السريع الخط الأول (العين السفينة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (العلمين - فوكه) مراحل
اعمال الأساس واعمال الخرسانة المسافة من الكم ٤٤٩,٨٥٠ الى الكم ٥١٠,١٠٠ بطول ٦٠,٢٥ كم

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

كشف رقم جاري (٢)

من بداية العمل حتى: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٠) مؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٠

بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	التسمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
٤	طبعة الأساس												
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا تزيد نسبة نسبة القاذب بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ويتم إردداها على طبقين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمدية الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والثقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المواد المحجوبة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	٢٩٨	م ^٣	١٠٨٩٠,٠٠	٩٣٠٠	٠	٩٣٠٠	٠	٢,٧٧١,٤٠٠	٠	٢,٧٧١,٤٠٠		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٩/١٩ - وثيقة تامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٩/١٩ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة رسوم تحميل الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية												
٥	علاوة مسافة النقل ١٨٢ كم												
١-٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرساته عادية بسمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم /م ^٣ اسمنت بوتلاندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة واستخدام الياف (فايبر جلاس) والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥	م ^٢	٩,٤٨٠	٠	٦,٤٠٠	٠	٦,٤٠٠	٠	٢,٢٧٢,٠٠٠	٠	٢,٢٧٢,٠٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرساته عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة و الاملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوا العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢,٢٠٠	م ^٣	١,٥٠٠	٠	٣٥٠	٠	٣٥٠	٠	٧٧٠,٠٠٠	٠	٧٧٠,٠٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص													
سبعة ملايين و ثمانمائة و ثلاثة و خمسون الف و ثمانمائة و عشرون جنيه مصرى فقط لا غير													

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية) مهندس الاستشاري (المساحة) مهندس الاستشاري (د.سعد الجيوشي) الاستشاري العام (سيسترا) مدير المشروع (الهيئة) مدير عام المشروعات (الهيئة)

م/مصطفى نجم م/محمد خليل م/محمد حسني قياض م/محمد حسني قياض

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عبد مهندس / "التي محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبلغ المبينة يظهره و قدرها حتى صرفها إلى المقاول
تحريراً في: مبلغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
تحريراً في: