

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى
السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 159+000 الى الكم
161+000 اتجاه سمسطا

الشركة المنفذة: الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٢).

اتجاه : سمسطا (١٨٢٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣)


يرجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة بسني سويف

طارق الجزار



مستخلص

عن عملية : استكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسور الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسور الترابي القطاع الأول المسافة من الكم 159+000 إلى الكم 161+000 بطول 2.0 كم اتجاه مسقط رأس (الأمر المباشر).


شاملة المدة من بداية العمل حتى 3 / 1 / 2024

المقر رقم : (1827/2022/2023) بتاريخ : 10 / 4 / 2023

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية المنطقة السادسة

مستخلص جاري (2)

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقا للمقدّر		كمية البند بالمقاييس المعتمدة	الوحدة	مقدّر العمل السابق إجرأه	مقدّر الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدّر الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت		استقطاع أو حجب	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قروش / جنيه								قروش / جنيه			قروش / جنيه		
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مشروب (2 متر) أسفل مشروب الترسية ويستكمل الزبون من 25 سم اعلى من مشروب (2 متر) من مشروب الترسية لاستكمال المشروب الترسية لتشكل الجسم والكتاف (نسبة التحمل بالكيلوواتر حتى 20%) ودشها بالماء الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزبات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الرجاء القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية والقطاعات الهندسية المدنية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمبند بجميع مستلزمات طريق الوصول للصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات الهيئات المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف والكباري وتعليمات الهيئات المشرف. نسبة الدماك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل متر زيادة أو نقصان وحتى 1.5 جنيه / كم ابتداء من 4/5/2023 - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة 2 كم، والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	لمسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمقارضة		60.00	3م	168880	60799	105995	166794	جاري	10007640.00	0	10007640.00	0	البرنامج الوحدى
		علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم ، مسافة النقل 2- 7 كم ، طبقا للمقارضة قبل 4/5/2023		9.80	3م	168880	37658	0	37658	جاري	369048.40	0	369048.40	0	لوحات المشروع متواجدة
		علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم ، مسافة النقل 7 - 26 كم ، طبقا للمقارضة بعد 4/5/2023		10.50	3م	168880	23141	0	23141	جاري	242980.50	0	242980.50	0	رسائل تأمين سلامة المورد متواجدة
		علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم ، مسافة النقل 26 - 28 كم ، طبقا للمقارضة بعد 4/5/2023		39.00	3م	168880	70995	70995	70995	جاري	2768805.00	0	2768805.00	0	مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجدين
		قيمة المواد المحجورة للزبون بالإضافة الى نسبة الدماك 12% + استقطاعات		44.80	3م	168880	60799	70995	131794	جاري	5904371.20	0	5904371.20	0	
		علاوة زيادة السورلا 1.6 جنيه / 3م ، طبقا للمقارضة بعد 4/5/2023		1.60	3م	168880	23141	105995	129136	جاري	206617.60	0	206617.60	0	
	الإجمالي														19,499,462.70
	اجمالى قيمة الأعمال المنقذة حتى تاريخ المستخلص														19,499,462.70
	اجمالى قيمة الاستقطاعات														0.00
	اجمالى قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات														19,499,462.70
	ما سبق صرفه حتى تاريخ : 2023 / 7 / 11														7,020,790.00
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)														12,478,672.70



مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /



ششیک
إذن صرف