



قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 000+70

رقم البند و بيانه : (1) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

الكمية	الموقع الكيلومترى			مقدار العمل السابق	
	مسلك	عرض	طول	الى	من
(الطبان الخارجى) اتجاه القاهرة الخدمة					
10,000.00				70+000	60+000
	10,000.00	الكمية المنفذة خلال المدة			

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 108,621.23 م 3

مهندس الهيئة

الاستشارى

الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

م / ابراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000

رقم البند و بيانه : (3) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية أجهاد (300 - 400) كجم/سم²

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م³

51,111.30

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	من الى	
	طول		
اتجاه خدمة القاهرة (تسارع وتباطؤ كوبري 5)			
3,181.00	600	66+020	65+420
3,181.00	الكمية المنفذة خلال المدة		

م³

54,292.30

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000

رقم البند و بيانه : (9) أعمال تسوية اتربة للجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
8,600.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة القاهرة بعرض 2 م	4300	65+200	60+900	1
8,600.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة القاهرة بعرض 2 م	4300	63+100	58+800	2
28,674.79	الجزيرة الوسطى اتجاة القاهرة	4000	70+000	66+000	3
44,304.96	الجزيرة الوسطى اتجاة العلمين	6000	66+000	60+000	4
72,000.00	الجزيرة بين الرئيسى و الخدمة اتجاة القاهرة	9000	69+000	60+000	5
25,000.00	الجزيرة بين الرئيسى و الخدمة اتجاة العلمين	5000	65+000	60+000	6
187,179.75	الكمية المنفذة خلال المدة				

اجمالى ما تم تنفيذ حتى تاريخه : 241,059.75 م 2

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000

رقم البند و بيانه : (10) أعمال توريد وتشغيل اترية للجزر والاماكن التي يحددها المهندس المشرف

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 55086.40 م3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
2,408.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة القاهرة بعرض 2 م	4300	65+200	60+900	1
2,408.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة العلمين بعرض 2 م	4300	63+100	58+800	2
32,000.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة القاهرة بعرض 13 م	10000	70+000	60+000	3
5,000.00	الجزيرة بين الرئيسي والخدمة	10000	70+000	60+000	4
41,816.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 96,902.40 م3

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000
رقم البند و بيانه : (15) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 169396.31 م3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من	
تسارع و تباطؤ كوبري 6 اتجاة العلمين					
327.90	سن 3	480	68+340	67+860	1
تسارع و تباطؤ كوبري 5 اتجاة العلمين					
794.475	سن 3	680	66+120	65+440	2
اتجاة العلمين (سليب رامب2)					
1119.16		840	65+600	64+760	3
اتجاة القاهرة (سليب رامب3)					
297.14		840	65+940	65+100	4
الطريق خدمة اتجاة العلمين (سليب رامب 4)					
536.49	سن 3	720	68+340	67+620	5
الطريق خدمة اتجاة العلمين (سليب رامب6)					
724.82	سن 3	720	68+340	67+620	6
3,799.98		الكمية المنفذة خلال المدة			

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 173,196.29 م3

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000
رقم البند و بيانه : (15) علاوة أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس لمسافة نقل 30 كيلو
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق :		142935.83	3م
الكمية	الموقع الكيلومترى		مسلسل
	الابعاد (متر)	من الى	
	طول	طريقة الاساس المنفذة	
تسارع و تباطؤ كوبري 6 اتجاه العلمين			
327.90	سن 3	480	68+340
			67+860
تسارع و تباطؤ كوبري 5 اتجاه العلمين			
794.475	سن 3	680	66+120
			65+440
اتجاه العلمين (سليب رامب 2)			
1119.16		840	65+600
			64+760
اتجاه القاهرة (سليب رامب 3)			
297.14		840	65+940
			65+100
الطريق خدمة اتجاه العلمين (سليب رامب 4)			
536.49	سن 3	720	68+340
			67+620
الطريق خدمة اتجاه العلمين (سليب رامب 6)			
724.82	سن 3	720	68+340
			67+620
3,799.98	الكمية المنفذة خلال المدة		
3م	146,735.81	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الخناوي

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع
م / رجب سمير

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع
م / محمود يوسف

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000
رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 169,396.31 م2

الكمية المنفذة خلال المدة	3,799.98
---------------------------	----------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 173,196.29 م3

مهندس الهيئة

الاستشارى
مهندس الاستشاري

الشركة

مهندس الشركة
عبدالله

مدير المشروع

م / محمود يوسف

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / ابراهيم الحناوى

م / رجب سمير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٩) أعمال تسوية اتربة للجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق :	0.00	م ٢
----------------------	------	-----

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
3,880.00	الطيان الخارجى لطريق خدمة القاهرة بعرض ٢ م	1940	60+900	58+960	1
50,000.00	الجزيرة الوسطى اتجاة القاهرة	6000	66+000	60+000	2
53,880.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	53,880.00	م ٢
----------------------------------	-----------	-----

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (١٠) أعمال توريد وتشغيل اترية للجزر والاماكن التي يحددها المهندس المشرف

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م ٣	40000.00	مقدار العمل السابق :
-----	----------	----------------------

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
1,086.40	الطبان الخارجي لطريق خدمة القاهرة بعرض ٢ م	1940	60+900	58+960	1
14,000.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة القاهرة بعرض ١٣ م	1940	60+900	58+960	2
15,086.40	الكمية المنفذة خلال المدة				

م ٣	55,086.40	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :
-----	-----------	----------------------------------

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠
رقم البند و بيانه : (٤) أعمال قشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي بسمك ٥ سم

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق		244460.24		٣م		
طريق الرئيسي اتجاه القاهرة						
الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		مسلسل
	سمك	عرض	طول	الى	من	
4651.5	0.05		400	68+700	68+300	1

4,651.50	الكمية المنفذة خلال المدة
249,111.74	الاجمالى خلال المدة

م ٣	249,111.74	: اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
-----	------------	----------------------------------

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع
م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع
م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (١٥) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوي للمقاولات

مقدار العمل السابق : 142935.83 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من	
طريق الخدمة اتجاه القاهرة					
200.70	سن ١	80	67+120	67+040	1
231.75	سن ١	100	59+680	59+580	2
1,297.80	سن ١	560	67+040	66+480	3
318.15	سن ٢	140	59+740	59+600	4
627.21	سن ٢	276	66+780	66+504	5
363.60	سن ٢	160	67+020	66+860	6
818.10	سن ٢	360	60+280	59+920	7
90.90	سن ٢	40	63+200	63+160	8
293.56	سن ٢	80	66+860	66+780	9
181.80	سن ٢	80	67+100	67+020	10
طريق الخدمة اتجاه العلمين					
3,331.17	سن ٣	4620	63+500	58+880	11
393.30	سن ٣	460	64+260	63+800	12
400.20	سن ٣	580	65+160	64+580	13
280.80	سن ٣	320	67+000	66+680	14
100.02	سن ٣	154	68+894	68+740	15
547.74	سن ١	300	67+000	66+700	16
266.12	سن ١	314	68+894	68+580	17
كوبري ه اتجاه القاهرة					
325.2	سن ٣	160	00+180	00+020	18
249.3	سن ٢	120	00+140	00+020	19
254.7	سن ١	120	00+140	00+020	20
كوبري ه اتجاه العلمين					
170.73	سن ٣	84	00+884	00+800	21
174.51	سن ٢	84	00+884	00+800	22
178.29	سن ١	84	00+884	00+800	23
كوبري ٦ اتجاه القاهرة					
733.895	سن ٣	366	00+936	00+570	24
750.365	سن ٢	366	00+936	00+570	25
766.835	سن ١	366	00+936	00+570	26
كوبري ٦ اتجاه العلمين					
790.81	سن ٣	394	00+394	00+000	27
415.50	سن ٢	200	00+200	00+000	28
424.50	سن ١	200	00+200	00+000	29
تسارع وتباطؤ كوبري ٦ اتجاه العلمين					
629.69	سن ٢	480	68+340	67+860	30
634.34	سن ١	480	68+340	67+860	31
تسارع وتباطؤ كوبري ٦ اتجاه القاهرة					
821.82	سن ٣	680	68+440	67+760	32
827.10	سن ٢	680	68+440	67+760	33
832.47	سن ١	680	68+440	67+760	34
تسارع وتباطؤ كوبري ه اتجاه العلمين					
827.10	سن ٢	680	66+120	65+440	35
832.47	سن ١	680	66+120	65+440	36
تسارع وتباطؤ كوبري ه اتجاه القاهرة					
624.15	سن ٣	580	66+060	65+480	37
629.69	سن ٢	580	66+060	65+480	38
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين (سليم رامب ه,٧)					
2,737.92		1750	68+870	67+120	39
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين (سليم رامب ٣)					
984.60		840	65+940	65+100	40
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين (سليم رامب ٤,٦)					
367.2	سن ٣	720	68+340	67+620	41
367.2	سن ٢	720	68+340	67+620	42
367.2	سن ١	720	68+340	67+620	43
26,460.48		الكمية المنفذة خلال المدة			

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 169,396.31 م٣

مهندس الهيئة

الاستشاري
مهندس الاستشاري

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م/ رجب سمير

مدير المشروع

م/ محمود يوسف

م / إبراهيم الحناوي

م/ رجب سمير

م/ محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠
رقم البند و بيانه : (١٥) علاوة أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس لمسافة نقل ٣٠ كيلو
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوي للمقاولات

٣م		142935.83		مقدار العمل السابق :	
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من	
طريق الخدمة اتجاه القاهرة					
200.70	سن ١	80	67+120	67+040	1
231.75	سن ١	100	59+680	59+580	2
1,297.80	سن ١	560	67+040	66+480	3
318.15	سن ٢	140	59+740	59+600	4
627.21	سن ٢	276	66+780	66+504	5
363.60	سن ٢	160	67+020	66+860	6
818.10	سن ٢	360	60+280	59+920	7
90.90	سن ٢	40	63+200	63+160	8
293.56	سن ٢	80	66+860	66+780	9
181.80	سن ٢	80	67+100	67+020	10
طريق الخدمة اتجاه العلمين					
3,331.17	سن ٢	4620	63+500	58+880	11
393.30	سن ٣	460	64+260	63+800	12
400.20	سن ٣	580	65+160	64+580	13
280.80	سن ٣	320	67+000	66+680	14
100.02	سن ٣	154	68+894	68+740	15
547.74	سن ١	300	67+000	66+700	16
266.12	سن ١	314	68+894	68+580	17
كوبري ٥ اتجاه القاهرة					
325.2	سن ٣	160	00+180	00+020	18
249.3	سن ٢	120	00+140	00+020	19
254.7	سن ١	120	00+140	00+020	20
كوبري ٥ اتجاه العلمين					
170.73	سن ٣	84	00+884	00+800	21
174.51	سن ٢	84	00+884	00+800	22
178.29	سن ١	84	00+884	00+800	23
كوبري ٦ اتجاه القاهرة					
733.895	سن ٣	366	00+936	00+570	24
750.365	سن ٢	366	00+936	00+570	25
766.835	سن ١	366	00+936	00+570	26
كوبري ٦ اتجاه العلمين					
790.81	سن ٣	394	00+394	00+000	27
415.50	سن ٢	200	00+200	00+000	28
424.50	سن ١	200	00+200	00+000	29
تسارع و تباطؤ كوبري ٦ اتجاه العلمين					
629.69	سن ٢	480	68+340	67+860	30
634.34	سن ١	480	68+340	67+860	31
تسارع و تباطؤ كوبري ٦ اتجاه القاهرة					
821.82	سن ٣	680	68+440	67+760	32
827.10	سن ٢	680	68+440	67+760	33
832.47	سن ١	680	68+440	67+760	34
تسارع و تباطؤ كوبري ٥ اتجاه العلمين					
827.10	سن ٢	680	66+120	65+440	35
832.47	سن ١	680	66+120	65+440	36
تسارع و تباطؤ كوبري ٥ اتجاه القاهرة					
624.15	سن ٣	580	66+060	65+480	37
629.69	سن ٢	580	66+060	65+480	38
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين (سليب رامب ٥, ٧)					
2,737.92		1750	68+870	67+120	39
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين (سليب رامب ٢)					
984.60		840	65+940	65+100	40
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين (سليب رامب ٦, ٤)					
367.2	سن ٣	720	68+340	67+620	41
367.2	سن ٢	720	68+340	67+620	42
367.2	سن ١	720	68+340	67+620	43
26,460.48		الكمية المنفذة خلال المدة			
٣م		169,396.31	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :		

مهندس الهيئة

الاستشاري
مهندس الاستشاري

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع
م / رجب سمير

مدير المشروع
م / محمود يوسف

م / إبراهيم الخطوي

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (١٧) أعمال تشغيل طبقة MCO

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

262523.20

: مقدار العمل السابق

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	المنفذة MCO طبقة	طول	الى	من	
طريق الخدمة اتجاه القاهرة					
1,680.0	المنفذة MCO طبقة	140	59+740	59+600	1
3,040.0	المنفذة MCO طبقة	760	60+500	59+740	2
960.0	المنفذة MCO طبقة	80	66+000	65+920	3
7,200.0	المنفذة MCO طبقة	600	67+100	66+500	4
طريق الخدمة اتجاه العلمين					
18,720.0	المنفذة MCO طبقة	1560	65+360	63+800	5
8,808.0	المنفذة MCO طبقة	734	68+894	68+160	6
55,440.0	المنفذة MCO طبقة	4620	63+500	58+880	7
7,920.0	المنفذة MCO طبقة	660	68+160	67+500	8
طريق الرئيسي اتجاه العلمين (سليپ رامب)					
1,368.0	المنفذة MCO طبقة	380	68+000	67+620	9
كوبرى ه اتجاه القاهرة					
2,070.8	المنفذة MCO طبقة	167	00+347	00+180	10
كوبرى ه اتجاه العلمين					
3,286.0	المنفذة MCO طبقة	265	00+800	00+535	11
110,492.80		الكمية المنفذة خلال المدة			

٢م

373,016.00

: اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

الاستشارى
مهندس الاستشاري

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

م / ابراهيم الحناوى

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (١٨) أعمال توريد ورش طبقة RC

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 236972.45 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	المنفذة RC طبقة	طول	الى	من	
كوبرى ٥					
15376	المنفذة RC طبقة	620	800	180	1
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين					
36309.41	المنفذة RC طبقة	5460	70000	64540	1
الطريق الرئيسي اتجاه القاهرة					
4651.5	المنفذة RC طبقة	400	68+700	68+300	2
8891.38	المنفذة RC طبقة	1210	67+500	66+290	3
65,228.29		الكمية المنفذة خلال المدة			

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 302,200.74 م.ط

مهندس الهيئة

الاستشارى

الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / ابراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (١٩) أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م ٣	0.00	: مقدار العمل السابق
-----	------	----------------------

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة الرابطة المنفذة	طول	الى	من	
كوبرى ٥ اتجاه القاهرة					
2,070.8	طبقة الرابطة ٧ سم المنفذة	167	00+347	00+180	1
كوبرى ٥ اتجاه العلمين					
3,286.0	طبقة الرابطة ٧ سم المنفذة	265	00+800	00+535	2
5,356.80		الكمية المنفذة خلال المدة			

م.ط	5,356.80	: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
-----	----------	----------------------------------

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٢٠) أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م : مقدار العمل السابق 173058.94

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبعة الرابطة المنفذة	طول	الى	من	
كوبرى ٥					
7688.00	طبعة الرابطة ٦سم المنفذة	620	00+800	00+180	1
7,688.00		الكمية المنفذة خلال المدة			

م.ط : اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه 180,746.94

مهندس الهيئة

الاستشارى

الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

م / ابراهيم الحناوى

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٢١) أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

: مقدار العمل السابق 227632.45 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة السطحية المنفذة	طول	الى	من	
كوبرى ٥					
15376	طبقة السطحية المنفذة	620	800	180	1
الطريق الرئيسي اتجاه العلمين					
36309.41	طبقة السطحية المنفذة	5460	70000	64540	1
الطريق الرئيسي اتجاه القاهرة					
4651.5	طبقة السطحية المنفذة	400	68+700	68+300	2
8891.38	طبقة السطحية المنفذة	1210	67+500	66+290	3
65,228.29		الكمية المنفذة خلال المدة			

: اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه 292,860.74 م.ط

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠٠٠٠٠ الى كم ٧٠٠٠٠٠
رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق	142,935.83	م ٢
الكمية المنفذة خلال المدة	26,460.48	

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	169,396.31	م ٣
--------------------------------	------------	-----

مهندس الهيئة

الاستشارى

الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

م / ابراهيم الحناوى

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠
رسوم الكارطة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٧ سم
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م ٢ : مقدار العمل السابق 0.00

الكمية المنفذة خلال المدة	5,356.80
---------------------------	----------

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	5,356.80	م ٣
--------------------------------	----------	-----

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠
رسوم الكارطة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٦ سم
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م ٢ : مقدار العمل السابق 173058.94

الكمية المنفذة خلال المدة	7,688.00
---------------------------	----------

م ٣ : اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه 180,746.94

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٠)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠
رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية السطحية
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق 227,632.45 م٢

65,228.29	الكمية المنفذة خلال المدة
-----------	---------------------------

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه 292,860.74 م٣

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (١١) جاري

المقاول: أبناء حافظ بدوى للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٤)

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع
الخامس بطول ١٠ كم
تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات
من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/٣٠


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
اولاً اعمال الطرق													
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(لمسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر	17.00	متر مكعب	150,000.0	96,500.0	9,900.0	106,400.0	1,808,800.0			1,808,800	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠٠-١٠٠) كجم /سم١	54.00	متر مكعب	3,500.0	2,000.0	0.0	2,000.0	108,000.0			108,000.0	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده	
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠٠-٢٠٠) كجم /سم٢	65.50	متر مكعب	15,000.0	7,500.0	0.0	7,500.0	491,250.0			491,250.0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم /سم٢	76.00	متر مكعب	60,000.0	49,100	3,100.0	52,200.0	3,967,200.0			3,967,200.0	- التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الأدنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمني للمشروع متواجد	
	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل - زيادة ٣,٢ جنيه للسم كشط في حالة الزيادة او النقصان	16.00	متر مسطح	300,000.0	244,100.0	0.0	244,100.0	3,905,600.0			3,905,600.0	-سيارات نقل العينات متواجدة -يراعى تطبيق نصوص العقد	
4	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ١ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	3.20	متر مسطح	55,000.0	50,400	0.0	50,400.0	161,280.0			161,280.0		
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٢ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	6.40	متر مسطح	10,000.0	4,600	0.0	4,600.0	29,440.0			29,440.0	-وثيقة التأمين شخصية سارية حتى ٣١/١/٢٠٢٤	
	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر الزيادة والنقصان.	60.00	متر مكعب	20,000.0	16,000.0	0.0	16,000.0	960,000.0			960,000.0	- وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى ٣١/١/٢٠٢٤	
6	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	متر مسطح	300,000.0	207,000	0.0	207,000.0	1,035,000.0			1,035,000.0		
7	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	80.00	متر مكعب	10,000.0	7,000	0.0	7,000.0	560,000.0			560,000.0		

مدير عام المشروعات

مهندس/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي



مدير المشروع
شركة أبناء بدوى
م/ محمود يوسف

شركة أبناء بدوى
للمقاولات
مهندس حافظ بدوى
وشركاه

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

يعتمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على

الحساب

نهائيا

: تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ.....

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في :

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)												المنطقة الخامسة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح ادارة المشروعات		
المقاول: أبناء حافظ بدوى للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٤)														
مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠ كم تنفيذ :شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ /١١/ ٣٠														
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
8	أعمال توريد وتشغيل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢ كم يتم احتساب علاوه ١,٢ لكل ١ كم بالزيادة والنقصان يتم زياده مبلغ ٤,٥ جنيه في حالة استخدام البلدوزر في التحجير	96.00	متر مكعب	275,000.0	223,500.0	0.0	223,500.0	21,456,000.0				21,456,000.0		
9	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اترية مسافة النقل ٧٠ كم	81.60	متر مكعب	51,230.0	51,200.0	0.0	51,200.0	4,177,920.0				4,177,920.0		
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اترية مسافة النقل ١٠ كم	9.60	متر مكعب	223,770.0	163,300.0	0.0	163,300.0	1,567,680.0				1,567,680.0		
	بالمتر المسطح تسوية اترية الجزء والفئة شاملة اعمال الفرش والتذهيب والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	12.00	متر مسطح	350,000.0	53,700.0	187,000.0	240,700.0	2,888,400.0				2,888,400.0		
10	توريد اترية للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش والتذهيب والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل المادة المحجرة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	60.00	متر مكعب	285,000.0	53,900.0	41,700.0	95,600.0	5,736,000.0				5,736,000.0		
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الاتصاف عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(95%) من الكثافة المعملية)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	248.00	متر مكعب	200,000.0	165,800.0	3,700.0	169,500.0	42,036,000.0				42,036,000.0		
17	علاوه ١ جنيه لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٣٠ كم	10.00	متر مكعب	200,000.0	165,800.0	3,700.0	169,500.0	1,695,000.0				1,695,000.0		
	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل من (١,٢ - ١,٥) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	25.00	متر مسطح	375,000.0	367,300.0	0.0	367,300.0	9,182,500.0				9,182,500.0		
	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	8.35	متر مسطح	305,000.0	297,300.0	0.0	297,300.0	2,482,455.0				2,482,455.0		
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	153.80	متر مسطح	5,500.0	5,300.0	0.0	5,300.0	815,140.0				815,140.0		
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	138.30	متر مسطح	185,000.0	177,100.0	0.0	177,100.0	24,492,930.0				24,492,930.0		
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	131.30	متر مسطح	300,000.0	288,400.0	0.0	288,400.0	37,866,920.0				37,866,920.0		
22	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة الفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاتربة	663.00	م/ط	700.0	200	0.0	200.0	132,600.0				132,600.0		
	رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس	13.00	متر مكعب	350,000.0	223,500.0	0.0	223,500.0	2,905,500.0				2,905,500.0		
	رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الارتفاع	25.00	متر مكعب	200,000.0	165,800.0	3,700.0	169,500.0	4,237,500.0				4,237,500.0		
	رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٧ سم	3.00	متر مسطح	5,500.0	5,300.0	0.0	5,300.0	15,900.0				15,900.0		
	رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٦ سم	3.00	متر مسطح	185,000.0	177,100.0	0.0	177,100.0	531,300.0				531,300.0		
	رسوم الكارثة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية السطحية	3.00	متر مسطح	300,000.0	288,400.0	0.0	288,400.0	865,200.0				865,200.0		
176,111,515.0														
أجمالي الأعمال (فقط مائة وستة وسبعون مليوناً ومائة و احدى عشر الفا وخمسمائة و خمسة عشر جنيتها لا غير)														

أجمالى الأعمال (فقط مائة وستة وسبعون مليوناً ومائة و احدى عشر الفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيها لا غير)

شركة أبناء بدوى للمقاولات مستند حافظ بدوى مدير المشروع وشركاه م/ محمود يوسف المكتب الاستشارى الهندسى مكتب خالد قنديل (ا.د / خالد قنديل) مدير المشروع / رجب سمير مشروع : طريق وادي النطرون - العلمين قطاع غرب الدلتا	مدير المشروع (الهيئة) مهندس / ابراهيم الحناوي مدير عام المشروعات مهندس/ محمد حسني فياض	بمقتد “ رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس/ "هاني محمد محمود طه" أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المصاويل على منطقة غرب الدلتا الحساب : تحريراً في يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعمتدت من تحريراً في :
--	---	--