

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 000+70

رقم البند و بيانه : (1) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق		98621.23	3م			
الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		مسلسل
	سمك	عرض	طول	الى	من	
(الطبان الخارجى) اتجاه القاهرة الخدمة						
10,000.00				70+000	60+000	1
	10,000.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 108,621.23 3م

مهندس الهيئة

الاستشارى

الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

م / ابراهيم الحناوى

ح.ع.م

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000

رقم البند و بيانه : (3) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية أجهاد (300 - 400) كجم/سم²

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م3

51,111.30

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	الابعاد (متر)	من الى	
	طول		
اتجاه خدمة القاهرة (تسارع وتباطؤ كوبري 5)			
3,181.00	600	66+020	65+420
3,181.00	الكمية المنفذة خلال المدة		

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	54,292.30	م3
----------------------------------	-----------	----

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000

رقم البند و بيانه : (9) أعمال تسوية اتربة للجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 53880.00 م2

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
8,600.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة القاهرة بعرض 2 م	4300	65+200	60+900	1
8,600.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة القاهرة بعرض 2 م	4300	63+100	58+800	2
28,674.79	الجزيرة الوسطى اتجاة القاهرة	4000	70+000	66+000	3
44,304.96	الجزيرة الوسطى اتجاة العلمين	6000	66+000	60+000	4
72,000.00	الجزيرة بين الرئيسى و الخدمة اتجاة القاهرة	9000	69+000	60+000	5
25,000.00	الجزيرة بين الرئيسى و الخدمة اتجاة العلمين	5000	65+000	60+000	6
187,179.75	الكمية المنفذة خلال المدة				

اجمالى ما تم تنفيذ حتى تاريخه : 241,059.75 م2

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000

رقم البند و بيانه : (10) أعمال توريد وتشغيل اتربة للجزر والاماكن التي يحددها المهندس المشرف

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

3م

55086.40

: مقدار العمل السابق

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
2,408.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة القاهرة بعرض 2 م	4300	65+200	60+900	1
2,408.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة العلمين بعرض 2 م	4300	63+100	58+800	2
32,000.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة القاهرة بعرض 13 م	10000	70+000	60+000	3
5,000.00	الجزيرة بين الرئيسي و الخدمة	10000	70+000	60+000	4
41,816.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

3م

96,902.40

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

الاستشارى

الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

م / ابراهيم الحناوى

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000
رقم البند و بيانه : (15) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 169396.31 م3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من	
تسارع و تباطؤ كوبري 6 اتجاة العلمين					
327.90	سن 3	480	68+340	67+860	1
تسارع و تباطؤ كوبري 5 اتجاة العلمين					
794.475	سن 3	680	66+120	65+440	2
اتجاة العلمين (سليب رامب2)					
1119.16		840	65+600	64+760	3
اتجاة القاهرة (سليب رامب3)					
297.14		840	65+940	65+100	4
الطريق خدمة اتجاة العلمين (سليب رامب 4)					
536.49	سن 3	720	68+340	67+620	5
الطريق خدمة اتجاة العلمين (سليب رامب6)					
724.82	سن 3	720	68+340	67+620	6
3,799.98		الكمية المنفذة خلال المدة			

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 173,196.29 م3

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000
رقم البند و بيانه : (15) علاوة أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس لمسافة نقل 30 كيلو
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق		142935.83	3م
الكمية	الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)
	من	الى	طول
تسارع و تباطؤ كوبري 6 اتجاه العلمين			
327.90	67+860	68+340	480
سن 3			
تسارع و تباطؤ كوبري 5 اتجاه العلمين			
794.475	65+440	66+120	680
سن 3			
اتجاه العلمين (سليب رامب 2)			
1119.16	64+760	65+600	840
اتجاه القاهرة (سليب رامب 3)			
297.14	65+100	65+940	840
الطريق خدمة اتجاه العلمين (سليب رامب 4)			
536.49	67+620	68+340	720
سن 3			
الطريق خدمة اتجاه العلمين (سليب رامب 6)			
724.82	67+620	68+340	720
سن 3			
3,799.98	الكمية المنفذة خلال المدة		
3م	146,735.81	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الخاوي

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع
م / رجب سمير

م / رجب سمير

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع
م / محمود يوسف

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (11)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم 60+000 الى كم 70+000
رسوم الكارطة والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس
تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 169,396.31 م2

الكمية المنفذة خلال المدة	3,799.98
---------------------------	----------

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 173,196.29 م3

مهندس الهيئة

الاستشارى

الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير المشروع

م / رجب سمير

م / محمود يوسف

م / ابراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / محمود يوسف



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (١١) جاري

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع
الخامس بطول ١٠ كم
تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات
من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/٣٠

المقاول: أبناء حافظ بدوى للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
اولاً اعمال الطرق														
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(لمسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر	17.00	متر مكعب	150,000.0	96,500.0	9,900.0	106,400.0	1,808,800.0				1,808,800	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم /سم١	54.00	متر مكعب	3,500.0	2,000.0	0.0	2,000.0	108,000.0				108,000.0	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده	
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم /سم٢	65.50	متر مكعب	15,000.0	7,500.0	0.0	7,500.0	491,250.0				491,250.0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم /سم٢	76.00	متر مكعب	60,000.0	49,100	3,100.0	52,200.0	3,967,200.0				3,967,200.0	- التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الأدنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمني للمشروع متواجد	
	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل - زيادة ٣,٢ جنيه للسم كشط في حالة الزيادة او النقصان	16.00	متر مسطح	300,000.0	244,100.0	0.0	244,100.0	3,905,600.0				3,905,600.0	-سيارات نقل العينات متواجدة -يراعى تطبيق نصوص العقد	
4	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ١ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	3.20	متر مسطح	55,000.0	50,400	0.0	50,400.0	161,280.0				161,280.0		
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٢ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	6.40	متر مسطح	10,000.0	4,600	0.0	4,600.0	29,440.0				29,440.0	-وثيقة التأمين شخصية سارية حتى ٣١/١/٢٠٢٤	
	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر الزيادة والنقصان.	60.00	متر مكعب	20,000.0	16,000.0	0.0	16,000.0	960,000.0				960,000.0	- وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى ٣١/١/٢٠٢٤	
6	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	متر مسطح	300,000.0	207,000	0.0	207,000.0	1,035,000.0				1,035,000.0		
7	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	80.00	متر مكعب	10,000.0	7,000	0.0	7,000.0	560,000.0				560,000.0		

مدير المشروع
شركة أبناء بدوى
م/ محمود يوسف

شركة أبناء بدوى
للمقاولات
مهندس حافظ بدوى
وشركاه

مكتب خالد قنديل
المكتب الإستشارى
م/ خالد قنديل
مدير المشروع م/ رجب سمير
مشروع : طريق وادي النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات

مهندس/ محمد حسني فياض


رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على
الحساب
نهائيا
: تحريراً في
يدفع للمقاول مبلغ.....

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من
تحريراً في :



كشف (١١) جاري

المقاول: أبناء حافظ بدوى للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٤)

مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات
من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
8	أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط٩٥٥ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لاتقل عن ٢ كم يتم احتساب علاوه ١,٢ لكل ١ كم بالزياده والنقصان يتم زياده مبلغ ٤,٥ جنيه في حالة استخدام البلدوزر في التحجير	96.00	متر مكعب	275,000.0	223,500.0	0.0	223,500.0	21,456,000.0				21,456,000.0		
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ٧٠ كم	81.60	متر مكعب	51,230.0	51,200.0	0.0	51,200.0	4,177,920.0				4,177,920.0		
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اتربة مسافة النقل ١٠ كم	9.60	متر مكعب	223,770.0	163,300.0	0.0	163,300.0	1,567,680.0				1,567,680.0		
9	بالمتر المسطح تسوية اتربة الجز والفئة شاملة اعمال الفرش والتهذيب والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	12.00	متر مسطح	350,000.0	53,700.0	187,000.0	240,700.0	2,888,400.0				2,888,400.0		
10	توريد أتربة للجزر والأماكن التي يحدهها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش والتهذيب والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل المادة المحجيرة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي التطرون)	60.00	متر مكعب	285,000.0	53,900.0	41,700.0	95,600.0	5,736,000.0				5,736,000.0		
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الاقتصاص عن ١٠% وقدرها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(95% من الكثافة العملية)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم بالزياده او النقصان	248.00	متر مكعب	200,000.0	165,800.0	3,700.0	169,500.0	42,036,000.0				42,036,000.0		
	علاوه ١ جنيه لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٣٠ كم	10.00	متر مكعب	200,000.0	165,800.0	3,700.0	169,500.0	1,695,000.0				1,695,000.0		
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30بمعدل من (١,٢ – ١,٥)كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	25.00	متر مسطح	375,000.0	367,300.0	0.0	367,300.0	9,182,500.0				9,182,500.0		
18	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000بمعدل ٠,٥ كجم/٢م ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	8.35	متر مسطح	305,000.0	297,300.0	0.0	297,300.0	2,482,455.0				2,482,455.0		
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب العملية و العقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	153.80	متر مسطح	5,500.0	5,300.0	0.0	5,300.0	815,140.0				815,140.0		
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب العملية و العقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	138.30	متر مسطح	185,000.0	177,100.0	0.0	177,100.0	24,492,930.0				24,492,930.0		
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب العملية و العقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	131.30	متر مسطح	300,000.0	288,400.0	0.0	288,400.0	37,866,920.0				37,866,920.0		
22	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة الغير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوي اسمتي لايقل عن ٢٥٠ كجم / ٢م واجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / ٢م والفئة تشمل قرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لايقل عن ٢٠٠ كجم/٢م والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة	663.00	م/ط	700.0	200	0.0	200.0	132,600.0				132,600.0		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقنمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاتربة	13.00	متر مكعب	350,000.0	223,500.0	0.0	223,500.0	2,905,500.0				2,905,500.0		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقنمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس	25.00	متر مكعب	200,000.0	165,800.0	3,700.0	169,500.0	4,237,500.0				4,237,500.0		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقنمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٧ سم	3.00	متر مسطح	5,500.0	5,300.0	0.0	5,300.0	15,900.0				15,900.0		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقنمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٦ سم	3.00	متر مسطح	185,000.0	177,100.0	0.0	177,100.0	531,300.0				531,300.0		
	رسوم الكارتة والموازين طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقنمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية السطحية	3.00	متر مسطح	300,000.0	288,400.0	0.0	288,400.0	865,200.0				865,200.0		
								176,111,515.0						
أجمالي الأعمال (فقط مائة وستة وسبعون مليوناً ومائة و احدى عشر الفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيها لا غير)														

أجمالي الأعمال (فقط مائة وستة وسبعون مليوناً ومائة وأحدى عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً لا غير)

مدير المشروع

وشرکاء
شركة أبناء بدوي

م/ محمود يوسف



الكتاب الاستشاري الهندسي
مكتب خالد قنديل
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المشروع / رجب سليم
مشروع: كرتيغواي النطرون - العجينة
قطاع غرب الدلتا

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
على منطقة غرب الدلتا
سكندرية - مرسى مطروح
بإيد مهندس/

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها

: تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ر و ط اعتمدت من

تحريراً في:

تحريراً في :