

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

15/6/2

(ب) الكاتب المنو

المختتم ذو التاريخ

۹۷۰

رئيس المصلحة

ففي سنة ٢٠١

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري
_____ الإمدادات
بتاريخ _____ الإمضاء : _____

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحِب

شايك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي ————— سنة ٢٠١١ م يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب


الختم ذو التاريخ (٣) سحب شبيب رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
أدن صراف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف

الشبكات
الأسئلة

 رقم : _____ إمضاء الكاتب المموط : _____



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٥٧٨٦٣٥٧٦.٨٣ جنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلصات عن الفترة من ٢٠٢٢/٨/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ اعمال تنفيذ تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/٢٧

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح


يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
طارق يوسف الجزار



مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023'

رقم البند	البند	الوحده	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
39	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق	م.ط	2022/08/01	2022/08/31	454.98	391.79	370	4.95%	7,175.58
			2022/09/01	2022/09/05		63.19	370	6.89%	1,610.94
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	3م	2022/08/01	2022/08/31	747.26	320.55	90	4.95%	1,428.06
			2022/09/01	2022/09/05		51.70	90	6.89%	320.60
			2022/12/21	2022/12/31		18.89	90	29.87%	507.93
			2023/01/01	2023/01/31		53.25	90	39.10%	1,873.76
			2023/02/01	2023/02/28		48.09	90	42.08%	1,821.42
			2023/03/01	2023/03/15		25.76	90	53.67%	1,244.51
			2023/10/17	2023/10/31		149.35	90	87.38%	11,745.01
			2023/11/01	2023/11/08		79.65	90	96.84%	6,942.16



عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد


مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئه



مدير المشروع
م/ بيبي صلاح

عن الشركة المنفذه



مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023'

رقم البند	البند	الوحدة	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميه لكل شهر	فئة العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب	م3	2023/07/11	يوليو	1,507.00	21.43	80	76.55%	1,312.29
			2023/08/01	اغسطس		31.63	80	79.30%	2,006.78
			2023/09/01	سبتمبر		30.61	80	80.65%	1,975.10
			2023/10/01	أكتوبر		933.94	80	87.38%	65,285.81
			2023/11/01	نوفمبر		489.39	80	96.84%	37,914.12
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى الموقع	عدد	2022/08/01	اغسطس	1.00	0.86	148000	4.95%	6,308.50
			2022/09/01	سبتمبر		0.14	148000	6.89%	1,416.28
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.ط	2022/08/01	اغسطس	1,025.09	540.85	3420	4.95%	91,560.68
			2022/09/01	سبتمبر		87.23	3420	6.89%	20,555.66
			2022/10/01	أكتوبر		19.54	3420	10.16%	6,790.81
			2022/11/01	نوفمبر		9.46	3420	13.59%	4,395.18
			2022/12/21	ديسمبر		7.51	3420	29.87%	7,667.66
			2023/01/01	يناير		21.15	3420	39.10%	28,286.14
			2023/02/01	فبراير		19.11	3420	42.08%	27,495.96
			2023/03/01	مارس		10.24	3420	53.67%	18,787.03
			2023/05/11	مايو		40.28	3420	71.19%	98,066.44
			2023/06/01	يونيو		57.54	3420	75.68%	148,930.80
			2023/07/01	يوليو		19.18	3420	76.55%	50,214.29
			2023/11/09	نوفمبر		77.94	3420	96.84%	258,139.31
			2023/12/01	ديسمبر		115.06	3420	107.97%	424,859.04
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمية 450 طن	م.ط	2022/10/01	أكتوبر	26.00	17.52	4530	10.16%	8,064.35
			2022/11/01	نوفمبر		8.48	4530	13.59%	5,219.45

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية /
م/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

حجاز

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

أحمد

عن استشاري الهيئه

مدير المشروع
م/ وائل محمود

مدير المشروع
م/ بيلي صلاح

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال
م/ كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
PJ-070

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023

رقم البند	البند	الوحدة	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.ط	2022/10/01	2022/10/31	أكتوبر	181.96	6550	10.16%	121,088.43
			2022/11/01	2022/11/15	نوفمبر	88.04	6550	13.59%	78,371.46
			2023/07/11	2023/07/31	يوليو	38.79	6550	76.55%	194,472.54
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	57.26	6550	79.30%	297,391.59
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	55.41	6550	80.65%	292,697.78
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	29.55	6550	87.38%	169,132.01
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	72.69	6550	96.84%	461,088.76
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	107.31	6550	107.97%	758,883.76
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (معدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م3	2022/10/01	2022/10/31	أكتوبر	1,287.17	50	10.16%	6,538.84
			2022/11/01	2022/11/15	نوفمبر	622.83	50	13.59%	4,232.10
			2023/07/11	2023/07/31	يوليو	46.50	50	76.55%	1,779.79
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	68.64	50	79.30%	2,721.69
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	66.43	50	80.65%	2,678.73
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	35.43	50	87.38%	1,547.87
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	125.19	50	96.84%	6,061.81
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	184.81	50	107.97%	9,976.84
54	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات وحول جسم الكوبري	م3	2023/07/11	2023/07/31	يوليو	49.29	145	76.55%	5,470.59
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	72.76	145	79.30%	8,365.75
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	70.41	145	80.65%	8,233.71
			2023/10/01	2023/10/31	أكتوبر	553.42	145	87.38%	70,118.94
			2023/11/01	2023/11/08	نوفمبر	275.13	145	96.84%	38,633.27

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولى
م/ طارق يوسف الجزار

المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية /
م/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ وائل محمود

مدير المشروع
م/ بيلى صلاح

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال
كوبرى اعلي مزلقان ابو النمرس
المنطقة الاولى المركزية
PJ-070

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023'

رقم البند	البند	الوحدة	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	فئة العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	م3	2023/05/11	2023/05/31	مايو	1765	71.19%	11,679.30
			2023/06/01	2023/06/30	يونيو	1765	75.68%	17,737.03
			2023/07/01	2023/07/31	يوليو	1765	76.55%	7,138.40
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	1765	79.30%	1,770.98
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	1765	80.65%	1,743.03
			2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	1765	87.38%	1,007.19
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	1765	96.84%	2,761.06
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	1765	107.97%	4,544.29
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	م3	2023/05/11	2023/05/31	مايو	2480	71.19%	80,229.50
			2023/06/01	2023/06/30	يونيو	2480	75.68%	121,842.32
			2023/07/01	2023/07/31	يوليو	2480	76.55%	48,810.36
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	2480	79.30%	11,819.91
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	2480	80.65%	11,633.35
			2023/10/01	2023/10/16	اكتوبر	2480	87.38%	6,722.20
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	2480	96.84%	93,109.43
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	2480	107.97%	153,244.31

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى
م/ طارق يوسف الجزار

المحاسب
مدير عام الشؤون المالية /
أ/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ وائل محمود

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع
م/ بيبي صلاح

مهندس المكتب الفني
الدولية للهندسة والمقاولات
م/ مصطفى جمال احمد شحات المشير العام ٢٠٢٢
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023'

رقم البند	البند	الوحدة	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	م3	2022/08/01	2022/08/31	اغسطس	103.55	3100	4.95%	15,890.24
			2022/09/01	2022/09/30	سبتمبر	29.70	3100	6.89%	6,344.08
			2022/10/01	2022/10/31	أكتوبر	74.13	3100	10.16%	23,348.12
			2022/11/01	2022/11/30	نوفمبر	68.44	3100	13.59%	28,833.51
			2022/12/01	2022/12/20	ديسمبر	43.43	3100	29.87%	40,213.55
			2023/07/11	2023/07/31	يوليو	16.29	3100	76.55%	38,646.81
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	24.04	3100	79.30%	59,099.54
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	23.27	3100	80.65%	58,166.76
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	12.41	3100	87.38%	33,610.98
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	39.17	3100	96.84%	117,599.14
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	57.83	3100	107.97%	193,550.76
59	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م3	2022/08/01	2022/08/31	اغسطس	129.28	3290	4.95%	21,053.34
			2022/09/01	2022/09/30	سبتمبر	131.85	3290	6.89%	29,888.13
			2022/10/01	2022/10/31	أكتوبر	40.43	3290	10.16%	13,515.89
			2022/11/01	2022/11/30	نوفمبر	102.28	3290	13.59%	45,730.29
			2022/12/01	2022/12/20	ديسمبر	110.29	3290	29.87%	108,380.31
			2023/07/11	2023/07/31	يوليو	5.79	3290	76.55%	14,571.29
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	8.54	3290	79.30%	22,282.73
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	8.27	3290	80.65%	21,931.04
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	4.41	3290	87.38%	12,672.60

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى
م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية /
أ/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ وائل محمود

مدير المشروع
م/ نبيل صلاح

عن الشركة المنفذه

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023'

رقم البند	البند	الوحده	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب	م3	2022/12/31	ديسمبر	958.00	90.07	4105	29.87%	110,441.27
			2023/01/31	يناير		253.84	4105	39.10%	407,419.61
			2023/02/28	فبراير		229.27	4105	42.08%	396,038.35
			2023/03/31	مارس		186.25	4105	53.67%	410,341.97
			2023/04/30	ابريل		118.93	4105	69.00%	336,859.23
			2023/05/10	مايو		39.64	4105	71.19%	115,850.28
			2023/11/30	نوفمبر		16.15	4105	96.84%	64,216.09
			2023/12/31	ديسمبر		23.85	4105	107.97%	105,690.17
63	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها	م3	2022/08/31	اغسطس	3,924.85	572.51	3350	4.95%	94,936.58
			2022/09/30	سبتمبر		967.34	3350	6.89%	223,276.68
			2022/10/31	أكتوبر		571.48	3350	10.16%	194,508.34
			2022/11/30	نوفمبر		518.66	3350	13.59%	236,129.84
			2022/12/20	ديسمبر		322.86	3350	29.87%	323,065.39
			2023/07/11	يوليو		96.43	3350	76.55%	247,283.84
			2023/08/31	اغسطس		142.35	3350	79.30%	378,151.76
			2023/09/30	سبتمبر		137.76	3350	80.65%	372,183.29
			2023/10/16	أكتوبر		73.47	3350	87.38%	215,061.80
			2023/11/30	نوفمبر		210.81	3350	96.84%	683,889.67
			2023/12/31	ديسمبر		311.19	3350	107.97%	1,125,581.02

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولى
م / طارق يوسف الجزار

المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية /
م / مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م / وائل محمود

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع
م / نبيل صلاح

مهندس المكتب الفني
م / مصطفى جمال

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
شركة الاتحاد المصري لمشاريع الهندسة والبناء
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع
PJ-070

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023

رقم البند	البند	الوحدة	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	م3	2023/05/11	2023/05/31	مايو	31.33	2970	71.19%	66,237.86
			2023/06/01	2023/06/30	يونيو	44.75	2970	75.68%	100,593.61
			2023/07/01	2023/07/31	يوليو	19.20	2970	76.55%	43,660.39
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	6.33	2970	79.30%	14,900.31
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	6.12	2970	80.65%	14,665.13
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	3.27	2970	87.38%	8,474.08
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	11.71	2970	96.84%	33,684.12
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	17.29	2970	107.97%	55,439.07
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة للبلاطات العلوية اعلي الكمرات سابقه الصب اجهاد 500 كجم/سم2	م3	2023/03/16	2023/03/31	مارس	32.57	2590	53.67%	45,276.01
			2023/04/01	2023/04/30	ابريل	61.07	2590	69.00%	109,140.75
			2023/05/01	2023/05/31	مايو	219.00	2590	71.19%	403,790.32
			2023/06/01	2023/06/30	يونيو	283.77	2590	75.68%	556,221.95
			2023/07/01	2023/07/10	يوليو	94.59	2590	76.55%	187,538.72
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	26.65	2590	96.84%	66,852.00
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	39.35	2590	107.97%	110,028.49

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئه

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

مدير المشروع
م/ وائل محمود

مدير المشروع
م/ هيلي صلاح

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
PJ-070

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى
م/ طارق يوسف الجزار

المحاسب
مدير عام الشؤون المالية
م/ مصطفى عبد الجواد

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023

رقم البند	البند	الوحده	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	2022/08/01	2022/08/31	اغسطس	339.02	29000	4.95%	486,665.04
			2022/09/01	2022/09/30	سبتمبر	444.68	29000	6.89%	888,516.81
			2022/10/01	2022/10/31	أكتوبر	323.48	29000	10.16%	953,096.35
			2022/11/01	2022/11/30	نوفمبر	283.38	29000	13.59%	1,116,824.51
			2022/12/01	2022/12/31	ديسمبر	210.81	29000	29.87%	1,826,129.31
			2023/01/01	2023/01/31	يناير	117.44	29000	39.10%	1,331,598.80
			2023/02/01	2023/02/28	فبراير	106.07	29000	42.08%	1,294,400.60
			2023/03/01	2023/03/31	مارس	117.97	29000	53.67%	1,836,064.23
			2023/04/01	2023/04/30	ابريل	114.64	29000	69.00%	2,294,003.57
			2023/05/01	2023/05/31	مايو	151.13	29000	71.19%	3,120,141.83
			2023/06/01	2023/06/30	يونيو	161.31	29000	75.68%	3,540,335.21
			2023/07/01	2023/07/31	يوليو	117.20	29000	76.55%	2,601,760.60
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	93.63	29000	79.30%	2,153,270.12
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	90.61	29000	80.65%	2,119,284.49
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	48.33	29000	87.38%	1,224,603.95
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	165.17	29000	96.84%	4,638,654.62
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	243.83	29000	107.97%	7,634,537.94
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة	م2	2022/08/01	2022/08/31	اغسطس	989.36	105	4.95%	5,142.21
			2022/09/01	2022/09/05	سبتمبر	159.57	105	6.89%	1,154.44
			2022/10/01	2022/10/31	أكتوبر	3,677.54	105	10.16%	39,232.03
			2022/11/01	2022/11/30	نوفمبر	3,387.89	105	13.59%	48,343.43
			2022/12/01	2022/12/20	ديسمبر	2,144.57	105	29.87%	67,261.27
			2023/03/16	2023/03/31	مارس	1,116.57	105	53.67%	62,922.71
			2023/04/01	2023/04/30	ابريل	2,093.57	105	69.00%	151,679.25
			2023/05/01	2023/05/10	مايو	697.86	105	71.19%	52,164.47
			2023/07/11	2023/07/31	يوليو	1,475.14	105	76.55%	118,568.30
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	2,177.59	105	79.30%	181,317.18
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	2,107.35	105	80.65%	178,455.41
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	1,123.92	105	87.38%	103,118.39

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى

م / طارق يوسف الجزار

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية
م / مصطفى عبد الجواد /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م / وائل محمود

مدير المشروع
م / بيلي صلاح

عن الشركة المنفذه

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مهندس المكتب الفني
م / مصطفى جمال
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023'

رقم البند	البند	الوحده	فترة تنفيذ الأعمال	شهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميه لكل شهر	فئه العنصر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
70	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية	عدد	2022/08/01	2022/08/31	اغسطس	6.60	33000	4.95%	10,774.15
			2022/09/01	2022/09/05	سبتمبر	1.06	33000	6.89%	2,418.83
			2022/10/01	2022/10/31	أكتوبر	2.70	33000	10.16%	9,037.98
			2022/11/01	2022/11/15	نوفمبر	1.30	33000	13.59%	5,849.61
			2023/03/16	2023/03/31	مارس	29.71	33000	53.67%	526,272.69
			2023/04/01	2023/04/30	ابريل	55.71	33000	69.00%	1,268,614.29
			2023/05/01	2023/05/10	مايو	18.57	33000	71.19%	436,293.00
			2023/07/11	2023/07/31	يوليو	2.57	33000	76.55%	64,958.14
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	3.80	33000	79.30%	99,335.39
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	3.67	33000	80.65%	97,767.55
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	1.96	33000	87.38%	56,493.84
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتربه من السن والرمل بنسبه (1:2)	3م	2023/05/11	2023/05/31	مايو	224.11	300	71.19%	47,864.19
			2023/06/01	2023/06/30	يونيو	320.16	300	75.68%	72,690.02
			2023/07/01	2023/07/31	يوليو	177.86	300	76.55%	40,846.51
			2023/08/01	2023/08/31	اغسطس	105.02	300	79.30%	24,984.36
			2023/09/01	2023/09/30	سبتمبر	101.63	300	80.65%	24,590.02
			2023/10/01	2023/10/16	أكتوبر	54.20	300	87.38%	14,209.06
			2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	49.67	300	96.84%	14,431.02
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	73.33	300	107.97%	23,751.32
77	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عمود اثاره الطرق فردى بارتفاع 10 م قطر 75/200 من الحديد المجلفن	عدد	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	11.31	25000	96.84%	273,759.23
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر	16.69	25000	107.97%	450,567.12

المحاسب /
رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى
ع. طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية /
م/ مصطفى عبد الجواد
م/ محمد محمد سعد

عن الهيئة العامه للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م/ وائل محمود
Dr. Amir Abdel-Aziz

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع
م/ بيلى صلاح

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال
كوبرى اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى 31 / 12 / 2023

رقم البند	البند	الوحده	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	اجمالي الكميّه طبقا للمستخلصات حتى ديسمبر 2023	اجمالي الكميّه لكل شهر	فنه العنصر	نسبة التعويض	قيمه التعويض
79	توريد و تركيب كابلات جهد منخفض قطاع 4*25 م من الألومنيوم	م.ط	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	640	258.46	425	96.84%	106,375.02
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		381.54	425	107.97%	175,077.51
80	توريد و تركيب كابلات جهد منخفض قطاع 1*16 مم من الألومنيوم	م.ط	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	665	268.56	50	96.84%	13,003.56
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		396.44	50	107.97%	21,401.94
81	بالعدد توريد و تركيب كشاف اضاءة كامل قدرة 150 وات لاعمدة الاناره	عدد	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	28	11.31	9000	96.84%	98,553.32
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		16.69	9000	107.97%	162,204.16
85	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار عدايات قطر 3 بوصه PVC	م.ط	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	1000	403.85	260	96.84%	101,682.00
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		596.15	260	107.97%	167,353.50
90	بالمقطوعيه لكل تحويله منفردة توفير الاضاءة اللازمه لتأمين حركه السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤيه ليلا مع التنفيذ	مقطوعيه	2023/11/09	2023/11/30	نوفمبر	3	1.21	50000	96.84%	58,662.69
			2023/12/01	2023/12/31	ديسمبر		1.79	50000	107.97%	96,550.10
إجمالي المستخلص										
57,863,576.83										

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى
م / طارق يوسف الجزار

المحاسب
مدير عام الشؤون المالية
أ / مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع
م / وائل محمود

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني
م / مصطفى جمال
إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع
PJ-070