

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وإنشاء طريق خدمة خرساني للشاحنات " لتنفيذ المسافة من كم ٩٠ حتى كم ١٠٠ بالاتجاهين

مستخلص رقم { ٣ } جارى بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ مع شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢ / ٢ / ٢٠٢٥ العقد رقم ٢٧٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال أعمال جسات عميقة فى الموقع	٤٥٠	-	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	جارى	١٧١٠٠٠	-	-	-	١٧١٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير خرسانة عادية ونقل مخلفات	٩٠	-	١٤٨٠٠	٦٩	١٤٨٦٩	جارى	١٣٣٨٢١٠	-	-	-	١٣٣٨٢١٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	١٠٠	-	٧٠٠٠	٢٦٠	٧٢٦٠	جارى	٧٢٦٠٠٠	-	-	-	٧٢٦٠٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٨٠	٧	١٠٠٠٠	٣٤٠٠	١٣٤٠٠	جارى	١٠٤٥٢٠	-	-	-	١٠٤٥٢٠	-	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد.
٥	أعمال حفر فى جميع أنواع التربة	٢٧	-	١٦٥٤٠٠	٦٥٠٠	١٧١٩٠٠	جارى	٤٦٤١٣٠٠	-	-	-	٤٦٤١٣٠٠	-	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٦	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ١٠٪	٤٨	-	١١٥٠٠٠	٦٥٠	١١٥٦٥٠	جارى	٥٥٥١٢٠٠	-	-	-	٥٥٥١٢٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧	أعمال توريد ونقل رمال نظيفة تربة زلطية والبند شامل مسافة نقل ٢٣٥ كم	٤٨٥	٥٠	٦٤٥٠٠	٦٩٠٠٠	١٣٣٥٠٠	جارى	٦٤٨١٤٢٥٠	-	-	-	٦٤٨١٤٢٥٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨	أعمال توريد ورمال نظيفة	٨١	٥٠	٦٩٩٠٠	٨٥	٦٩٩٨٥	جارى	٥٧٠٣٧٧٧	٥٠	-	-	٥٧٠٣٧٧٧	٥٠	٨- التقارير والبرامج متواجدة
٩	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ١٥٪	٤١٣	-	١٢٢٣٤٠	٥٦٩٠٠	١٧٩٢٤٠	جارى	٧٤٠٢٦١٢٠	-	-	-	٧٤٠٢٦١٢٠	-	مهندس العملية
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخرى	٨٨٩	-	٤٤٠٠	٨٠	٤٤٨٠	جارى	٣٩٨٢٧٢٠	-	-	-	٣٩٨٢٧٢٠	-	الاسم التوقيع
١١	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	٦٠٠	-	٦٠٠٠٠	٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	جارى	٣٨٦٤٠٠٠٠	-	-	-	٣٨٦٤٠٠٠٠	-	١٣ اسماء محمد فؤاد
١٢	أعمال إنشاء طبقة من الرصف الخرساني	١٤٥٤	-	١١٩٥٠٠	٣٠٠	١١٩٨٠٠	جارى	١٧٤١٨٩٢٠٠	-	-	-	١٧٤١٨٩٢٠٠	-	
١٣	أعمال توريد طبقة تشريب معدل ٢ كجم / م	٩٢	٥٠	١٢٠٠٠٠	-	١٢٠٠٠٠	جارى	١١١٠٠٠٠٠	-	-	-	١١١٠٠٠٠٠	-	
	الإجمالي						الإجمالي	٣٨٤٩٨٨٢٩٧	٥٠	-	-	٣٨٤٩٨٨٢٩٧	٥٠	
	الكارتات													
١	أعمال توريد ونقل رمال نظيفة تربة زلطية	١٣	-	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	جارى	١٧٣٥٥٠٠	-	-	-	١٧٣٥٥٠٠	-	
٢	أعمال توريد ورمال نظيفة	١٣	-	٦٩٩٨٥	٦٩٩٨٥	٦٩٩٨٥	جارى	٩٠٩٨٠٥	-	-	-	٩٠٩٨٠٥	-	
٣	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ١٥٪	١٣	-	١٧٩٢٤٠	١٧٩٢٤٠	١٧٩٢٤٠	جارى	٢٣٣٠١٢٠	-	-	-	٢٣٣٠١٢٠	-	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخرى	٢٥	-	٤٤٨٠	٤٤٨٠	٤٤٨٠	جارى	١١٢٠٠٠	-	-	-	١١٢٠٠٠	-	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة اساس	٢٥	-	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	جارى	١٦١٠٠٠٠	-	-	-	١٦١٠٠٠٠	-	
٦	أعمال إنشاء طبقة من الرصف الخرساني	١٠	-	١١٩٨٠٠	١١٩٨٠٠	١١٩٨٠٠	جارى	١١٩٨٠٠٠	-	-	-	١١٩٨٠٠٠	-	
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات	٧٨٩٥٤٢٥	-	-	-	٧٨٩٥٤٢٥	-	
	الإجمالي العام						الإجمالي العام	٣٩٢٨٨٣٧٢٢	٥٠	-	-	٣٩٢٨٨٣٧٢٢	٥٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٣٢٤٥٦٩٤٢٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٨٣١٤٣٠٢,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

م/ اسماء محمد فؤاد

مدير الأعمال الأسم

مهندس استشارى المشروع

مهندس الشركة الأسم

ب.ض: ٢١٢ - ٤٩٦ - ٢١٢

س.ت: ٢١٦٢٠

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
ب.ض: ٢١٢ - ٤٩٦ - ٢١٢
س.ت: ٢١٦٢٠

اسم العملية : تطوير ورفع كفاءة الطريق الدوئى الساحلى وإنشاء طريق خدمة خرسانى للشاحنات " لتنفيذ المسافة من كم ٩٠ حتى كم ١٠٠ بالاتجاهين

أسم المقاول : شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

رقم المسند فرع بند حذف

[illegible]