

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" تحية طيبة وبعد "

بخصوص عملية : محور كوبري دراو علي النيل

تنفيذ : شركة المقاولون العرب

نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص رقم (٣٠) جاري واستمارة ٥٠ ع . ح

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢

مرفقات : عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" تحية طيبة وبعد "

بخصوص عملية : محور كوبري دراو علي النيل

تنفيذ : شركة المقاولون العرب

ايماء الى مستخلص رقم (٣٠) ، نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد عمالة محملة على المشروع

المشار اليه بعاليه طبقا للعقد رقم (٢٠١٩/٢٠١٨/٢٢) .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل ما يلزم .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢

مرفقات : عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيي كرومر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" تحية طيبة وبعد "

بخصوص عملية : محور كوبري دراو علي النيل

تنفيذ : شركة المقاولون العرب

ايماء الى مستخلص رقم (٣٠) ، نحيط علم سيادتكم بأنه تم تجهيز موقع العمل حسب مواصفات
كراسة الشروط .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" تحية طيبة وبعد "

بخصوص عملية : محور كوبري دراو علي النيل

تنفيذ : شركة المقاولون العرب

ايماء الى مستخلص رقم (٣٠) ، نتشرف بأن نخطر سيادتكم بانتظام وتواجد العمالة بالموقع .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢

مرفقات : عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيي كرومر

المهندس /



Handwritten signature in blue ink over the official stamp.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" تحية طيبة وبعد "

بخصوص عملية : محور كوبري دراو علي النيل

تنفيذ : شركة المقاولون العرب

ايماء الى مستخلص رقم (٣٠) ، نحيط علم سيادتكم بأن المشروع عاليه في نطاق الكتلة السكنية
والسكة الحديد والشركة المنفذة لم تستخدم اي اترية طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية
للتعدين.

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر

المهندس /



رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولا : أعمال الكبارى :-										
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	٢م	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٠٠٠,٠٠	المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحتات متواجدة
٢	بالمتر الطولي إجراء جسات فى الأرض الطبيعية :-	٥٠٠	مط	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	بالمتر الطولي إجراء جسات فى الأرض الطبيعية :-
	أ - جسات البر	١٢٠٠	مط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	ب - جسات المجارى المائية
	ب - جسات المجارى المائية	١٨٠٠	مط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	ج - جسات مجرى النيل
٣	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها بمجرى النيل	١٤٢٠٠	مط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٥٢٤٠,٠٠	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها بمجرى النيل
	أ- قطر ٢ متر	٧٥٠٠	مط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨١,٠٠	٢٥٨١,٠٠	١٥٥٧١٥,٠٠	١٩٢٠١٧٨٥,٠٠	تغطية نسبة ٥% من كمية ٤١٥,٢٤ م.ط.لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٤	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز قطر ١م محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعمات المجارى المائية	٣٥٠٠	مط	٩٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٧,٠٠	٩٧٠٧,٠٠	٥٧٥٥٤٣,٥٠	٣٣٣٩٨٩٥٦,٥٠	تغطية نسبة ٥% من كمية ٣٢٨٨,٨٢ م.ط.لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعمات البر	٢٤٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى موقعها لدعمات البر
٧	بالعدد تجرية التحميل على خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجرى المتي	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	بالعدد تجرية التحميل على خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجرى المتي
٨	بالعدد عمل تجرية تحميل على خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	٥٠٠٠٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	بالعدد عمل تجرية تحميل على خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر
٩	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع بقها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٧٤٦,٠٠	٢٨٣٥٠,٠٠	٢٣٤٩٩٠٠٠,٠٠	تغطية نسبة ٢% من كمية ٤٥٠ طن لحين نهو اعمال المرشمة والدهفات
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجرى المتي	٤٢٠٠	٣م	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٨٠٠٠,٠٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجرى المتي
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعمات مجرى النيل	٤٢٠٠	٣م	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣١٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعمات مجرى النيل
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعمات المجرى المتي	٢٧٥٠	٣م	٣٥١١,٠٠	٠,٠٠	٣٥١١,٠٠	٣٥١١,٠٠	٠,٠٠	٩٦٥٥٢٥٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعمات المجرى المتي
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعمات البر	٤٦٠٠	٣م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٤٠٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعمات البر
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و الدعائم الحاملة للجزئ الطوي بالمجرى المتي	٣٧٥٠	٣م	٢٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٨,٠٠	٢٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٥٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و الدعائم الحاملة للجزئ الطوي بالمجرى المتي
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدات لدعمات البر	٥٨٣٥	٣م	٩٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٩٦١٧,٠٠	٩٦١٧,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	٥٦٥٩٩٥٠,٠٠	تغطية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات ومعالجة الشروخ
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الطوي بالمجرى المتي	٤١٠٠	٣م	٦٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٨,٠٠	٦٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨١٥٤١٢٦,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الطوي بالمجرى المتي
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء الطوي والكويستات	٣٩٠٠	٣م	٣٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٨,٠٠	٣٤١٨,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	١٣٣٢٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء الطوي والكويستات
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :	٤٢٠٠	٣م	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٩٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :
	أ- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	٢٠٥٠	طن	١٣٤٧٦,٠٠	٤٨٥,٠٠	١٣٤٧٦,٠٠	١٣٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٩٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر
	ب- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المتي	٥٥٣٠٠	طن	٤٣٣,٠٠	٣٥,٠٠	٤٣٣,٠٠	٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٦٦٦٨٤,١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المتي
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتتفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى	١٠٠	٣م	٤٧٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٧,٠٠	٤٧٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٧٠,٠٠	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتتفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	١١٥٠	٣م	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨٧٥٠,٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	١١٥٠	٣م	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨٧٥٠,٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم ^٣	٥٠	٢م	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٣٥٠,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم ^٣
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البنتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة اوجه للاسلاست	٢٨٠٠	٣م	١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٦,٠٠	١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٦٨٠,٠٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البنتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة اوجه للاسلاست
ثانيا : الاعمال الصناعية :-										
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للانفاق والبرايخ والحواط السادة	٧٠	٣م	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٩٤٩٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للانفاق والبرايخ والحواط السادة
أولا : الأعمال الترابية :-										
١	بالمتر المكعب حفر فى جميع الترابية ما عدا الصخرية و الردم بآتربة صالحة من نتاج الحفر	٨٨	٣م	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٤٠٠,٠٠	بالمتر المكعب حفر فى جميع الترابية ما عدا الصخرية و الردم بآتربة صالحة من نتاج الحفر
٣	بالمتر المكعب حفر وإزالة التربة او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	١٠٤	٣م	٣١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب حفر وإزالة التربة او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بآتربة رملية نظيفة على طبقات بسك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	٢٣٠	٣م	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٠٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بآتربة رملية نظيفة على طبقات بسك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%
٦	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٧٥	٣م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك
ثانيا : طبقات الرصف وأعمال الطرق :-										
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة	٣١٨٠	مط	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤٦,٠٠	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتلظيف بخرسانة سمك ٢٥سم	١٨,٥	٢م	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٧٨١٠٧,٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتلظيف بخرسانة سمك ٢٥سم
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ على طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٠٠,٥	٢م	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ على طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسك ٦ سم	٦٠٠	٣م	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٥١,٠٠	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٣٨٣٠١٠,٠٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسك ٦ سم
١١	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش ومونة الأسمنت والرمل بسك ٤٠ سم	١٨٠	٢م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٣٥٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش ومونة الأسمنت والرمل بسك ٤٠ سم
١٢	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	٢م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٣٥٠,٠٠	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول
بنود مستجدة :-										
خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة فى مواقعها لدعمات البر bored piles										
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	مط	١٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٥,٠٠	١٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٩٣٦٤٨,٠٨	تغطية نسبة ٥% من كمية ٢٧٥,٢٩٦ م.ط.لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٢	قطر ٠,٨٠ متر	٢٤٠٠	مط	٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٤٤٩٩,٠٠	تغطية نسبة ٥% من كمية ١٥٣,٨ م.ط.لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٣	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايظ مقاس ٨٣ / ٤٨*٤٠٠*٣٠٠	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٦٨٠,٠٠	تغطية نسبة ٢٥% من كمية ٣٢ ركيزة لحين موافقتنا بنتائج الاختبارات
٤	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايظ مقاس ٧٢ / ٤٠*٤٠٠*٣٠٠	٧٨٠٠	عدد	٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٠٠	٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩١٢٠,٠٠	
٥	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (توبيرين) بدون جوايظ مقاس ٦١ / ٣٢*٤٠٠*٣٥٠	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	
٦	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيكية مزودة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البرالكهربية	٣٢٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣١٩٠٠,٠٠	
التشويبات :-										
١-٢٢	توريد حديد تسليح	٢٠٥٠	طن	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥٣٧٥,٠٠	خصم ٤٥% لحين التركيب
إجمالي الأعمال المنفذة										
٦٦٤٤٠٤٧٨/٤١٩										
٦٤٧٥٢٧٨٦٧,٢٠										
١٦٨٧٦٩١٦,٩٩										

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المدالغ المبينة بظهوره وقدره سليم جنينه سبق صرفها الى المقاول المحاسب

تحريرا فى سنة ٢٠

مبلغ المقاول مبلغ جنينه على الحساب

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اتمتة من ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اتمتة من ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اتمتة من

رئيس الادارة المركزية

تحريرا فى سنة ٢٠

روجع فوجده على صحبته

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

المقاول

تحريرا فى سنة ٢٠

تحريرا فى سنة ٢٠

تحريرا فى سنة ٢٠