

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٣٠) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييس المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارية ام نهائية	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه			
١	التر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والريش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدماك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآلية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٦ - جنيه / م³ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م³ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٢٣,٠٠	٣٠٠٠	م³	٢١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	ختامي	٤٩٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢٢٠,٠٠	التكوير (المعدنى - الإسبوعى - الشبرى) متواجده . المعدات متواجده . مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤).	٠,٦٠		م³	٢١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	ختامي	١٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٤,٠٠	فريق العمل متواجد . البرنامج الزمني متواجد .
	علاوة ٦,٠ جنيه / م³ لارتفاع السورل وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).			م³	٢١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	ختامي	١٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٤,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
٥	بالمر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية بسمك متوسط ٥٠ سم ورشها بالمياه الاضولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدماك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري.	١٥,٠٠	١١٣٥٩	م²	١٠٥٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٥٦,٠٠	ختامي	١٥٨٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٣٤٠,٠٠	نقل المشروع متواجده .
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغليها باستخدام آلات السوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2٠ متر من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف) نسبة تحمل الكيفورتيا لاتقل عن ١٥ % ورشها بالمياه الاضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدماك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدماك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدماك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كلم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السورل وتبلغ ١,٧ جنيه / م³ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦٥,٠٠	٣٠٤٠٠١	م³	٢٩٦٧١٨,٠٠	٤٨٦٨,٠٠	٢٩٦٧١٨,٠٠	ختامي	١٩٢٨٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٨٦٦٧,٠٠	وثيقة التأمين متواجده .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	١,٧٠		م³	٢٩٦٧١٨,٠٠	٤٨٦٨,٠٠	٢٩٦٧١٨,٠٠	ختامي	٥٠٤٤٢٠,٦٠	٠,٠٠	٥٠٤٤٢٠,٦٠	رخصة مرور السياو عبارة آراء مراجعات
	علاوة ارتفاع السورل وتبلغ ١,٧ جنيه / م³ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).			م³	٢٩٦٧١٨,٠٠	٤٨٦٨,٠٠	٢٩٦٧١٨,٠٠	ختامي	١٩٩٩٩٩٣٤,٦٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٣٤,٦٠	
										الإجمالي		
										اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص		
										اجمالي قيمة الاستقطاعات		
										اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات		
										ما سبق صرفه		
										اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي		

2.

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب اترانس كونسولنج

الاستشاري العام
سيمسترا للاستشارات الهندسية

المهنة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

م / مشيرة السيد

مدير عام الفنون المالية والإدارية
م. مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

716. مقابل
170, 180

[illegible]