



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2024/2023/644)

عن المدة من بدء الأعمال حتى: (2024/02/21)

رقم بند	بيانات الأعمال	كمية	وحدة	قيمة	مقار العمل السابق اجراءه	مقار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقار الأعمال التي تمت حتى الآن	كمية مقار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		المدة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات تنسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (موصى به) ومعدل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التخليط طبقا للمنسب التصميمية والظافات لوضعية التمولجية والرسومات التفصيلية المعدلة والبدء بجميع مشتلاته طبقا لاصول (اصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بزيادة .	20.00	م3	2946.74	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مكتب جهز الاشراف متواجده - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مثير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون	
	السعر خلال شهر ابريل سنة 2023 طبقا للتفاوض	26.35	م3	2946.74	0.00	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56652.50	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد	
3	أعمال الردم													
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتخليطها باستخدام آلات التنسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال التسوية التصميمية لتشكيل الجسر والانتفاف (نسبة تحمل للتربة لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (موصى به) ومعدل على البند تحميل ونقل التربة الجيدة بالهراست والظافات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المعدلة والبدء بجميع مشتلاته طبقا لاصول (اصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حلة طلب جهز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . مسافة النقل حتى 2م ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل متر بزيادة او نقصان . السعر يشمل عمل تنويفات وتخطيط واختبار ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم . السعر يشمل قيمة المدة المحجورة .	85.00	م3	29347.65	9635.00	9635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين ساريه حتى 2024/12/5 - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية ساريه حتى 2024/12/5	
	السعر خلال شهر ابريل سنة 2023 طبقا للتفاوض	100.90	م3	3955.20	0.00	3755.00	3755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378879.50		
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للتفاوض	101.40	م3	25392.45	0.00	5880.00	5880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596232.00		
	علاوة مسقة النقل للتراب مسقة 108 كم - 2 كم = 106 (148.40 = 1.4 *106)	148.40	م3	23478.12	7708.00	7708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596232.00		
	علاوة مسقة النقل للتراب مسقة 108 كم - 2 كم = 106 (159 = 1.5 *106)	159.00	م3	23478.12	7708.00	7708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1225572.00		
	علاوة مسقة النقل للرمل مسقة 72.5 كم - 2 كم = 70.5 (98.70 = 1.4 *70.5)	98.70	م3	5869.53	1927.00	1927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203780.25		
	علاوة مسقة النقل للرمل مسقة 72.5 كم - 2 كم = 70.5 (105.75 = 1.5 *70.5)	105.75	م3	5869.53	0.00	1927.00	1927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125255.00		
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	13.00	م3	29347.65	9635.00	0.00	9635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125255.00		
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكونة نتج تكسب الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 سم والا يزيد نسبة المار من مثقل 200 عن 12 % والشرج الدارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 25 % و الا يقل نسبة القفد بجهز لوس الجولس عن 30 % والا يزيد الانكصاض عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوج التحميل عن 80 ميجاسكل و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التنسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد الترسيم عن 25 سم و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والقله تشمل اجراء التجارب المعملية والاصناعه والرسومات التفصيلية المعدلة والبدء بجميع مشتلاته طبقا لاصول (اصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او نقصان	278.00	م3	13193.30	11435.00	11435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	السعر خلال شهر مارس سنة 2023 طبقا للتفاوض	143.30	م3	1881.12	0.00	1786.00	1786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255933.80		
	السعر خلال شهر ابريل سنة 2023 طبقا للتفاوض	144.90	م3	6307.44	0.00	5992.00	5992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868240.80		
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للتفاوض	146.40	م3	5004.74	0.00	3657.00	3657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535384.80		
	علاوة مسقة النقل لنسب مسقة 96 كم - 20 كم = 76 (93.60 = 1.2 *78)	93.60	م3	13193.30	11435.00	11435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1159509.00		
	علاوة مسقة النقل لنسب مسقة 98 كم - 20 كم = 78 (101.4 = 1.3 *78)	101.40	م3	13193.30	0.00	11435.00	11435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1841035.00		
	المدة المحجورة (P.SUB-GRADE) طبقا للتفاوض	161.00	م3	13193.30	0.00	11435.00	11435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285875.00		
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	25.00	م3	13193.30	11435.00	0.00	11435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285875.00		
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الصلبة المكونة نتج تكسب الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 1.5م الى 4م والا يزيد نسبة المار من مثقل 200 عن 5% والشرج الدارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرية لوج التحميل عن 120 ميجاسكل والا يزيد نسبة القفد بجهز لوس الجولس عن 30% والا يزيد الانكصاض عن 15% و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التنسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والقله تشمل اجراء التجارب المعملية والاصناعه والرسومات التفصيلية المعدلة والبدء بجميع مشتلاته طبقا لاصول (اصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسقه النقل لا تقل 20 كم . يتم احتساب علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او نقصان	298.00	م3	14379.88	11120.00	11120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	السعر خلال شهر ابريل سنة 2023 طبقا للتفاوض	149.70	م3	2810.40	0.00	2666.00	2666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399100.20		
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للتفاوض	151.30	م3	11569.48	0.00	8454.00	8454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1279090.20		
	علاوة مسقة النقل لنسب مسقة 98 كم - 20 كم = 78 (93.60 = 1.2 *78)	93.60	م3	14379.88	11120.00	11120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127568.00		
	علاوة مسقة النقل لنسب مسقة 98 كم - 20 كم = 78 (101.4 = 1.3 *78)	101.40	م3	14379.88	0.00	11120.00	11120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1946000.00		
	المدة المحجورة (SUB-BALLAST) طبقا للتفاوض	175.00	م3	14379.88	0.00	11120.00	11120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278000.00		
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	25.00	م3	14379.88	11120.00	0.00	11120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278000.00		

إجمالي قيمة المستخلص

12,562,108.05 ج.م.

إشاعة عشر مليوناً وخمسمائة وإثنان وستون ألفاً ومائة وثمانية جنيهاً مصرياً وخمسة قروش فقط لا غير

مدير مشروع (الهيئة)

مدير مشروع (الهيئة)

مستشار عام (SYSTRA)

مستشار عام (SYSTRA)

مستشار عام (SYSTRA)

مستشار عام (SYSTRA)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
تحريراً في:

م/ محمد حسني خياض

م/ مارجريت مجدى

م/ علاء عبدالكافي

م/ محمد قنبل

م/ محمد قنبل

م/ محمد قنبل