

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السفينة- مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٨٦+٠٠٠ الى الكم ٨٧+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه استكمال مطروح

تنفيذ : شركة هاي واي للطرق

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة هاي واي للطرق رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٣٥) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١١

رقم البند	بيان الأعمال	اللغة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	رر	جنيه	
٣	اعمال الردم	١٠١,٤٠	م	٣	٦٢٩٢,٢٢١	٠	٦٠٠٠	٠	٦٠٨٤٠٠	٠	٦٠٨٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-٣	اعتلاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣١٢,٠٠	م	٣	٦٢٩٢,٢٢١	٠	٦٠٠٠	٠	١٨٧٢,٠٠٠	٠	١٨٧٢,٠٠٠	- العلامات الارشادية متواجده
	علالوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م	٣	٦٢٩٢,٢٢١	٠	٦٠٠٠	٠	٧٨٠٠٠	٠	٧٨٠٠٠	- لوحات المشروع متواجدة
	طبقة الاساس											- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
١-٤	باعترا المنسوب اصل توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الانجر الصلبة المنترجة نتج تكسير التكرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا يزيد نسبة التماس من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوراء بالاترطافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الغدق بهجز لوس الجيوس عن ٢٠ % ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% و الا يقل معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوج التحميل عن ٨٠ ميجيكل و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الجديئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بكمياء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد للترسبات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الصلبة واثقة تشمل اجراء التجارب المسية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة التال ٢٠ كم - يتم احتساب علالوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان - بالسر لا يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطع (٢) من الكم ٣٥٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨,٠٠	م	٣	٤٤٨٥,١٦	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علالوة مسافة النقل ٢٣٠ كم	٢٥٢,٠٠	م	٣	٤٤٨٥,١٦	٤,٢٠٠	٤٢٠٠	٠	٠	٠	٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علالوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م	٣	٤٤٨٥,١٦	٤,٢٠٠	٤٢٠٠	٠	٠	٠	٠	
	باعترا المنسوب اصل توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الانجر الصلبة المنترجة نتج تكسير التكرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا يزيد نسبة التماس من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوراء بالاترطافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الغدق بهجز لوس الجيوس عن ٢٠ % ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% و الا يقل معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوج التحميل عن ٨٠ ميجيكل و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الجديئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بكمياء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد للترسبات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الصلبة واثقة تشمل اجراء التجارب المسية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة التال ٢٠ كم - يتم احتساب علالوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان - بالسر لا يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطع (٢) من الكم ٣٥٥ الى الكم ٥٠٤	١٤٦,٤٠	م	٣	٦٠٤٨,٤٣	٠	٥٨٠٠	٠	٨٤٩,١٢٠	٠	٨٤٩,١٢٠	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	قيمة المادة المحجورة	١٦١,٠٠	م	٣	٦٠٤٨,٤٣١	٠	٥٨٠٠	٠	٩٣٣,٨٠٠	٠	٩٣٣,٨٠٠	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علالوة مسافة النقل ٢٣٠ كم	٢٧٣,٠٠	م	٣	٦٠٤٨,٤٣١	٠	٥٨٠٠	٠	١,٥٨٣,٤٠٠	٠	١,٥٨٣,٤٠٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علالوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م	٣	٦٠٤٨,٤٣١	٠	٥٨٠٠	٠	١٤٥,٠٠٠	٠	١٤٥,٠٠٠	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٤	طبقات الاساس											- جهاز حاسب الي بمشتملاته متواجدة بالهيئة بالقاهرة
٢-٤	باعترا المنسوب اصل توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الانجر الصلبة المنترجة نتج تكسير التكرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا يزيد نسبة التماس من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوراء بالاترطافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الغدق بهجز لوس الجيوس عن ٢٠ % ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% و الا يقل معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوج التحميل عن ٨٠ ميجيكل و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الجديئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بكمياء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد للترسبات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الصلبة واثقة تشمل اجراء التجارب المسية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة التال ٢٠ كم - يتم احتساب علالوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان - بالسر لا يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطع (٢) من الكم ٣٥٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨,٠٠	م	٣	٥٨٥٥,٠٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	٠	٠	٠	- وثيقة تامين حوادث سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٢٦
	علالوة مسافة النقل ٢٣٠ كم	٢٥٢	م	٣	٥٨٥٥,٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	٠	٠	٠	- وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٢٦
	علالوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٢٥	م	٣	٥٨٥٥,٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	٠	٠	٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	باعترا المنسوب اصل توريد وفرش طبقة لأسس من الانجر الصلبة المنترجة نتج تكسير التكرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الي ٤٠ سم ولا يزيد نسبة التماس من منخل ٢٠٠ عن ٩% و التدرج الوراء بالاترطافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يقل معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوج التحميل عن ١٢٠ ميجيكل ولا يزيد نسبة الغدق بهجز لوس الجيوس عن ٢٠ % ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥ % و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الجديئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بكمياء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بطهرات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ٩٠-٩٥ % من الكثافة الصلبة واثقة تشمل اجراء التجارب المسية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة التال ٢٠ كم - يتم احتساب علالوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان - بالسر لا يشمل قيمة المادة المحجورة	١٥١,٣٠	م	٣	٥٨٥٥,٠٠٠	٠	٥,٦٠٠	٥,٦٠٠	٨٤٧,٢٨٠	٠	٨٤٧,٢٨٠	
	قيمة المادة المحجورة	١٧٥,٠٠	م	٣	٥٨٥٥,٠٠٠	٠	٥,٦٠٠	٥,٥٠٠	٩٦٢,٥٠٠	٠	٩٦٢,٥٠٠	
	علالوة مسافة النقل ٢٣٠ كم	٢٧٣,٠٠	م	٣	٥٨٥٥,٠٠٠	٠	٥,٦٠٠	٥,٦٠٠	١,٥٢٨,٨٠٠	٠	١,٥٢٨,٨٠٠	
	علالوة تحصيل الكارتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م	٣	٥٨٥٥,٠٠٠	٠	٥,٦٠٠	٥,٦٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠	١٤٠,٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص								٩,٥٤٨,٣٠٠			
تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية واربعون الفا وثلاثمائة جنيها فقط لا غير)												

(تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية واربعون الفا وثلاثمائة جنيها فقط لا غير)

مدير المشروع مهندس / ابراهيم الحناوي	(الهيئة) مدير المشروع مهندس / محمد حسني فياض	يعتمد ،،، أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / " هاني محمد محمود طه "
مدير المشروع مهندس / ابراهيم الحناوي	(الهيئة) مدير المشروع مهندس / محمد حسني فياض	ملاحظة : الفات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من تحريرا في :	ملاحظة : الفات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من تحريرا في :