

المقاول : مكتب الشبلى للمقاولات

تنفيذ : مكتب الشبلى للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٠

[illegible]

كشف جارى رقم (٢)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٨٩) المؤرخ بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٢٠/٢/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال		الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
	جنيه	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٤	١٤٦,٤	٣ م	١٢٨٥,٩٢	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٧٥٦٨٠	٠	٠	٠	١٧٥٦٨٠,٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجا بسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف
	١٦١	٣ م	١٢٨٥,٩٢	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٩٣٢٠٠	٠	٠	٠	١٩٣٢٠٠,٠٠٠	مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .
	٢٤٠,٥	٣ م	١٢٨٥,٩٢	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	٢٨٨٦٠٠	٠	٠	٠	٢٨٨٦٠٠,٠٠٠	قيمة المادة المحجيرة
	٢٥	٣ م	١٢٨٥,٩٢	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم
															علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
٢-٤	٢٩٨	٣ م	٢٠٨٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	أعمال تحميل و توريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة انظرطية المطلوبة و الدمك الجيد للهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف
	١٨٦	٣ م	٢٠٨٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنيه جنيه لكل ١ كم زيادة - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .
	٢٥	٣ م	٢٠٨٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم
															علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
	١٥١,٣	٣ م	٩٣٦,٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	١٣٦١٧٠	٠	٠	٠	١٣٦١٧٠,٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% و لا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٠% و فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف
	١٧٥	٣ م	٩٣٦,٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	١٥٧٥٠٠	٠	٠	٠	١٥٧٥٠٠,٠٠٠	مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .
	٢٤٠,٥	٣ م	٩٣٦,٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٢١٦٤٥٠	٠	٠	٠	٢١٦٤٥٠,٠٠٠	قيمة المادة المحجيرة
	٢٥	٣ م	٩٣٦,٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٢٢٥٠٠	٠	٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠٠	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم
															علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
														١١,٦٣٣,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.	اجمالى قيمة المستخلص

فقط : احدى عشر مليون وستمئة وثلاثة وثلاثون الفا وسبعمئة جنيها فقط لا غير

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها
سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً فى :

بذبح للمقاول مبلغ:

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الكتاوى

الاستشارى العام
(شركة سيسترا)

م / مصطفى نجم

مدير المشروع
(استشارى د/ سعد الجبوشى)

م / محمد خليل

استشارى المساحة
مكتب : XYZ

م / محمد شكرى

مدير المشروع
المقاول:

م / محمد شكرى