

قطاع شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة من الكم 246+000 إلى الكم 247+700 بطول 1.700 كلم

| رقم العقد                                                                                                                                            | محطة النوبارية  | محطة الصادات    | محطة برج العرب  | محطة وادي النطرون | محطة شبراخيت              | الإجمالي                  | ملاحظات          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 1953 / 2022 / 2023                                                                                                                                   | 11,000,000      | 10,955,000      | 10,955,000      | 10,955,000        | 10,999,774                | 54,864,774                |                  |
| 2                                                                                                                                                    | 2               | 3               | 3               | 3                 | 2                         | 12                        |                  |
| رقم آخر مستخلص                                                                                                                                       | جاري 1 - ختامي  | جاري            | جاري            | جاري              | جاري                      |                           |                  |
| 10,601,325                                                                                                                                           | 10,601,325      | 9,736,610       | 10,912,910      | 10,528,008        | 52,380,178                |                           |                  |
| السعر                                                                                                                                                | الكمية المصروفة | الكمية المصروفة | الكمية المصروفة | الكمية المصروفة   | الكمية الإجمالية المصروفة | الكمية المتعددة في المحضر | الكمية الإجمالية |
| 3م                                                                                                                                                   |                 |                 |                 | 700               | 700                       | 711                       |                  |
| مسافة النقل حتى 0.50 كم                                                                                                                              | 20.1            |                 |                 | 0                 |                           |                           |                  |
| مسافة النقل حتى 0.50 كم                                                                                                                              | 26.5            |                 |                 | 700               |                           |                           |                  |
| 3م                                                                                                                                                   | 39,750          | 39,750          | 28,800          | 13,400            | 121,700                   | 121,838                   |                  |
| مسافة النقل حتى 2.0 كم                                                                                                                               | 57              | 39,750          | 28,800          | 0                 |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 75.5            |                 |                 | 13,400            |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 151.9           | 39,750          | 28,800          | 13,400            |                           |                           |                  |
| علاوة مسافة نقل 1.4 جنبة لكل 1 كم ( مسافة النقل المتعددة 110.5 كم - 2.0 كم )                                                                         | 44.8            | 39,750          | 28,800          | 13,400            |                           |                           |                  |
| رسوم المادة المحجورة ( سعر المادة المحجورة 32 جنبة / 3م حسب المحضر المتعدد )<br>نسبة الدمك 1.25 x نسبة الاستقطاعات 1.12 % x سعر المادة المحجورة (32) | 13              | 39,750          | 28,800          | 13,400            |                           |                           |                  |
| رسوم الكارتلات و الموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق                                                                                | 3م              |                 | 3,200           | 9,250             | 1,400                     | 13,986                    |                  |
| Subgrade تأسيس                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                   |                           |                           |                  |
| مسافة النقل حتى 20.0 كم                                                                                                                              | 100             |                 | 0               | 9,250             | 0                         |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 146.4           |                 | 3,200           |                   | 1,400                     |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 96.6            |                 | 0               | 9,250             |                           |                           |                  |
| علاوة مسافة نقل 1.2 جنبة لكل 1 كم ( مسافة النقل المتعددة 100.5 كم - 20.0 كم )                                                                        | 104.65          |                 | 3,200           |                   | 1,400                     |                           |                  |
| رسوم المادة المحجورة ( سعر المادة المحجورة 90 جنبة / 3م حسب المحضر المتعدد )<br>نسبة الدمك 1.25 x نسبة الاستقطاعات 1.12 % x سعر المادة المحجورة (90) | 127.8           |                 | 3,200           | 9,250             | 1,400                     |                           |                  |
| رسوم الكارتلات و الموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق                                                                                | 25              |                 | 3,200           | 9,250             | 1,400                     |                           |                  |
| 3م                                                                                                                                                   |                 |                 | 10,055          |                   | 10,055                    | 10,189                    |                  |
| Subballast أساس                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                   |                           |                           |                  |
| مسافة النقل حتى 20.0 كم                                                                                                                              | 106             |                 | 0               |                   |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 151.3           |                 | 10,055          |                   |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 96.6            |                 | 0               |                   |                           |                           |                  |
| علاوة مسافة نقل 1.2 جنبة لكل 1 كم ( مسافة النقل المتعددة 100.5 كم - 20.0 كم )                                                                        | 104.65          |                 | 10,055          |                   |                           |                           |                  |
| رسوم المادة المحجورة ( سعر المادة المحجورة 95 جنبة / 3م حسب المحضر المتعدد )<br>نسبة الدمك 1.30 x نسبة الاستقطاعات 1.12 % x سعر المادة المحجورة (95) | 134.9           |                 | 10,055          |                   |                           |                           |                  |
| رسوم الكارتلات و الموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق                                                                                | 25              |                 | 10,055          |                   |                           |                           |                  |
| 2م                                                                                                                                                   |                 |                 | 7,943           |                   | 13,000                    | 20,943                    | 25,000           |
| خرسانة حماية الميول                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                   |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 355             |                 |                 |                   |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 432             |                 | 7,943           |                   | 13,000                    |                           |                  |
| 3م                                                                                                                                                   |                 |                 | 312             |                   | 190                       | 502                       | 550              |
| قدمة خرسانة حماية الميول                                                                                                                             |                 |                 |                 |                   |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 2200            |                 |                 |                   |                           |                           |                  |
|                                                                                                                                                      | 2665.2          |                 | 312             |                   | 190                       |                           |                  |

المستخلص قبل المفاوضة

(2) مستقبھن جاری

بتاریخ : 2023/11/15

عدد رقم : 2024-2023-719

مع بناء للمقاولات العمومية والنور بذات العامة

شائعة المدقة من

بذرة العباد

25/12/2023

عن العملية : إسناد أعمال الجسر النرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح ) لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.70 كم اتجاه محطة وادي النطرون ( بالأمر المباشر ).

**الهيئة العامة**



للطرق والكهاري

[illegible]

تحريراً في / سنة 2023

**الشركة المنفذة**

استثاء عن المساحة

من الاستاذة

الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله محمد عبد الله

244

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

المقاول تحريراً في / سنة 2023

/ أحمد الشاعر

م / أحمد أبو نقيطة

(1)  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

م/ وائید عبد جمعه

عظم الحساب

**ملاحظة القارئ**

غير الواردة بعكس الشرط اعتمدت من

عن العملية : إنشاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 إلى الكم 247+700 بطول 1.700 كم اتجاه محطة برج العرب ( بالأمير المباشر ).



شاملة المدة من بداية العمل حتى 2023/12/25

المستخلص مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

بتاريخ 2023/11/15

عقد رقم : 2024-2023-719

| رقم البند                                      | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اللفة طبقا للعقد | كمية البند | الوحدة | مقدار العمل    | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال | جاري ام ختامي | جملة قيمة الاعمال التي تمت | استقطاع او حجز | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قرش / جنيه       | بالعقد     |        | السابق لإجراءه |                                   |                    |               | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه          |                                                                                                               |
| 2-1                                            | بشتر المكعب أعمال حفر واستخدام ( المعدات البيوتكنيكية - التورادر والحفارات ) لتنفيذ البند طبقا للتصميم المصمم المعتمد ومعمل على البند تمسك ونقل التربة الزائدة لعمق 500 متر من محور الطريق ويتم التفجير طبقا للتصميم المصمم والمقاولات العمومية للتوريدات والرسومات الهندسية الفحصية والاند جميع مشتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمرشد ويتم احصاء علارة 1 جنيه لكل في حدة التربة أو القصان .                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.5             | 2,051      | 3م     | 0              | 700                               | 700                | جاري          | 18550                      | 0              | 18550               | المستلزمات والمهمات متواجدة .                                                                                 |
| 3-1                                            | أعمال الحمل والتوريد ونقل التربة مقلبة للتوصيفات وتنشيطها باستخدام آلات السوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب (2 متر) أسفل مسوب القرمه و بسك لا يزيد عن 25 سم أعلى من مسوب (2 متر ) من مسوب القرمه لاستكمال المسوب لتصميم لتشكل الجسر والاكتاف (نسيه تحمل كاتيفوريا حتى 20%) ورشها بطبقة الاسفلت لوصول إلى نسيه الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بطبقات الترسول إلى أقصى كثافة محاذ (95%) من كثافة الحقة القصوى ويتم تنفيذ طبقا للتصميم والتصميم والمقاولات العمومية للتوريدات والرسومات الهندسية الفحصية والاند جميع مشتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                              | 75.5             | 15,000     | 3م     | 0              | 13,400                            | 13,400             | جاري          | 1011700                    | 0              | 1011700             | الاجهزة المساحية متواجدة .<br>يراعى تطبيق نصوص التعاقد<br>المعدات متواجدة.<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون |
| 3-1-1                                          | قيمة كارتات وموازن الطريق طبقا لنود العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13               | 15,000     | 3م     | 0              | 13,400                            | 13,400             | جاري          | 174200                     | 0              | 174200              |                                                                                                               |
| 3-1-2                                          | مسافة النقل حتى : ( 110.5 - 2 = 108.5 ) كم بطبقة 1.4 جنيه/م3 ( 151.9 = 1.40 * 110.5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151.9            | 15,000     | 3م     | 0              | 13,400                            | 13,400             | جاري          | 2035460                    | 0              | 2035460             |                                                                                                               |
| 3-1-3                                          | رسم المواد المحجورة طبقا لنود العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32               | 15,000     | 3م     | 0              | 13,400                            | 13,400             | جاري          | 428800                     | 0              | 428800              |                                                                                                               |
| 3-1-4                                          | نسبة الانكشاف (الانضغاط) لنس 25 % طبقا لنود العقد ( 0.25 * 32 = 8 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                | 15,000     | 3م     | 0              | 13,400                            | 13,400             | جاري          | 107200                     | 0              | 107200              |                                                                                                               |
| 3-1-5                                          | انضغاطات بنسبة 12% على نسبة التمسك وتلك من قيمة المادة المحجورة ( 0.12 * 1.25 * 32 = 4.8 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.8              | 15,000     | 3م     | 0              | 13,400                            | 13,400             | جاري          | 64320                      | 0              | 64320               |                                                                                                               |
| 4-1                                            | بشتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسس (Prepared Subgrade) من الأحجار المسيلة الخارجة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة لتوصيفات وأقصى حجم لتجسيات 100 مم ولا تزيد نسبة الغار من مثقل 200 عن 12% والتدرج الورق بالاشراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفوريا عن 25% ولا تزيد نسبة التمسك بجهاز ترس الجدران عن 40% ولا يزيد الانضغاط عن 15% ولا يقل مثقل التربة (E2) من 80 كيلو نيوتن عن 80 كيلو نيوتن ويتم فردها على طبقين باستخدام آلات السوية المجهزة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمسك عن 25 سم ورشها بطبقة الاسفلت لوصول إلى نسيه الرطوبة المطلوبة والتمسك الجيد بطبقات الترسول إلى أقصى كثافة محاذ (95%) من الكثافة المصممة والاند جميع مشتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات المهندس المشرف . | 146.4            | 2,000      | 0      | 0              | 1,400                             | 1,400              | جاري          | 204960                     | 0              | 204960              |                                                                                                               |
| 4-1-1                                          | قيمة كارتات وموازن الطريق طبقا لنود العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25               | 2,000      | 0      | 0              | 1,400                             | 1,400              | جاري          | 35000                      | 0              | 35000               |                                                                                                               |
| 4-1-2                                          | مسافة النقل حتى : ( 100.5 - 20 = 80.5 ) كم بطبقة 1.3 جنيه/م3 ( 104.65 = 1.30 * 80.5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104.65           | 2,000      | 0      | 0              | 1,400                             | 1,400              | جاري          | 146510                     | 0              | 146510              |                                                                                                               |
| 4-1-3                                          | رسم المواد المحجورة طبقا لنود العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90               | 2,000      | 0      | 0              | 1,400                             | 1,400              | جاري          | 126000                     | 0              | 126000              |                                                                                                               |
| 4-1-4                                          | نسبة الانكشاف (الانضغاط) لنس 30 % طبقا لنود العقد ( 0.3 * 90 = 27 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27               | 2,000      | 0      | 0              | 1,400                             | 1,400              | جاري          | 37800                      | 0              | 37800               |                                                                                                               |
| 4-1-5                                          | انضغاطات بنسبة 12% على نسبة التمسك وتلك من قيمة المادة المحجورة ( 0.12 * 10.80 = 1.296 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.8             | 2,000      | 0      | 0              | 1,400                             | 1,400              | جاري          | 15120                      | 0              | 15120               |                                                                                                               |
| الإجمالي                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |                |                                   |                    |               |                            |                |                     |                                                                                                               |
| اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |                |                                   |                    |               |                            |                |                     |                                                                                                               |
| اجمالي قيمة الاستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |                |                                   |                    |               |                            |                |                     |                                                                                                               |
| اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |                |                                   |                    |               |                            |                |                     |                                                                                                               |
| اجمالي قيمة المستخلص رقم ( 2 )                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |                |                                   |                    |               |                            |                |                     |                                                                                                               |

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الإستشاري

الإستشاري العام

عن الهيئة

المقاول تحريراً في 2023

سبق صرفها الى

بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

مكتب XYZ

مكتب التفتيش كواستنتاج

مكتب سيمترا

م / أحمد الشايع

يبلغ الى المقاول مبلغ

على الحساب

لإعداد عقد

مكتب XYZ

مكتب التفتيش كواستنتاج

مكتب سيمترا

م / أحمد الشايع

يبلغ الى المقاول مبلغ

على الحساب

لإعداد عقد

مكتب XYZ

مكتب التفتيش كواستنتاج

مكتب سيمترا

م / أحمد الشايع

يبلغ الى المقاول مبلغ

على الحساب

لإعداد عقد

مكتب XYZ

مكتب التفتيش كواستنتاج

مكتب سيمترا

م / أحمد الشايع

يبلغ الى المقاول مبلغ

على الحساب

لإعداد عقد

مكتب XYZ

مكتب التفتيش كواستنتاج

مكتب سيمترا

م / أحمد الشايع

يبلغ الى المقاول مبلغ

على الحساب



رقم المستند ..... (عدد الملحقات ..... ) رقم التصديق ..... القيمة .....  
 نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| <p>مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة</p> <p>شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥</p> <p>بيان الاعمال التي تمت الان</p> <p>محجوز</p> <p>مصرح بصرفه</p> <p>سابقي صرفه</p> <p>مستحق صرفه</p> <p>الاستقطاعات</p> <p>رسم دمغة اصلي</p> <p>رسم دمغة اضافي</p> <p>امانات</p> <p>ايرادات</p> <p>جملة الاستقطاعات</p> <p>صافي المبالغ المستحق</p> |  | المعد رقم : 719-2023-2024 | بتاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٥ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | جنيه                      | قرش                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |                     |

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

\*\*\*\*\*

رئيس الحسابات

| (1) شطب | الكاتب المنوط |
|---------|---------------|
|---------|---------------|

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و أقر بآئني وأوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (-) وإلى تسلمت المستحق لي

التاريخ ..... الصف: 20 ..... الفصل: .....