

الشركة المنفذة / بناء للمقاولات العمومية و التوريدات العامة

عن العملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.700 كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمس المباشر) .

الهيئة العامة



للطرق والكباري

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة طبقا للحد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
4-1	بالشركب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تدليس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المقترحة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والعصى حجم للحيويات 100 مم وألا يزيد نسبة العمار من مخل 200 عن 12% وفتاح الفرز بالانتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوش التحصيل عن 40% وألا يزيد الانضغاط عن 15% وألا يقل معامل العروة (Ev2) من تجربة لوش التحصيل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الشك عن 25 سم ودرعها باميد الاسفلتية للوصول الى نسبة الفرطية المطلوبة وبذلك الحد تليو اسات للوصول الى أقصى 25% خفاة للمعملة والمطابقة ويتم التفتيش طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	100	3,250	3,200	3,200-	0	حاري	0	0	0	0	الاجهزة المساحية متواجدة .
												براغ تطبيق تصوص التعاقف
												المعدات متواجدة.
												المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-1-1	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقا لنود العقد	25	3,250	3,200	3,200-	0	جاري	0	0	0	0	المستلزمات والمهمات متواجدة .
4-1-2	مسافة النقل حتى : (100.5 - 20 = 80.5) كم بقيمة 1.3 جنيه/3 (80.5 = 1.30 * 80.5)	96.6	3,250	3,200	3,200-	0	جاري	0	0	0	0	
4-1-3	رسم النود المحجورة طبقا لنود العقد	90	3,250	3,200	3,200-	0	جاري	0	0	0	0	
4-1-4	نسبة الانكشاف (الانضغاط) للنس 30 % طبقا لنود العقد (0.3 * 90 = 27)	27	3,250	3,200	3,200-	0	جاري	0	0	0	0	
4-1-5	انقطاعات بنسبة 12% على نسبة الشك وذلك من قيمة المادة المحجورة (10.80 = 0.12 * 90)	10.8	3,250	3,200	3,200-	0	جاري	0	0	0	0	
5-1	بالشركب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترحة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والعصى حجم للحيويات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة العمار من مخل 200 عن 5% وفتاح الفرز بالانتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل العروة (Ev2) من تجربة لوش التحصيل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوش التحصيل عن 30% وألا يزيد الانضغاط عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الشقة بعد تمام الشك عن 20 سم ودرعها بالمعدن الاسفلتية للوصول الى نسبة الفرطية المطلوبة وبذلك الحد تليو اسات للوصول الى أقصى 25% خفاة للمعملة والمطابقة ويتم التفتيش طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	105	10,850	9,955	9,955-	0	جاري	0	0	0	0	
5-1-1	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقا لنود العقد	25	10,850	9,955	9,955-	0	جاري	0	0	0	0	
5-1-2	مسافة النقل حتى : (100.5 - 20 = 80.5) كم بقيمة 1.3 جنيه/3 (80.5 = 1.30 * 80.5)	96.6	10,850	9,955	9,955-	0	جاري	0	0	0	0	
5-1-3	رسم النود المحجورة طبقا لنود العقد	95	10,850	9,955	9,955-	0	جاري	0	0	0	0	
5-1-4	نسبة الانكشاف (الانضغاط) للنس 30 % طبقا لنود العقد (0.3 * 95 = 28.5)	28.5	10,850	9,955	9,955-	0	جاري	0	0	0	0	
5-1-5	انقطاعات بنسبة 12% على نسبة الشك وذلك من قيمة المادة المحجورة (11.40 = 0.12 * 95)	11.4	10,850	9,955	9,955-	0	جاري	0	0	0	0	
	الإجمالي											
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	إجمالي قيمة الاستقطاعات											
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
	مباقي صرفه											
	إجمالي قيمة المستخلص											

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

الاستشاري العام للمشروع

مكتب سبسترا

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

عن الاستشاري

مكتب القرائن كونسلتنج

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

إستشاري المسجلة

مكتب XYZ

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في 2023

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

م / باهر نهار الدين

م / أحمد أبو ديفة

م / أحمد الشايع

على الحساب

تهانينا

ينفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من



20/12/2023
2023/06/13 حتى بداية العمل شاملة المدة من

مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

بتاريخ : 2023/06/06

عقد رقم : 2022-2158

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقاً للعدد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه			
4-1	بالمر الشبك اصل ثوريد وفرش طبقاً لتأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترخزة لنح تقسيم الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة العنار من محتل 200 من 12% وتخرج الفراد بالانتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفوريا عن 25% ولا تزيد نسبة الحقل بمجهز لوس الحطرس عن 40% ولا يزيد الانتماس عن 15% ولا يقل معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم رفعها على طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الحقل عن 25 سم وروشه بأحجار الأسفلت أو حصى إلى أسسها لإعطاء السطوة والتمكيد الجيد للتراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة الجارب المعطية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والتد يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو نقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المخزيرة.	146.4	3,250	0	3,200	3,200	3,200	حاري	468480	0	468480	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
		25	3,250	0	3,200	3200	3200	جاري	80000	0	80000	المستلزمات والمهمات متواجدة .	
		104.65	3,250	0	3,200	3200	3200	جاري	334880	0	334880		
		90	3,250	0	3,200	3200	3200	جاري	288000	0	288000		
27	3,250	0	3,200	3200	3200	جاري	86400	0	86400				
10.8	3,250	0	3,200	3200	3200	جاري	34560	0	34560				
5-1	بالمر الشبك اصل ثوريد وفرش طبقاً لتأسيس من الأحجار الصلبة المترخزة لنح تقسيم الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا تزيد نسبة العنار من محتل 200 عن 5% وتخرج الفراد بالانتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفوريا عن 80% ولا يقل معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال ولا يزيد نسبة الحقل بمجهز لوس الحطرس عن 30% ولا يزيد الانتماس عن 15% ويتم رفعها على طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الحقل عن 20 سم وروشه بأحجار الأسفلت أو حصى إلى أسسها لإعطاء السطوة والتمكيد الجيد للتراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة الجارب المعطية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والتد يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو نقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المخزيرة.	151.3	10,850	0	10,055	10,055	10,055	10055	جاري	1521321.5	0	1521321.5	
5-1-1	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقاً لبيد الحقل	25	10,850	0	10,055	10,055	10055	جاري	251375	0	251375		
5-1-2	مسافة النقل حتى : (100.5 - 20 = 80.5) كم بجملة 1.3 جنيه/3	104.65	10,850	0	10,055	10,055	10055	جاري	1052255.75	0	1052255.75		
5-1-3	رسوم المواد المخزيرة طبقاً لبيد الحقل	95	10,850	0	10,055	10,055	10055	جاري	955225	0	955225		
5-1-4	أسس الانقش (الاضطراب) لتس 30 % طبقاً لبيد الحقل (0.3 * 95 = 28.5)	28.5	10,850	0	10,055	10,055	10055	جاري	286567.5	0	286567.5		
5-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة البنك وذلك من قيمة المادة المخزيرة (11.40 = 0.12 * 95)	11.4	10,850	0	10,055	10,055	10055	جاري	114627	0	114627		
الإجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
اجمالي قيمة المستخلص رقم (3)													

تحريراً في / سنة 2023
الشركة المنفذة

بناء للمقاولات العمومية والتوريدات



إستشاري المساحة

مكتب XYZ

عن الإستشاري



الإستشاري العام

مكتب سيمسترا

عن الهيئة

م / أحمد الشايع

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

م / أحمد أبو دققة

م / محمد أبو دققة

المقاول تحريراً في 2023

يقفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفات

سقى صرفها الى

على الحساب

تهنيا

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من





2012/2023
2023/06/06

شاملة المدة من بداية العمل حتى

مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

بتاريخ : 2023/06/06

عقد رقم : 2023-2022-2158

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للحد	كمية البند بالحد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
											5,473,692	
8-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والعمود الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فجير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² ونشطيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	13,300	3م	0	7,943	7,943	جاري	3,431,376	0	3,431,376	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق تصوص التعاقد المعدات متواجدة . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة .
8-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والعمود الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج+0.4م رمل حرش+280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فجير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² ونشطيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665.2	350	3م	0	312	312	جاري	831,542	0	831,542	
	الإجمالي								4,262,918	0	9,736,610	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								9,736,610			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								9,736,610			
	ما سبق صرفه								4,716,813			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (3)								5,019,797			

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الإستشاري

الإستشاري العام للمشروع

عن الهيئة

م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقة
م / كرام اسم

مدير ادارة المشروعات

مكتب سبسترا
م / باهر نور الدين

مكتب انتارنس كونستلتنج
مدير المكتب الفني
م / أحمد أبو دقة

مكتب XYZ
م / وليد عبد جمعه

بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

م / وليد عبد جمعه
مستخلصات العمومية والتوريدات العامة

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في 2023

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2023

بند الميزانية

المادة ١٠٠ (١) من قانون الانتخابات رقم ١١٩ لسنة ٢٠١١

--	--	--

[illegible]

مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٠٦/١٣	العقد رقم : 2158-2022-2023	
	بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/٠٦	
	قرش	جنيه
		بيان الاعمال التي تمت الان
		محجوز
	مصرح بصرفه	
	سابق صرفه	
	مستحق صرفه	
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		