



العقد رقم : (2024 / 2023 / 982) بتاريخ : 11 / 1 / 2024

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) المسافة من محطة 72+000 حتى محطة 77+000 بطول 5 كم (اتجاه المنيا) (بالأمر المباشر).
مع شركة انترناشيونال جروب للمقاولات - فرج حمدي شعبان
شاملة المدة من بداية العمل حتى 24 / 1 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي كمية الأعمال	جاري تمت ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان. علاوة زياده السولار 0.6 جنيه لكل 3م1 ابتداء من 2023-05-04	٢٣.٠٠	3م	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١٧.٠٠٠.٠٠٠	١١٧.٠٠٠.٠٠٠	جاري	٢٦٩١.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٢٦٩١.٠٠٠.٠٠٠	يراعي تطبيق نصوص العقد مكتب جهاز الاشراف متواجد لوحات المشروع متواجدة
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان. علاوة زياده السولار 0.6 جنيه لكل 3م1 ابتداء من 2023-05-04	٢٦.٠٠	3م	٤١.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٩٩٧٥.٠٠٠	٣٩٩٧٥.٠٠٠	جاري	١٠.٣٩٣٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	١٠.٣٩٣٥٠.٠٠٠	التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة معدات الموقع متواجدة مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدان البرنامج الزمني متواجد
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصيب 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 علاوة زياده السولار 0.8 جنيه/3م ابتداء من 2023/5/4 .	٣١.٥٠	3م	٢.٠٨٧٣٩.٤٤٦	٠.٠٠٠	٢.٠٣٥٢٠.٠٠٠	٢.٠٣٥٢٠.٠٠٠	جاري	٦٤١٠.٨٨٠.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٦٤١٠.٨٨٠.٠٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة البناء غير متواصلة من تاريخ العمل ١٥/١/٢٤
	الاجمالي								١٩٤٩٥٣٨٠.٠٠٠٠	٠.٠٠٠٠	١٩٤٩٥٣٨٠.٠٠٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٤٩٥٣٨٠.٠٠٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠.٠٠٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٤٩٥٣٨٠.٠٠٠٠			
	ما سبق صرفه								٠.٠٠٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) جاري								١٩٤٩٥٣٨٠.٠٠٠٠			


تحريراً في ١٢/٢٤ سنة 2024

الشركة المنفذة
انترناشيونال جروب للمقاولات
فرج حمدي شعبانعن استشاري المساحة
(سبرفيتينج سيستم)عن الاستشاري (انترنس
عن استشاري (سيسترا)الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروعمدير عام
المشروعاتأقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره
المقاول تحريراً في ١ / سنة 2024

المحاسب

سبق صرفها الى

تحريراً في ١ / سنة 2024

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس / طارق الجزار .شراء المواد المطلوبة من السوق
مع اعادة رخصة العمل

اسم العمل
 اسم المفاول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

[illegible]

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

علاقات الكاتب المنوط

.....

رواجع،

شيك

..... سنة 20

تسلمت التحويل رقم و أقر بأنني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 20 المقاول

التاريخ سنة 20 المقاول