

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثانية بالإسماعيلية قسم المخططات
رقم المخطط: ٥٢١١٥
عدد المرفقات: ٤٢
التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري لعمليه أعمال رفع كفاءة طريق الدائري
لمركز كفر سعد (القطاع الثالث) بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئيسة
(حياة كريمة) بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية

برجاء التكرم بالإحاطه والتوجيه باللائزم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٤/٢/٢١ م

مستخلص (٣)

حصر أعمال - خطاب المحملات


تقارير معملية - محضر إستلام موقع

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

يبلغ المبلغ حتى إلى : شركة الرضوان للتجارة والصناعة

الطلبات طيه، أو :
مستخلصه، ثم راجع بار

بما مر اجتمعته وتوجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على البنك المركزي في:

صاحب الحق أوز: سورة الرحمن } تنسيق على الفارج
يستحب باسم

يسل إليه بالعنوان الآتي :

نم : _____
الختتم ذو التاريخ

کتبہ اہل اجماع

رئيس القسم

7. 7

١٤٤٤ (الكاتب المنوط)

الختم ذو التاريخ

رئيس الإدارة المركزية

(رئيس الجمعية)

علامة

مدينة ٢.٢

بدر عبد التواب بدر

(إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :

(إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد)

(أهـ) : يُلْقَى فِي الْإِنْفِاقِ

وہاں اشیاء بمقام حساب

تم ذو التاريخ () قبل ف

(روجع فی -

الحسابات

ایڈیٹر (ایڈیٹر)

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ -

(١) رقم المستند (١٥٥٠)

(1) فيد في دفاتر الحسابات

في التاريخ (٣) سحب

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

ادارة عقود المشروع

المجلس /
 هذه الشروط اجتمعت على
 رئيس الادارة المركزية
 بدر عبد الفتاح بدر

ادارة حقوق المشروع

العقد رقم ٢٠٢٢/١٤١ بتاريخ ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨/٣

[illegible]

تُرش
جدير
سبق صرفها إلى المقاتل

رو جمع فوجد على صحه .

يدفع للمقاول على الحساب ٣١٧٠٣٣١ جنية فقط

المحامي
غير الوردية بلك الشرى ط اعدت من

أقر بصدقه ذلك .
المقاول

[Handwritten signature]

مجلس الشورى

مبنى الأصل

مبنى عام الشورى

تاريخاً : ٢٠١٧ / ٩ / ٢٨

تحریر: ۲۰۲۴/۷/۲۰:

رئيس الإدارة المركزية
بدر عبد الكريم جبر
مهندس /

ادارة حقوق المشروع وحالت

العقد رقم ٢٠٢٢/١٤١ بتاريخ ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٢٢/٨/٣

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرها وقدرها ^{جنيه} سبق صرفها إلى المقاتل

تقریر: ۲۰۷۴/۷/۲۰

五

خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الثالث) بطول ٤ كم مركز كفر

سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئيسة (حياة كريمة) بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية

عقد رقم ١٤٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد محملات علي عقد العملية عاليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "


تحريراً: ٢٠٢٤/٢/٢١ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر





محضر استلام موقع

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الثالث) بطول ٤ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) .
تنفيذ: شركة الرضوان للمقاولات العمومية .

بناءً على العقد رقم (١٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م
والمحرر بين الهيئة شركة الرضوان للمقاولات العمومية بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه .
وبناءً على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

م / طاهر صلاح (مدير المشروع) .

م / أحمد محمد علي عطية (مهندس المشروع) .

م / عماد حمدي (مندوب الشركة المنفذة) .

بالانتقال على الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣ م والمرور على العملية المذكورة
واتضح انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون يوم ١ / ٨ / ٢٠٢٣ م
هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل وذلك بعد إتمام الإنتهاء من جميع العوائق
طبقاً للمحاضر مكتب دار الهندسة .
وتحرر هذا المحضر منا بذلك .

التوقيعات:

م / طاهر صلاح (مدير المشروع) .

م / أحمد محمد علي عطية (مهندس المشروع) .

م / عماد حمدي (مندوب الشركة المنفذة) .

رئيس الادارة المركزية

مهندس / ٣١٤

أحمد كمال

مشروع تطوير دائري كفر سعد (حياة كريمة) (المبلغ الثالث)

شركة الرضوان للمقاولات العمومية

هيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى (1)

عقد رقم ١٤١ / ٢٠٣٢ / ٢٠٣٢

بند رقم	بيان الأعمال	كمية المقايمة	السابق	الحالى	الإجمالي	السعر	الإجمالي
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر	٢٢٢٢	٠	٢٢٢٢	٢٢٢٢	١٧	٣٩٦١١
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات بالمنهارة بالرصيف الحالى	١٢٦١١	٠	١٢٦١١	١٢٦١١	٦٠	٧٥٦١٠
٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وفرش طبقة أساس	٤٨٨٢	٠	٢٧١٩	٢٧١٩	٤٢٥	١١٥٥٥٧٥

إجمالي الأعمال	١,٢٢٥,١٩٦,٠٠٠						
كارتات طبقة الأساس	٤٠,٨٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٦٢٤				
الإجمالي	١,٢٦٦,٠٤٦,٠٠٠						

مهندس الاعمال

ع

مهندس الهيئة
علاء محمد علي كريمة

Station	منسوب الأسفلت	منسوب الأساس الترابي	الميل العرضي	مناشير طبقة الأساس كفر سعد					الجانب الأيسر										
				جانب أيسر	منخفض الضارعة	محور الطريق	العرض أيسر	العرض أيمن	مناشير الأرض الطبيعية			الفرق		التحول	م. الفرق	الكمية			
16880	18.83	18.77	1.0%	18.70	18.74	18.77	7.40			18.53	18.54	18.55		0.17	0.20	0.22	10	0.19	14.41
16900	18.82	18.76	1.0%	18.68	18.72	18.76	7.50			18.48	18.54	18.58		0.20	0.18	0.18	20	0.19	28.00
16920	18.80	18.74	1.0%	18.66	18.70	18.74	7.50			18.47	18.51	18.56		0.19	0.19	0.18	20	0.19	28.00
16940	18.78	18.72	1.0%	18.64	18.68	18.72	7.90			18.46	18.50	18.54		0.18	0.18	0.18	20	0.18	28.44
16960	18.77	18.71	1.0%	18.63	18.67	18.71	7.90			18.46	18.49	18.54		0.17	0.18	0.17	20	0.17	27.39
16980	18.76	18.70	1.0%	18.62	18.66	18.70	7.90			18.45	18.49	18.54		0.17	0.17	0.16	10	0.17	13.17

الجانب الأيمن

Station	منسوب الأسفلت	منسوب الأساس الترابي	الميل العرضي	مناشير طبقة الأساس كفر سعد			العرض أيسر	العرض أيمن	مناشير الأرض الطبيعية			الفرق	الطول	م. الفرق	الكمية		
				محور الطريق	منتصف الحارة	جانب أيمن			مناشير الأرض الطبيعية	مناشير الأرض الطبيعية	مناشير الأرض الطبيعية						
16880	18.83	18.77	1.0%	18.77	18.82	18.87		10.00	18.57	18.48	18.59	0.20	0.34	0.28	10	0.27	27.13
16900	18.82	18.76	1.0%	18.76	18.80	18.84		9.60	18.6	18.49	18.69	0.16	0.31	0.15	20	0.21	39.68
16920	18.80	18.74	1.0%	18.74	18.78	18.82		8.50	18.60	18.63	18.69	0.14	0.15	0.13	20	0.14	23.80
16940	18.78	18.72	1.0%	18.72	18.76	18.80		9.30	18.57	18.57	18.65	0.15	0.19	0.15	20	0.16	30.38
16960	18.77	18.71	1.0%	18.71	18.75	18.79		8.70	18.58	18.7	18.64	0.13	0.05	0.15	20	0.11	19.14
16980	18.76	18.70	1.0%	18.70	18.74	18.78		9.30	18.62	18.64	18.71	0.08	0.10	0.07	20	0.08	15.50
17000	18.71	18.65	0.9%	18.65	18.68	18.71		8.55	18.56	18.51	18.47	0.09	0.17	0.24	20	0.17	28.76
17020	18.66	18.60	0.9%	18.60	18.63	18.66		7.00	18.47	18.44	18.40	0.13	0.19	0.26	20	0.19	27.28
17040	18.61	18.55	0.9%	18.55	18.58	18.61		7.00	18.36	18.39	18.41	0.19	0.19	0.20	20	0.19	27.28
17060	18.61	18.55	0.9%	18.55	18.58	18.61		7.00	18.33	18.30	18.26	0.22	0.28	0.35	20	0.28	39.88
17080	18.61	18.55	0.9%	18.55	18.58	18.61		7.00	18.27	18.20	18.14	0.28	0.38	0.47	20	0.38	52.94
17100	18.61	18.55	0.9%	18.55	18.58	18.61		7.00	18.43	18.40	18.37	0.12	0.18	0.24	20	0.18	25.41
17120	18.61	18.55	0.9%	18.55	18.58	18.61		7.00	18.41	18.40	18.40	0.14	0.18	0.21	20	0.18	24.94
17140	18.61	18.55	0.9%	18.55	18.58	18.61		7.00	18.32	18.32	18.33	0.23	0.26	0.28	20	0.26	36.14
17160	18.61	18.55	0.9%	18.55	18.58	18.61		7.00	18.18	18.25	18.33	0.37	0.33	0.28	10	0.33	22.97

م. الفرق

إجمالي الكمية م³

[illegible]

عبدالله بن عبدالمطلب

[Signature]

حصر أعمال كمية سن التوسعة

المحطة	الطول	العرض	المنسوب قبل القطع	المنسوب بعد القطع	الفرق	الكمية م3
14020	10	2.00	18.47	18.27	0.20	4.00
14040	20	2.00	18.43	18.23	0.20	8.00
14060	20	2.00	18.56	18.36	0.20	8.00
14080	20	2.00	18.59	18.39	0.20	8.00
14100	20	2.00	18.65	18.45	0.20	8.00
14120	20	2.00	18.49	18.29	0.20	8.00
14140	20	2.00	18.57	18.37	0.20	8.00
14160	20	2.00	18.58	18.38	0.20	8.00
14180	20	2.00	18.61	18.41	0.20	8.00
14200	20	2.00	18.56	18.36	0.20	8.00
14220	20	2.00	18.55	18.35	0.20	8.00
14240	20	2.00	18.52	18.32	0.20	8.00
14260	20	2.00	18.57	18.37	0.20	8.00
14280	20	2.00	18.70	18.50	0.20	8.00
14300	20	2.00	18.60	18.40	0.20	8.00
14320	20	2.00	18.66	18.46	0.20	8.00
14340	20	2.00	18.58	18.38	0.20	8.00
14360	20	2.00	18.54	18.34	0.20	8.00
14380	20	2.00	18.52	18.32	0.20	8.00
14400	20	2.00	18.67	18.47	0.20	8.00
14420	20	2.00	18.63	18.43	0.20	8.00
14440	20	2.00	18.65	18.45	0.20	8.00
14460	20	2.00	18.61	18.41	0.20	8.00
14480	20	2.00	18.71	18.51	0.20	8.00
14500	20	2.00	18.69	18.49	0.20	8.00
14520	20	2.00	18.26	18.06	0.20	8.00
14540	20	2.00	18.69	18.49	0.20	8.00

١٤٤٥/١٥

١٤٤٥/١٥

8.00	0.20	18.53	18.73	2.00	20	14560
8.00	0.20	18.52	18.72	2.00	20	14580
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14600
8.00	0.20	18.55	18.75	2.00	20	14620
8.00	0.20	18.57	18.77	2.00	20	14640
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14660
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14680
8.00	0.20	18.60	18.80	2.00	20	14700
8.00	0.20	18.70	18.90	2.00	20	14720
8.00	0.20	18.63	18.83	2.00	20	14740
8.00	0.20	18.62	18.82	2.00	20	14760
9.60	0.20	18.50	18.70	2.40	20	14780
11.20	0.20	18.46	18.66	2.80	20	14800
11.20	0.20	18.45	18.65	2.80	20	14820
11.20	0.20	18.51	18.71	2.80	20	14840
11.20	0.20	18.53	18.73	2.80	20	14860
11.20	0.20	18.46	18.66	2.80	20	14880
11.20	0.20	18.53	18.73	2.80	20	14900
11.20	0.20	18.51	18.71	2.80	20	14920
11.20	0.20	18.48	18.68	2.80	20	14940
11.20	0.20	18.55	18.75	2.80	20	14960
5.60	0.20	18.55	18.75	2.80	10	14980
416.00				الكمية بالمتر المكعب		

مهندس الهيئة
 عازر محمد كادري


 مهندس الشركة

حصر أعمال كمية سن التوسعة

المحطة	الطول	العرض	المنسوب قبل القطع	المنسوب بعد القطع	الفرق	الكمية م ³
15100	10	2.00	18.75	18.55	0.20	4.00
15120	20	2.00	18.76	18.56	0.20	8.00
15140	20	2.00	18.88	18.68	0.20	8.00
15160	20	2.00	18.88	18.68	0.20	8.00
15180	20	2.00	18.80	18.60	0.20	8.00
15200	20	2.00	18.89	18.69	0.20	8.00
15220	20	2.00	18.88	18.68	0.20	8.00
15240	20	2.00	19.01	18.81	0.20	8.00
15260	20	2.00	18.99	18.79	0.20	8.00
15280	20	2.00	18.99	18.79	0.20	8.00
15300	20	2.00	19.07	18.87	0.20	8.00
15320	20	2.00	18.96	18.76	0.20	8.00
15340	20	2.00	19.05	18.85	0.20	8.00
15360	20	2.40	19.05	18.85	0.20	9.60
15380	20	2.80	19.03	18.83	0.20	11.20
15400	20	2.80	19.02	18.82	0.20	11.20
15420	20	2.80	19.02	18.82	0.20	11.20
15440	20	2.80	18.98	18.78	0.20	11.20
15460	20	2.80	18.95	18.75	0.20	11.20
15480	20	2.80	18.98	18.78	0.20	11.20
15500	20	2.40	18.92	18.72	0.20	9.60
15520	20	2.00	18.94	18.74	0.20	8.00
15540	20	2.00	18.93	18.73	0.20	8.00
15560	20	2.00	19.00	18.80	0.20	8.00
15580	20	2.00	18.94	18.74	0.20	8.00
15600	20	2.00	18.88	18.68	0.20	8.00
15620	20	2.00	18.78	18.58	0.20	8.00

مازاد محمد عبد الله

9/9/20

مهندس الهيئة
عبد الرحمن محمد





مهندس الشركة

حصر أعمال كمية سن التوسعة						
المحطة	الطول	العرض	المنسوب قبل القطع	المنسوب بعد القطع	الفرق	الكمية م ³
15800	10	2.00	18.80	18.60	0.20	4.00
15820	20	2.00	18.75	18.55	0.20	8.00
15840	20	2.00	18.84	18.64	0.20	8.00
15860	20	2.00	18.81	18.61	0.20	8.00
15880	20	2.00	18.92	18.72	0.20	8.00
15900	20	2.00	18.82	18.62	0.20	8.00
15920	20	2.00	18.85	18.65	0.20	8.00
15940	20	2.00	18.83	18.63	0.20	8.00
15960	20	2.00	18.82	18.62	0.20	8.00
15980	20	2.00	18.66	18.46	0.20	8.00
16000	20	2.00	18.65	18.45	0.20	8.00
16020	20	2.00	18.81	18.61	0.20	8.00
16030	20	2.00	18.78	18.58	0.20	8.00
الكمية بالمتر المكعب						100.00

مهندس الهيئة
ع. أبو محمد كوكب


مهندس الشركة

كمية سن الشوارع الجانبية اجمالي الكمية 136.31 متر مكعب



إلى المهندس كمال

1



3م الآلية	الفرق	المسحوب بعد القطع	المسحوب قبل القطع	العرض	الطول	الحظية
4.00	0.20	18.27	18.47	2.00	10	14020
8.00	0.20	18.23	18.43	2.00	20	14040
8.00	0.20	18.36	18.56	2.00	20	14060
8.00	0.20	18.39	18.59	2.00	20	14080
8.00	0.20	18.45	18.65	2.00	20	14100
8.00	0.20	18.29	18.49	2.00	20	14120
8.00	0.20	18.37	18.57	2.00	20	14140
8.00	0.20	18.38	18.58	2.00	20	14160
8.00	0.20	18.41	18.61	2.00	20	14180
8.00	0.20	18.36	18.56	2.00	20	14200
8.00	0.20	18.35	18.55	2.00	20	14220
8.00	0.20	18.32	18.52	2.00	20	14240
8.00	0.20	18.37	18.57	2.00	20	14260
8.00	0.20	18.50	18.70	2.00	20	14280
8.00	0.20	18.40	18.60	2.00	20	14300
8.00	0.20	18.46	18.66	2.00	20	14320
8.00	0.20	18.38	18.58	2.00	20	14340
8.00	0.20	18.34	18.54	2.00	20	14360
8.00	0.20	18.32	18.52	2.00	20	14380
8.00	0.20	18.47	18.67	2.00	20	14400
8.00	0.20	18.43	18.63	2.00	20	14420
8.00	0.20	18.45	18.65	2.00	20	14440
8.00	0.20	18.41	18.61	2.00	20	14460
8.00	0.20	18.51	18.71	2.00	20	14480
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14500
8.00	0.20	18.06	18.26	2.00	20	14520
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14540

حصر أعمال حفر لتوسعة الطريق

مهندس الهيئة
مهندس الشركة

مهندس الشركة

416.00						الكمية بالمشتر المصنف
8.00	0.20	18.53	18.73	2.00	20	
8.00	0.20	18.52	18.72	2.00	20	14580
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14600
8.00	0.20	18.55	18.75	2.00	20	14620
8.00	0.20	18.57	18.77	2.00	20	14640
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14660
8.00	0.20	18.49	18.69	2.00	20	14680
8.00	0.20	18.60	18.80	2.00	20	14700
8.00	0.20	18.70	18.90	2.00	20	14720
8.00	0.20	18.63	18.83	2.00	20	14740
8.00	0.20	18.62	18.82	2.00	20	14760
9.60	0.20	18.50	18.70	2.40	20	14780
11.20	0.20	18.46	18.66	2.80	20	14800
11.20	0.20	18.45	18.65	2.80	20	14820
11.20	0.20	18.51	18.71	2.80	20	14840
11.20	0.20	18.53	18.73	2.80	20	14860
11.20	0.20	18.46	18.66	2.80	20	14880
11.20	0.20	18.53	18.73	2.80	20	14900
11.20	0.20	18.51	18.71	2.80	20	14920
11.20	0.20	18.48	18.68	2.80	20	14940
11.20	0.20	18.55	18.75	2.80	20	14960
5.60	0.20	18.55	18.75	2.80	10	14980
416.00						

د. محمد بن عبد الله

د. محمد بن عبد الله

الكمية م ³	الفرق	المنسوب بعد القسط	المنسوب قبل القسط	العرض	الطول	الحظية
4.00	0.20	18.55	18.75	2.00	10	15100
8.00	0.20	18.56	18.76	2.00	20	15120
8.00	0.20	18.68	18.88	2.00	20	15140
8.00	0.20	18.68	18.88	2.00	20	15160
8.00	0.20	18.60	18.80	2.00	20	15180
8.00	0.20	18.69	18.89	2.00	20	15200
8.00	0.20	18.68	18.88	2.00	20	15220
8.00	0.20	18.81	19.01	2.00	20	15240
8.00	0.20	18.79	18.99	2.00	20	15260
8.00	0.20	18.79	18.99	2.00	20	15280
8.00	0.20	18.87	19.07	2.00	20	15300
8.00	0.20	18.76	18.96	2.00	20	15320
8.00	0.20	18.85	19.05	2.00	20	15340
9.60	0.20	18.85	19.05	2.40	20	15360
11.20	0.20	18.83	19.03	2.80	20	15380
11.20	0.20	18.82	19.02	2.80	20	15400
11.20	0.20	18.82	19.02	2.80	20	15420
11.20	0.20	18.78	18.98	2.80	20	15440
11.20	0.20	18.75	18.95	2.80	20	15460
11.20	0.20	18.78	18.98	2.80	20	15480
9.60	0.20	18.72	18.92	2.40	20	15500
8.00	0.20	18.74	18.94	2.00	20	15520
8.00	0.20	18.73	18.93	2.00	20	15540
8.00	0.20	18.80	19.00	2.00	20	15560
8.00	0.20	18.74	18.94	2.00	20	15580
8.00	0.20	18.68	18.88	2.00	20	15600
8.00	0.20	18.58	18.78	2.00	20	15620

حصر أعمال حفر لتوسعة الطريق

الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الهيئة

مجلس الشركة

294.40						الكمية بالقرن المكعب	
8.00	0.20	18.64	18.84	2.00	20	15640	
8.00	0.20	18.69	18.89	2.00	20	15660	
8.00	0.20	18.69	18.89	2.00	20	15680	
8.00	0.20	18.66	18.86	2.00	20	15700	
8.00	0.20	18.74	18.94	2.00	20	15720	
8.00	0.20	18.68	18.88	2.00	20	15740	
8.00	0.20	18.66	18.86	2.00	20	15760	
4.00	0.20	18.63	18.83	2.00	10	15780	
294.40							

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة الى العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٠) الموقع بين الهيئة و"شركة الرضوان للمقاولات العمومية" عن عملية " اعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الثاني) بطول ٧ كم مركز سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات عدد (١٠) مجموعات احبار ماكينات التصوير + عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات + عدد (٥) مجموعات ملفات + عدد (٥) مجموعات أقلام؛ من مستخلص جارى (١) على أن تقوم الشركة بتوريد بنود المحملات خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ (مرفق تعهد الشركة بتوريد المحملات خلال شهر).

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٠)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة الي عملية أعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الثاني) بطول ٧ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٠) المسند تنفيذه الي شركتنا.

نحيط سيادتكم علما بالموافقة علي تأجيل المحملات وهي عبارة عن جار (١)
١- توريد المجموعات التالية شهريا وتوقع غرامة قدرها ٣٠٠٠٠ جنية شهريا (ثلاثون الف جنية)

البيان	العدد
احبار ماكينات التصوير	١٠ مجموعات
احبار الطابعات	١٠ مجموعات
ملفات	٥ مجموعات
أقلام	٥ مجموعات

مرفق علي صورة من مواصفات المحملات المعطاه من خلال ادارة التنظيم والمعلومات

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

مقدم لسيادتكم

شركة / الرضوان للمقاولات العمومية



01029210831 - 01069609650



0225655955



0225655954



٦٥ ش التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

info@elradwancompany.com

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الرضوان للمقاولات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٠)
المؤرخ في ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ بمبلغ ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها
لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة طريق
الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الثاني) بطول ٧ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة الثانية - القتال وسيناء) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم
الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية والادارية



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة الطريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الثاني) بطول ٧ كم (مركز كفر سعد - محافظة دمياط) - (مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	١	٥ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس و جهاز الاشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- ١- توريد المجموعات التالية شهريا و توقع غرامة قدرها ٣٠٠٠٠ جنيه شهريا (ثلاثون الف جنيه) .

البيان	العدد
١٠ مجموعات	اجبار ماكينات التصوير
١٠ مجموعات	اجبار الطابعات
٥ مجموعات	ملفات
٥ مجموعات	أقلام

