

العقد رقم

٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٠ مستخلص جاری (٢) بعد التفاوض من تاريخ بداية المشروع ١-١٢-٢٥٠٠

لشركة الملاحة

مهندس المشروع
م/ محمد جابر
التوقيع /

مدير عام المشروعات / م/ محمود الشيخ
مدير عام الشؤون المالية والإدارية / أ/ أحمد عبدالجواد

المكتب الفني /
م/ مصطفى محمد
التوقيع / مصطفى محمد

مدير المشروع /
م/مصطفى ابو حجاز
توقيع / مامون

م/مصطفى ابو حدي
لوفين / مامون محمد
للمقاولات العامة
س. ب. ١٠٦٤٨٠
ب.ض: ٢٣٣ - ٢٤٥ - ٥٤٣

تنفيذ شركة : امازون للمقاولات العامة

أعمال تطوير الطريق السطحي ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ المسافة من مسطرد الى نفق متولي الشعراوي (القوس الخارجى)

من تاريخ بداية المشروع ١٢-٢٥-٢٠٢٥

مستخلص جارى (٢) بعد التفاوض

٢٠٢٢/٢٠٢٢ / ١٩٥٠

المقد رقم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمعدلة	اللمسة (جنيه) بعد التفاوض	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	اجمالى قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيه	قرش	
٤٦	بتمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عالية طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى مع التمت الميكانيكى على ان لا يقل اجهاد كسر للعينات عن ٢٥٠ كجم / سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٩٥	٢١٠٠	م٣	٠	٢٠١	٢٠١	جاري ٢	٤٢٢١٠٠	٠	٠	٤٢٢١٠٠
٤٧	بتمتر تطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانه المسلحة بنسبة خط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨٠ م زلط + ٠,٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرس عالى المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ اسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور المماورة بمعدل ١٦ اسياخ قطر ٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات المماورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٠	٢٣٠٠	م.ط	٠	١٦٥	١٦٥	جاري ٢	٣٧٩٥٠٠	٠	٠	٣٧٩٥٠٠
٤٨	بالمتر توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات العمل وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات النظاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وتقطيع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٠	٤٨١٥٠	طن	٠	٧,٢٤	٧,٢٤	جاري ٢	٣٤٨٦٠٦	٠	٠	٣٤٨٦٠٦
٤٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى مع التمت الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٨١	٢٨٥٠	م٣	٠	٦٦	٦٦	جاري ٢	١٨٨١٠٠	٠	٠	١٨٨١٠٠
الاجمالى (فقط تسع ملايين ومئتان وواحد وسبعون ألفا وواحد وأربعون جنيها لا غير)										٩,٢٧١,٠٤١	٠	٩,٢٧١,٠٤١
اجمالى الاعمال حتى جاري ١ (فقط ثلاث ملايين وخمسمائة وثمانية وستون ألفا ومائة و عشرة جنيها لا غير)										٣,٥٦٨,١١٠	٠	٣,٥٦٨,١١٠
صافى مستخلص جاري ٢ (فقط خمس ملايين وسبعمائة واثنان ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير)										٥,٧٠٢,٩٣١	٠	٥,٧٠٢,٩٣١

الشركة المنفذة

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى محمد

التوقيع /

مهندس المشروع

م/ محمد جابر

التوقيع /

مدير المشروع

م/ مصطفى محمد

التوقيع /



٢٠٢٣

