



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية:

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR.
- نتشرف بأن نرسل لسيادتك فروق الأسعار للمستخلص (٩) جاري للعملية عالية.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- عقد رقم: (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣.

- بمبلغ: ٢٢٨٩٤٤٧,٥١ جنيهاً

(فقط مليونان ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وواحد وخمسون قرشاً لا غير)
- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حاله الاستحقاق،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

استمارة لاعتماد المصرف

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيه	فرش
		٥٢٨٩٤٤٧,٥١	
	الجملة	٥٢٨٩٤٤٧,٥١	

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة
الدكتور محمد
رئيس القسم

Alky 21

(ب) الکاتب المنوط

المحتم ذو التاريخ

عـ

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنة ۲۰۱

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإمضاء. —————

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإبراء الإبراء الإبراء

المهتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم _____ توقيع الكاتب المنيوط بالسجل-

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع فی ————— سنة

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱ بمبلغ

الهيئة العامة لقانون للمطالب الأمهية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٣ - ٥٠٠٠٠

(ג)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

(۳) سحب

المحتتم ذو التاريخ

(۴) قید فی

(٤) قيد فی سجل

(۵) أدرج فی کشف

(۵) أدرج فی کشف

(۶) استلمت

شیک
اخن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في — سنة ٧٠

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



**شركة
النيل العامة
للإنشاء والطرق**

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للمشروعات الطرقية والجسرية والنقل البري



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية :-

رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه دهب باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف.

نتشرف ان نرسل لسيادتكم طيه بيان فروق اسعار المستخلص الجاري رقم (٩) للعملية عالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير التنفيذ

م / السعيد عمارة

وزارة النقل

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

قطاع سيناء

شرم الشيخ



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم
بيان باجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- أسمنت)
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
٩	ج ٩	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢,٢٨٩,٤٤٧,٥١ ج.م.	خلال المدة من ٢٠٢٤/١٢/٠٩ الى ٢٠٢٤/١٢/٣٠
الإجمالي (بالجنيه)			٢,٢٨٩,٤٤٧,٥١ ج.م.	

مهندس الهيئة

١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤
م. عادل عز الدين

مهندس الشركة

١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤
م. محمد عبد الله

وزارة النقل

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

قطاع سيناء

شرم الشيخ



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ بشركة النول العامة للإنشاء والطرق

مسألة: رفع كفاءة ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

[illegible]

رقم المستخلص	٤٠٢١/١٢/٣٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠١
تاريخ حضور استلام الموقع	٢٠٢١/١٢/٣٠ إلى ٢٠٢١/١٢/٠٩

[illegible]

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مدير المشروع
م/ اسامه عائل عز الدين
التوقيع

أقر بصفة ذلك/ المقاول
عبد محمد

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قضاء سيينا
شرم الشيخ

روجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣٠

مستخلص رقم (٩) جاري

عملية :رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف، FDR
العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٢٠٢٢ / ٢ / ١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
	جنية							جنية	جنية	جنية	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل	٣٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٤٥	م	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٠٠	م	٦١٨٤,٤٨	٧٢٦,٧٠	٦٩١١,١٨	جاري	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكاتبة كشط الاسفلت	٣٠٠	م	٦١٨٤,٤٨	٧٢٦,٧٠	٦٩١١,١٨	جاري	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧٣٣٥٤,٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات	٢٢٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٦٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٨٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨) لافتات العملية متواجده .
	مسافة النقل ٤٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٣٠
	مسافة النقل ٥٥ كم	٥٧,٥	طن	٢٦٠,٢,٣٤	١٥٧,٣٨	٢٧٥٩,٧٢	جاري	٥١٣٣,٧٩,٢٠	٠,٠٠٠	٥١٣٣,٧٩,٢٠	(١٠) يراعى خصم قيمة اناوة المحاجر .
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٢٢٠	م	١٠٠٦٤٦,٣٥	٦٠٥٥,٨٠	١٠٦٧٠٢,١٥	جاري	٦١٣٥٣٧٣,٦٣	٠,٠٠٠	٦١٣٥٣٧٣,٦٣	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البيتومين
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	٢٦٠,٢,٣٤	١٥٧,٣٨	٢٧٥٩,٧٢	جاري	٥١٣٣,٧٩,٢٠	٠,٠٠٠	٥١٣٣,٧٩,٢٠	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة المسطحة لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات .
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير	٢٧,٥	م	١٠٠٦٤٦,٣٥	٦٠٥٥,٨٠	١٠٦٧٠٢,١٥	جاري	٢٩٣٤٣٠٩,١٣	٠,٠٠٠	٢٩٣٤٣٠٩,١٣	
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م	٨٥٦٧٠,١٧	٢١٠٣١,٩٨	١٠٦٧٠٢,١٥	جاري	١٥٧٣٨٥٦٧,١٣	١٠٠٠٠٠	١٥٦٣٨٥٦٧,١٣	
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانية عادية او مسلحة او ارصعة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠*٢٥/٢٥	١٦٥	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢٢٥	م	٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٠,٠٠	جاري	١٦٧٦٢٥٠	٠	١٦٧٦٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليكريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠ * ١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد											٣٣٢٩٥١١٨,٧٤
فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية عشر جنيهاً مصرياً وأربعة وسبعون قرشاً لا غير											



مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة غايل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك المقاول
م/ محمد عبدالله حليقة
التوقيع /

روجع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ١٣ / ٣١