

فروق اسعار اعمال علاوة على معدل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م

الاجمالي	رقم المستخلص
٩٠٩١٤,٦٢	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ١
٢٠٧٤٨,٥٢	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٢
٨٩١١٦,٥٩	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٣
٤٧١٧٢,٠٣	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٤
٣٥٩٧٣,٣٢	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٥
٢٨٣٩٢٥,٠٨	الاجمالي

مدير المكتب الفني للشركة المنفذة
م / مصطفى اللثي

مدير المشروع للشركة المنفذة
م / محمد حلمي زيدان

مهندس المشروع هيئة الطرق والكباري
م / محمد سليمان

مدير مشروع هيئة الطرق والكباري
م / شريف صفدي

شركة السداء جروب
لتنشيد والبناء ش.م.م
ت. ف. ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١
م. ف. ٤١٠ - ٤٠٠ - ٤٠٠ - ٤٠٠

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

رقم القياس عند التسليم - رقم القياس عند امر الاستد (معايير) - سعر البند - كمية البند بالمستخلص - سعر البند - كمية البند بالمستخلص - رقم القياس عند امر الاستد

المعتمدة المستخلصة لاصحاب فروق الأسعار المستحقة طبقا لامر الاستد
تاريخ امر الاستد ٢٠٢١-١٠-١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٢-٣

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(أبريل ٢٠٢٢)	٣٢٧,٨	٤٨٧,١	١٧٧,٥	٣٤٣,٢
(مايو ٢٠٢٢)	٣٢٧,٨	٤٨٧,١	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢
(يونيو ٢٠٢٢)	٣٣٢,٠	٤٩٠,٥	٢٢٢,٠	٤٦٥,٩
(يوليو ٢٠٢٢)	٣٣٢,٠	٥٦٦,٠	٢٠٨,١	٤٥٤,٥
(أغسطس ٢٠٢٢)	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١
	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٢١,٨	٤٢٠,٤

الأرقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاستد (أكتوبر ٢٠٢١)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦١,٦	٣٣١,٨

فروق أسعار مستخلص (١) جاري من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٣ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠														
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالتسب	سعر البند طبقا للمفاضلة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص للتحليل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٤	بالمتر المسطح اتصال علاوة على محل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش أسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتوياته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠٣	%١٣,٧٦	١٠٣٧٢,٤٩	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	%٠,١٣	١١٠,٣٦
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	%١٦,٤٠	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	%٠,١٣	١٣١,٥٨
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	%١٥,٨٧	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٣٢,٠٠	%٠,٢٦	٢٥٧,٧٨
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	%١٦,٤٠	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٣٢,٠٠	%٠,٢٦	٢٦٦,٣٧
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	%١٥,٨٧	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٣٢,٠٠	%٠,٢٦	٢٥٧,٧٨
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	%١٦,٤٠	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٩٥٩,٥٨
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٠١	%٥,٢٩	٣٩٨٩,٤٢	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٣٠٩,٥٤
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠٣	%١٣,٧٦	١٠٣٧٢,٤٩	٨,٤٠	بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣	٤٨٧,١٠	%٧,٥٧	٦٥٩٤,٠٨
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	%١٦,٤٠	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣	٤٨٧,١٠	%٧,٥٧	٧٨٦٢,١٧
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	%١٥,٨٧	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣	٤٩٠,٥٠	%٨,٠٧	٨١١٧,٧٨
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	%١٦,٤٠	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٢٠٠٧٣,٢٩
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	%١٥,٨٧	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	١٩٤٣٥,٧٧
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	%١٦,٤٠	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٢٠٠٧٣,٢٩
			٧٥٤,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٢٠٢٢/٠٨/٠١	%٥,٢٩	٣٩٨٩,٤٢	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٦٤٧٥,٢٦
الإجمالي :													٩٠٩١٤,٦٢	

مدير المشروع الهيئة للطرق ...
م / شريف صديقي

مهندس الهيئة ...
م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنقذة ...
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنقذة ...
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى التني

شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء ش.م.م
ت. ٤٠١ - ٤٧١ - ٦٤٠
ف. ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٤١٠ - ٥٠٠ - ٥٥٥

"مذكرة بخصوص فروع الأسعار لمشروع"
تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين المسقنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تأليف / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
قيمة الترخيص أو القسم = كمية البند بالسنتيمتر = سعر البند = (معدل) = رقم القياس عند المسحبة - رقم القياس عند امر الاسند
رقم القياس عند امر الاسند

المعلة المستخدمة لحساب فروع الأسعار المستحقة طبقاً لمر الاسند
تاريخ امر الاسند ٢٠٢١/١٠/١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

(أغسطس ٢٠٢٢)
(سبتمبر ٢٠٢٢)
(أكتوبر ٢٠٢٢)

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٢٢,٦	٤٣١,٨	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	

الأرقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاسند (أكتوبر ٢٠٢١)				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦١,٦	٣٣١,٨	

فروع أسعار مستخلص (٢) جاري من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١١ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤													
رقم البند بالخط	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من — إلى	نسبة الأيام	الكمية المنقولة بحسب	سعر البند طبقاً للموافقة عليه	المورد المورد في البند	معدل التكلفة المخفض التحصيل	رقم القياس عند القيد الفني	رقم القياس في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٢١	بالمتر المصطح أعمال علوة على معدل الرش طبقة التشريب من البيتومين المسائل متوسط التغطى (MC30) بمقدار ٠.٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١١ - ٢٠٢٢/٠٨/٣١	%٢٨,٠٠	٣٤١٦,٠٠	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٢٦٥,٠٥
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١ - ٢٠٢٢/٠٩/٣٠	%٤٠,٠٠	٤٨٨٠,٠٠	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٣٧٨,٦٤
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٢٤	%٣٢,٠٠	٣٩٠٤,٠٠	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٣٠٢,٩١
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١١ - ٢٠٢٢/٠٨/٣١	%٢٨,٠٠	٣٤١٦,٠٠	٨,٤٠	بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٥٥٤٤,٥٤
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١ - ٢٠٢٢/٠٩/٣٠	%٤٠,٠٠	٤٨٨٠,٠٠	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٧٩٢٠,٧٧
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٢٤	%٣٢,٠٠	٣٩٠٤,٠٠	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٦٣٣٦,٦١
											٢٠٧٤٨,٥٢	الإجمالي :	

مدير المشروع الهيئة للطرق ...

م / شريف صدقي

مهندس الهيئة ...

م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة ...

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنفذة ...

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى التلي

شركة السعداء جروب
لتشييد والبناء ش.م.م.
ت.ش. ٤٠١ - ٤٧١ - ٦٤٠
م.ش. ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٤١٠ - ٠٠٢٤٢ - ٥٠٥

" مئذنة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المنطقة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨
(المنطقة الحدية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (مماثل) * الرقم القياسي عند التسليم - الرقم القياسي عند امر الاسك
الرقم القياسي عند امر الاسك

المعقولة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً لمرر الاسك
تاريخ امر الاسك ١٣-١٠-٢٠٢١ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٢-٣

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				
سولار	بيتومين	اسمنت	حديد	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	

(أكتوبر ٢٠٢٢)
(نوفمبر ٢٠٢٢)
(ديسمبر ٢٠٢٢)

الأرقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاسك (نوفمبر ٢٠٢١)				
سولار	بيتومين	اسمنت	حديد	
٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦١,٦	٣٣١,٨	

فروق أسعار مستخلص (٣) جاري من تاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢															
رقم البند بالخط	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالنسب	سعر البند طبقاً للمفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الغني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص	
٣٤	بالمتر المسطح اصال علوة على محل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠.٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويلية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٣١	%١٠,٢٩	٥٣٩٤,١٢	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٤١٨,٥٣	
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٤٤,١٢	٢٣١١٧,٦٥	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	١٧٩٣,٧١	
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٤٥,٥٩	٢٣٨٨٨,٢٤	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	١٨٥٣,٥٠	
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٣١	%١٠,٢٩	٥٣٩٤,١٢	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٨٧٥٥,٢٤		
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٤٤,١٢	٢٣١١٧,٦٥	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٣٧٥٢٢,٤٤		
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٤٥,٥٩	٢٣٨٨٨,٢٤	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٣٨٧٧٣,١٨		
													٨٩١١٦,٥٩	الإجمالي :	

مدير المشروع الهيئة للطرق ...
م / شريف صدقي

مهندس الهيئة ...
م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنقذة ...
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنقذة ...
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى التني

شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء ش.م.م
ت.س. ٤٠١ - ٤٧١ - ٦٤٠
م.ف. ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٢٤٢

"ملكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"
تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨
(المنطقة الحدية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

هذه العروض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص = سعر البند * (مملوذاً = الرقم القياسي عند المصنوع - الرقم القياسي عند امر الاسند)
الرقم القياسي عند امر الاسند

المعقولة المستفاد من فروق الأسعار المستحقة طبقاً لمر الاسند

تاريخ امر الاسند ٢٠٢١-١٠-١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الارقام القياسية عند تاريخ المصنوع	سولار	بيتومين	اسمنت	حديد
٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥
٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥
٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٧٧٢,٧

الارقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاسند (لتقرير ٢٠٢١)	سولار	بيتومين	اسمنت	حديد
٣٣١,٨	١٦١,٦	٤٣٦,٣	١٦١,٦	٣٣١,٨

(يناير ٢٠٢٣)
(فبراير ٢٠٢٣)
(مارس ٢٠٢٣)

فروق أسعار مستخلص (٤) جاري من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠														
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من — إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالتسب	سعر البند طبقاً للمفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخالص للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح القياسي	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٤	بالمتر المسطح اعمال علاوة علي محل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠.٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	%٣٤,٨٣	٨٤٢٩,٢١	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٦٥٤,٠٣
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%٣١,٤٦	٧٦١٣,٤٨	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٥٩٠,٧٣
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	%٣٣,٧١	٨١٥٧,٣٠	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧٠	%١,٣٦	٩٣١,٤٠
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	%٣٤,٨٣	٨٤٢٩,٢١	٨,٤٠	بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	١٣٦٨١,٥٢
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%٣١,٤٦	٧٦١٣,٤٨	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	١٢٣٥٧,٥١
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	%٣٣,٧١	٨١٥٧,٣٠	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	١٨٩٥٦,٨٤
الإجمالي :												٤٧١٧٢,٠٣		

مدير المشروع الهيئة للطرق ...

م / شريف صديقي

مهندس الهيئة ...

م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة ...

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنفذة ...

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

م / مصطفى النسي

شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء ش.م.م
ت.ص ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١
م.ف ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٤١٠ - ٥٠٠ - ٥٠٠

"مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"
تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

المعقولة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً لمراسم الإسك
تاريخ أمر الإسك ٢٠٢١-١٠-١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٢٠-٢٣

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بـ (مستخلص) × سعر البند × (معدل) × (رقم القياس عند التسليم - رقم القياس عند أمر الإسك)
الرقم القياسي عند أمر الإسك

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧
٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٢٧٧,٥	٩١٣,٦
٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢,٠	٢٧٣,٨	٩١٣,٦
٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢,٠	٢٧٣,٦	٩١٣,٦
٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦

الأرقام القياسية عند تاريخ موافقة أمر الإسك (٢٠٢١)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢٣,٧	١٦١,٦	٤٣٦,٣	١٦١,٦	٣٢٣,٧

(مارس ٢٠٢٣)
(أبريل ٢٠٢٣)
(مايو ٢٠٢٣)
(يونيو ٢٠٢٣)
(يوليو ٢٠٢٣)
(أغسطس ٢٠٢٣)

فروق أسعار مستخلص (٥) جاري من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من _____ إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند طبقا للمفاوضه	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص عند الفتح الفني للتحليل	الرقم القياسي المستخلص في تاريخ او النقص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص	
٣٤	بالمتر المسطح اعمال علاوة علي محل الرش طبقة التشريب من البيتومين السفلي متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠.٥ كجم / ٢م ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	%٠,٧٢	١٠٥٠,٧	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%١,٣٦	١٢,٠٠	
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%١,٣٦	٣٥٩,٩١	
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%١,٤٧	٤٠٢,٣٤	
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٢,٢٤	٥٩٣,٠٤	
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٢,٢٤	٦١٢,٨١	
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١٥	٢٠٢٢/٠٨/٠١	%١٠,٨٧	١٥٧٦,٠٩	٨,٤٠		%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٢,٢٤	٢٩٦,٥٢	
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	%٠,٧٢	١٠٥٠,٧	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٢٧,٦٧	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٢٤٤,١٨
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٢٧,٦٧	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٣٢٥,٣٧
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٢٧,٦٧	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٥٦٩,٥٥
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٢٧,٦٧	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٣٢٥,٣٧
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٢٧,٦٧	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٥٦٩,٥٥
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١٥	٢٠٢٢/٠٨/٠١	%١٠,٨٧	١٥٧٦,٠٩	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	%٢٧,٦٧	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٣٦٦٢,٦٨
الإجمالي :											٣٥٩٧٣,٣٢			

مدير المشروع الهيئة للطرق
م / شريف صديقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنفذة
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى التني

شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء ش.م.م
ت.ن. ٤٠١ - ٤٧١ - ٦٤٠
ف.ن. ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٢٢٤٢ - ٤١٠