

مدير الانشاءات
مدير المشروع
المسار داخل المحطة
(مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الى كم ١٥٦+٤٨٠)

  عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتى كم (١٥٧+٠٠٠) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع (السفنة -العلمين - مطروح - الفيوم) الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مستخلص رقم (١٣) من بدء العملية إلى٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤  وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الأولى المركزية  الهيئة العامة للطرق والكباري																
رقم البند	نوع العمل	اللغات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار جمله مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكبارى																
أ – أعمال الير																
٩	بالمتر المكعب تكسير و إزالة طبقات أسفلت والاساس أسفل الاسفلت المتعارض مع مسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٠	١٢١,٠٧	م ^٣	٣٠٠٠	٨٥٠	٠	٨٥٠	جارى	٠	١٠٢٩٠٩,٥٠			٠,٠٠	١٠٢٩٠٩,٥٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال تحويلية مروية شاملة توفير الإضاءة و الاشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات و المعدات	٠	١٥١٣,٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٤	٠	١٧٤	جارى	٠	٢٦٣٣٢٢,٩٠			٠,٠٠	٢٦٣٣٢٢,٩٠	
١٣	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية و اسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المروية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف و الادارة العامة للمرور	٠	١٥١٣,٣٥	م.ط	٢٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جارى	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠			٠,٠٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية															
أ-٢٢	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٨٠٥,٣٤	م.ط	١٩٠٠٠	١٣٣٩٧	٠	١٣٣٩٧	جارى	٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨			٠,٠٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	
ب-٢٢	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٠	٧٥٥,٠١	م.ط	٢٨٥٠	١٠٩٥	٠	١٠٩٥	جارى	٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥			٠,٠٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	
ج-٢٢	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٢	٠	١١٠٧,٣٥	م.ط	١١٤٠	٢٣٥	٠	٢٣٥	جارى	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥			٠,٠٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة يدوية قبل تنفيذ الاعمال و الغلة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر .	٠	١٠٠,٢٢	م ^٣	٢٥٦٢٠	١٠٧٨٠	٠	١٠٧٨٠	جارى	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠			٠,٠٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع															
أ-٢٥	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	١٠١,٦٣	م ^٣	١٣٥٠٠٠	٢٠٧٩١	٠	٢٠٧٩١	جارى	٠	٢١١٢٩٨٩,٣٣			٠,٠٠	٢١١٢٩٨٩,٣٣	
ب-٢٥	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٠	١٢١,٩٦	م ^٣	٢٠٢٥٠	٣٤٨٢	٠	٣٤٨٢	جارى	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢			٠,٠٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	
ج-٢٥	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٠	٢٢٣,٥٩	م ^٣	٨١٠٠	١٠٠٤	٠	١٠٠٤	جارى	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦			٠,٠٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع															
أ-٢٦	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٨٠,٧١	م ^٣	١٥٠٠٠	١٤٩٠٠	٠	١٤٩٠٠	جارى	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠			٠,٠٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والنمك الميكانيكى على الأقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة															
أ-٣٤	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٦٤١٠,١	م.ط	٨٠٠٠٠	٣٤٤٦٣	٤٣٠	٣٤٨٩٣	جارى	٠	٢٢٣٦٦٧٦١٩,٣٠			٠,٠٠	٢٢٠٩١٦٤٠٤,٣٨	
ب-٣٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٣٠٢٢,٢٦	م.ط	١٢٠٠٠	٢٨١٨	٠	٢٨١٨	جارى	٠	٨٥١٦٧٢٨,٦٨			٠,٠٠	٨٥١٦٧٢٨,٦٨	
ج-٣٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٥٠٣٧,١	م.ط	٤٨٠٠	٣٨٤	٠	٣٨٤	جارى	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠			٠,٠٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	
د-٣٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٦٠١ كجم/سم ^٢ و حتى ٨٠٠ كجم /سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠ %	٠	٩٠٦٦,٧٨	م.ط	٤٨٠٠	١٧	٠	١٧	جارى	٠	١٥٤١٣٥,٢٦			٠,٠٠	١٥٤١٣٥,٢٦	
٣٨	بالعد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل ويضعف الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والغلة تشمل الانواح المعننية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات و الردم اوالبلوكات الخرسانية أو اى وسيلة تحميل اخرى اعني تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
أ-٣٨	قطر ١٢٠ سم	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥			٠,٠٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	
٤٠	بالعد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والغلة تشمل الانواح المعننية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم او البلوكات الخرسانية															
أ-٤٠	قطر ١٢٠ سم	٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	عدد	٢٧	٦	٠	٦	جارى	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠			٠,٠٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	
٤٢	بالعد عمل اختبار" Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق -															
أ-٤٢	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مختلفة .	٠	١٢٧١٣٩	عدد	١٠٠	١٨	٠	١٨	جارى	٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠			٠,٠٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	
د-٤٢	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٠	٦١٠٣٧	عدد	٢٧٠	٩٩	٦	١٠٥	جارى	٠	٦٤٠٨٨٨٥,٠٠			٠,٠٠	٦٤٠٨٨٨٥,٠٠	
إجمالي أعمال الير (٢)																
								٢٦٥,٢٠١,٩٩٦,٢٨	٠		٠	٢,٧٥١,٢١٤,٩٢	٠	٠	٢٦٢,٤٥٠,٧٨١,٣٦	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / رانيا احمد ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المشروع م / رمضان عطيه التوقيع :	الاستشاري العام شركة سيسنرا SYSTRA	الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع م / راشد شحاته	مدير عام المشروعات
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	م / جهاد محمد سعد
مدير الانشاءات (مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الي كم ١٥٦+٤٨٠)	مدير المشروع المسار داخل المحطة			

م / ناصر محمد نصر طيبخ	التوقيع :	مدير عام الشؤون المالية و الادارية أ/ مصطفى عبد الجواد	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / ناصر محمد نصر طيبخ	التوقيع :	م / ناصر محمد نصر طيبخ	م / ناصر محمد نصر طيبخ

