

عملية اعمال رفع كفاءة طريق دائري الفيوم - مركز
اطسا (القطاع الاول) مركز اطسا محافظة الفيوم
بخصوص : بطول ٤ كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة
كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الواحه مصر للاستثمار و التعمير

عقد رقم : العقد رقم (٦٥٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العمليه عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٣/٢٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

خطاب محملات

صورة تجارب معمل

صورة من محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف


مهندس /

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري المنطقة السادسة بني سويف



فاكس:- ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

ت: ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية: رفع كفاءة طريق دائري الفيوم / مركز اطسا (القطاع الاول) بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) محافظة الفيوم
بالامر المباشر .

عقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٥٠)

التاريخ :- ٢٠٢٢/١١/٦

اسم الشركة : الواحه مصر للاستثمار والتعمير

محضر لقياس مسافات النقل


اشارة الي العملية المذكورة اعلاه تم قياس مسافة المحجر الاساس وهي موضحة كالآتي .

-مسافة النقل من المحجر الاساس (س٦) كساره الاتحاد- الصقر (الصف) ١٦٠ كم


وعليه تم التوقيع

مهندس الهيئة

م/ 
التوقيع



مهندس الشركة

م/ 
التوقيع

عملية : رفع كفاءة طريق دائري الفيوم - مركز

اطسا (القطاع الاول) محافظه الفيوم بطول 4 كم

ضمن مبادرة "حياة كريمه" بالامر المباشر

تنفيذ شركة الواحة مصر للاستثمار والتعمير

عقد : 650 لسنة 2022 / 2023 م

محضر إستلام موقع

إنه في يوم الخميس الموافق 6 / 11 / 2022 تم الإجتماع والمرور على الطبيعة كل من جهاز الإشراف من قبل المنطقة وجهاز الاستشارى والجهاز التنفيذى من قبل الشركة .

وبعد المرور على الطبيعة بالعملية عاليه بكامل الطول وتبين انه لا توجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم 6 / 11 / 2022 هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ

التوقيع

جهاز إشراف الهيئة

السيد المهندس / محمد مصطفى عبد الجواد مدير عام التنفيذ والصيانة ()

السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر مهندس المشروع ()

جهاز إشراف المكتب الاستشارى


السيد المهندس / ايهاب ابراهيم محمد مهندس المكتب الاستشارى ()

جهاز الشركة المنفذة

السيد المهندس / محمد محمد عبد العزيز مدير تنفيذ المشروع ()

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة السادسة بنى سويف)



طارق يوسف الجزار

شركة الواحه مصر للاستثمار و التمير

تاريخ استلام الموقع : 22/11/06

العقد رقم (650) لسنة 2023/2022

مقدار العمل	الوقت			
-------------	-------	--	--	--

[Handwritten signature]

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بني سويف
مهندس / طارق يوسف الجزار


المقاول: ١٤ من محرم

استشاري المشروع: محمد حسان

مهندس المشروع :

مدير عام التنفيذ و الصيانة

حسام الدين حسن



عملية اعمال رفع كفاءة طريق دائري الفيوم - مركز اطسا (القطاع الاول) مركز اطسا
محافظة الفيوم بطول 4 كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)
مستخلص رقم (1)

شركة الواحه مصر للاستثمار و التعمير

المنطقة السادسة بنى سويف

تاريخ استلام الموقع : 2022/11/06

تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مد مدة : 05/10/05

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/25

العقد رقم (650) لسنة 2023/2022

نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه اسعار المفاوضه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة		جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	الملاحظات
					كمية	جنيه					
2- أعمال تكسير و ازالة المسطحات المثلهرة بالصرف الحالي	2,000	69	م3	0	0	0	جاري	0.00	0.00	0.00	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة مسافه النقل 160 كم	5,000	366	م3	0	4,500	4,500	جاري	1,647,000	0	1,647,000	2- فريق عمل الشركه متواجدين
اعمال و توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم مسافه نقل 35 كم	6,000	80.2	م3	0	3,550	3,550	جاري	284,710	0	284,710	3- المعمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين
اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت المسائل متوسط التطاير M.C.O	50,000	31.50	م2	0	0	0	جاري	0.00	0.00	0.00	4- لوحات للمشروع متواجدة
اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير (R.C.3000)	25,400	10.75	م2	0	0	0	جاري	0.00	0.00	0.0000	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
اعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتية علي المساخن تدرج 3 سمك 6 سم	30,400	166	م2	0	0	0	جاري	0.00	0.00	0.00	6- عدد (1) لوحه مشروع متواجدة
بند مستحدث							جاري	0.00			7- البرنامج الزمني متواجد
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	13,500	20	م3	0	4,750	4,750	جاري	95,000	0	95,000	
اجمالي قيمة الاعمال							جاري	2,026,710	0	2,026,710	8- و التقارير المبدئية و اللاسبوعية و الشهرية متواجدة
الكارتات موازين طبقا لالاحة و شروط التعاقد											9- المعدات متواجدة
اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة مسافه النقل 160 كم	5,000	25	م3	0	4,500	4,500	جاري	112,500		112,500	10- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الإرشادية و التحذيرية متواجدة
اعمال و توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم مسافه نقل 35 كم	25,400	13	م2	0	3,550	3,550	جاري	46,150	0	46,150	11- يوجد عدد (3) عماله محمله على العقد و تراجع بالادارة العامه بالقاهرة
							جاري	0	0	0	
اجمالي قيمة الكارتات							جاري	158,650	0	158,650	12- تعليه مبلغ 100000 جنيه (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لحين تلافي الملاحظات و ورود العينات
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							جاري	2,185,360	0	2,185,360	13- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
							جاري				
							جاري				
فقط مليونان و مائة وأربعة وسبعون ألفاً و أربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيه مصري و 20 قرش لاغير								2,185,360	10,926.80	2,174,433.20	خصم 0.5% على جميع الاعمال بناء على المفاوضه

تحریر آفی :- 2024/03/31

روجع فوجد على صحة ،،

المقاول : م

استشاري المشروع :

أقر بصحة ذلك ،،

مهندس المشروع :

ملاحظة: الفئات

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقد 0.00

يدفع للمقاول مبلغ 2,174,433.20

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مهندس /

طارق يوسف الجزار

طارق يوسف الجزار

