



مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمينئ الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
وحدات مانع إنقطاع التيار الكهربى												
١	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تثبيت جهد ٢٥ كيلوفولت أمير والبند يشمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري و اصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	١٢٦,٤٩٦,٠٣	عدد	١	١	٠	١٢٦,٤٩٦,٠٣٠	جارى	١٢٦,٤٩٦,٠٣٠	١٢,٦٤٩,٦٠٣	١١٣,٨٤٦,٤٢٧	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مانع انقطاع التيار rack mounted UPS YKVA with snmp card والبند يشمل البطاريات و جميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري و اصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	٥٦,٤٨٨,٨٨	عدد	٤	٠	٤	٢٢٥,٩٥٥,٥٢٤	جارى	٢٢٥,٩٥٥,٥٢٤	٢٢,٥٩٥,٥٥٢	٢٠٣,٣٥٩,٩٧٢	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٣	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مانع انقطاع التيار UPS ٢٠ KVA with snmp card والبند يشمل البطاريات و جميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري و اصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	٥٦٩,٨٨٦,٠٠	عدد	١	٠	١	٥٦٩,٨٨٦,٠٠٠	جارى	٥٦٩,٨٨٦,٠٠٠	٥٦,٩٨٨,٦٠٠	٥١٢,٨٩٧,٤٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
أعمال الستترال												
٤	توريد وتركيب وتشغيل واختبار ستترال شبكى بسعة ٢٠ خط و ٥ مكالمات بنفس التزامن مع ربطه بستترال الهيئة sip trunking و السعر يشمل كل ما يلزم من التركيب والتثبيت والتشغيل والإختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة .	٣٥,٥٦٣,٢٧	عدد	١	٠	١	٣٥,٥٦٣,٢٦٩	جارى	٣٥,٥٦٣,٢٦٩	٣,٥٥٦,٣٢٧	٣٢,٠٠٦,٩٤٢	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥	توريد وتركيب وتشغيل واختبار هاتف شبكى عادي و السعر يشمل كل ما يلزم من التركيب والتثبيت والتشغيل والإختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة .	٤,١٨٤,١٦	عدد	١١	٠	١١	٤٦,٠٢٥,٨١٣	جارى	٤٦,٠٢٥,٨١٣	٤,٦٠٢,٥٨١	٤١,٤٢٣,٢٣٢	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	اجمالى حتى الصفحة رقم (١)						١,٠٠٣,٩٢٦,٦٣٦		١,٠٠٣,٩٢٦,٦٣٦	١٠٠,٣٩٢,٦٦٤	٩٠٣,٥٣٣,٩٧٢	

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجورى

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ





مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله						١,٠٠٣,٩٢٦,٦٣٦		١٠٠,٣٩٢,٦٦٤	٩٠٣,٥٣٣,٩٧٢		
	اعمال نظام المعلومات											
٦	توريد وتركيب واختبار مخرج معلومات يشمل البند السلك و العلبة والشاسية واللحم والوجه وماسورة من نوع بيت الهندسة او ما يماثلها وجميع القطع والاكسسورات الضرورية من ماركة Panduit او commscope او ما يماثلها والاعمال المساعدة على ان يتم مراعاة ان لايزيد طول الكابل عن ٩٠ متر مع عمل اختبارات الـ Fluke test لنقاط الداتا و اتمام العمل طبقا للمواصفات الفنية والكود المصري لاعمال الكهرباء واسول الصناعة.	٥,٩٢٨,٠٠	عدد	٣٠	٣٠	٠	٣٠	جارى	١٧٧,٨٤٠,٠٠٠	١٧,٧٨٤,٠٠٠	١٦٠,٠٥٦,٠٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٧	توريد وتركيب واختبار - ١٢G PoE+ Switch - Aruba CX1٠٠٠ او ما يماثلها ويتم ربط جميع المخارج به و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	٥٣,٩٧٤,٨٦	عدد	٢	٢	٠	٢	جارى	١٠٧,٩٤٩,٧٢٣	١٠,٧٩٤,٩٧٢	٩٧,١٥٤,٧٥١	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٨	توريد وتركيب واختبار T1G PoE+ Switch - Aruba CX1٠٠٠ T1G PoE+ Switch - Aruba CX1٠٠٠ او ما يماثلها ويتم ربط جميع المخارج به و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	٨٨,٩٢٠,٠٠	عدد	٤	٤	٠	٤	جارى	٣٥٥,٦٨٠,٠٠٠	٣٥,٥٦٨,٠٠٠	٣٢٠,١١٢,٠٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٩	توريد وتركيب واختبار ١G SFP LC LX ١٠ km SMF Transceivers - Aruba ١G SFP LC LX ١٠ km SMF Transceivers - Aruba J٤٨٥٩D او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	٢٥,٢٦١,٢٦	عدد	١٢	١٢	٠	١٢	جارى	٣٠٣,١٣٥,١٢٠	٣٠,٣١٣,٥١٢	٢٧٢,٨٢١,٦٠٨	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٠	توريد وتركيب واختبار UTP CAT1A Patch Panel ٢٤ Port with all keystones ماركة Panduit او ما يماثلها مع توصيلها بالاسلاك القادمة من المخارج والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهـو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واسول الصناعة.	١٦,٢٤٥,٠٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جارى	٩٧,٤٧٠,٠٠٠	٩,٧٤٧,٠٠٠	٨٧,٧٢٣,٠٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١١	توريد وتركيب واختبار راك رئيسي لنظام المعلومات بطول على الاقل ٤٢U من نوع Pro Rack او ما يماثلها وبه جميع وصلات Power outlet اللازمة للتشغيل بحد أدنى ١٥ مخرج وبه جميع المراوح Fans اللازمة للتهوية بحد أدنى ٤ مراوح على أن يشمل التوريد Cabinet Blank ١U لجميع الاجزاء الغير مستغلة. و Cable Organizer للتنظيم الكابلات داخل الراك و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	٦٦,٠٠٦,٠٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٦٦,٠٠٦,٠٠٠	٦,٦٠٠,٦٠٠	٥٩,٤٠٥,٤٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٢	توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ٢٤ U من نوع Pro Rack او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	٣٢,٦٦٤,٤٢	عدد	١	١	٠	١	جارى	٣٢,٦٦٤,٤٢٠	٣,٢٦٦,٤٤٢	٢٩,٣٩٧,٩٧٨	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٣	توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ٩U من نوع Pro Rack او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	١٧,٣٩٦,٤٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	١٧,٣٩٦,٤٠٠	١,٧٣٩,٦٤٠	١٥,٦٥٦,٧٦٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٤	توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ١٢U من نوع Pro Rack او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	١٨,٥٦٧,٦٨	عدد	١	١	٠	١	جارى	١٨,٥٦٧,٦٨٢	١,٨٥٦,٧٦٨	١٦,٧١٠,٩١٣	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٥	توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ٦U من نوع Pro Rack او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	١١,٩٠٩,٣٦	عدد	١	١	٠	١	جارى	١١,٩٠٩,٣٦٣	١,١٩٠,٩٣٦	١٠,٧١٨,٤٢٧	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٦	توريد وتركيب وتشغيل واختبار Patch Cord Cat 1A بطول ٣ متر لكل بالش كورد ماركة Panduit او ما يماثلها	٥١٣,٠٠	عدد	٣٠	٣٠	٠	٣٠	جارى	١٥,٣٩٠,٠٠٠	١,٥٣٩,٠٠٠	١٣,٨٥١,٠٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٧	توريد وتركيب وتشغيل واختبار Patch Cord Cat 1A بطول ١ متر لكل بالش كورد ماركة Panduit او ما يماثلها	٣٩٩,٠٠	عدد	٣٠	٣٠	٠	٣٠	جارى	١١,٩٧٠,٠٠٠	١,١٩٧,٠٠٠	١٠,٧٧٣,٠٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٨	توريد ومد وتركيب واختبار كابل الياف ضوئية (Fiber Optics) بمواصفات (single mode 1 Core Gel-Free, Double Jacket, Single-Armored Cable) من النوع commscope او ما يماثلها عالية الجودة وذلك لربط جميع الراكات الفرعية بالراك الرئيسى . على أن تمد الكابلات داخل المواسير من نوع بيت الهندسة او ما يماثلها والسعر يشمل اللحام واختبار OTDR TEST وكل ما يلزم للتوصيل والتشغيل والاختبار والتجميع على لوحات التجميع الخاصة بالفايفر (Fiber Patch Panel) وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	٢٢٩,٧١	م.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جارى	٢٢٩,٧١٠,٠٠٠	٢٢,٩٧١,٠٠٠	٢٠٦,٧٣٩,٠٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
١٩	توريد وتركيب وتشغيل واختبار Modular Fiber Patch Panel شامل الـ pigtail و الـ couplers من النوعيات عالية الجودة commscope او R&M او ما يماثلهم و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	١٧,٥٨٤,٧١	عدد	٦	٦	٠	٦	جارى	١٠٥,٥٠٨,٢٨٣	١٠,٥٥٠,٨٢٨	٩٤,٩٥٧,٤٥٤	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٠	توريد واختبار Duplex Patch Cord (LC-LC) بطول ٢ متر لكل بالش كورد من النوعيات عالية الجودة coming او ما يماثلها البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واسول الصناعة .	١,١٢٧,٤٦	عدد	١٢	١٢	٠	١٢	جارى	١٣,٥٢٩,٥٢٠	١,٣٥٢,٩٥٢	١٢,١٧٦,٥٦٨	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	اجمالى حتى الصفحة رقم (٢)						٢,٥٦٨,٦٥٣,١٤٧		٢٥٦,٨٦٥,٣١٥	٢,٣١١,٧٨٧,٨٣٢		

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجورى

م/ عبيد عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ





مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمينئ الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحق تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله						٢,٥٦٨,٦٥٣,١٤٧		٢٥٦,٨٦٥,٣١٥	٢,٣١١,٧٨٧,٨٣٢		
اعمال نظام الإطفاء الذاتى												
٢١	توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائى بغاز (FM٢٠٠) لغرف المعلومات الرئيسية و النظام حاصل على احدي الاعتمادات الدولية UL,F.M,VDS والبند يشتمل على مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز ومشحونة بكامل الكمية بحيث لا تقل عدد الاسطوانات عن عدد (١) اسطوانة سعة لا تقل عن ٢٥ لك.جرام كاملة بالمحابس وبراس التحكم الكهربائى Electric Actuation Head وكذلك ذراع التشغيل اليدوي وخراطيم التفريغ والموازين وتركيب الاسطوانات داخل دولاب لحمايتها من العبث والسعر يشمل شبكة المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الالى على ان تكون باستخدام مواسير صلب كربوني خالية من اللحامات الطولية Black Seamless Steel جدول ٤٠ بالاقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام وكل ال Nozzel بالمقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكمل وجه وعلى ان يتم تقديم النوتة الحسابية للاعتماد من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٤٤٥,٤٥٥,٧٥	مقطوعة	١	٠	١	١	جارى	٤٤٥,٤٥٥,٧٥٢	٤٤,٥٤٥,٥٧٥	٤٠٠,٩١٠,١٧٧	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٢	توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائى بغاز (CO٢) لغرفة المولد LPG أو TYCO or أو ما يماثلها و النظام حاصل على احدي الاعتمادات الدولية UL والبند يشتمل على مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز بعدد لا يقل عن (١) اسطوانة رئيسية وعدد (١) اسطوانة فرعية ومشحونة بكامل الكمية طبقاً للدراسة و النوتة الحسابية المقدمة من المقاول كاملة بالمحابس وكذلك ذراع التشغيل اليدوي وخراطيم التفريغ والسعر يشمل شبكة المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الالى على ان تكون باستخدام مواسير صلب كربوني خالية من اللحامات الطولية Black Seamless Steel جدول ٤٠ بالاقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام وتوريد وتركيب ال Nozzel بالمقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكمل وجه وعلى ان يتم تقديم النوتة الحسابية للاعتماد من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ والبند لا يشمل نظام الإنذار اللازم لتشغيل نظام الإطفاء و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٤٧٤,٣٠٤,٨٥	مقطوعة	١	٠	١	١	جارى	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	٤٧,٤٣٠,٤٨٥	٤٢٦,٨٧٤,٣٦٩	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٣	توريد وتركيب لوحة تحكم لنظام الإطفاء الآلي للحريق من النوع التقليدي ذات سعة ٢ منطقة إنذار + ١ منطقة إطفاء واللوحه حاصلة على إحدى الإعتمادات الدولية U.L , F.M, V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية واللوحه كاملة بالشاحن وتحتوى على مجموعة البطاريات الخاصة باللوحه الرئيسية من النوع Sealed Lead Acid اللازمة لعمل النظام لمدة ٢٤ ساعة في حالة انقطاع التيار الكهربى و السعر يشمل كل مايلزم للتركيب والتثبيت واختبار والتشغيل وعمل كابل التغذية الكهربائيه اللازم للوحه التحكم من اقرب لوحه كهرباء و السعر يشمل تركيب وحده حماية Over & Under Voltage Protection و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .		عدد	٢	٠	١	١	جارى	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	٤٧,٤٣٠,٤٨٥	٤٢٦,٨٧٤,٣٦٩	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٤	توريد وتركيب كاشف دخان من النوع التقليدي Conventional Photoelectric Detector كامل بالقاعدة و به عدد ٢ لمبة بيان و حاصل على إحدى الإعتمادات الدولية U.L , F.M, V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية على أن يتم توصيله بلوحه التحكم الرئيسية و البند يشتمل على - شبكة دوائر التوصيل داخل المبنى باستخدام كابلات من النوعية C ١٠٥ Fire Alarm Cable قطاع (٢م×٢) شيلد تمه داخل مواسير من الصلب المجلفن كاملة بجميع الأكسسوارات الخارجية وعلى أن تكون المواسير شاملة كافة الإكسسوارات (بروابط جلب جلاتدات وخلافة) و بالاقطار المناسبة بحيث تكون أقطار المواسير ضعف أقطار الكابلات المارة بها وقطر الماسورة لا يقل عن ٢٠ مم و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .		عدد	٢	٠	١	١	جارى	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	٤٧,٤٣٠,٤٨٥	٤٢٦,٨٧٤,٣٦٩	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٥	البند السابق ولكن توريد وتركيب كاشف الحرارة من النوع التقليدي Conventional Rate Of Rise & Fixed Temperature Heat detector و السعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .		عدد	٢	٠	١	١	جارى	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	٤٧,٤٣٠,٤٨٥	٤٢٦,٨٧٤,٣٦٩	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٦	البند السابق ولكن توريد وتركيب واختبار زر يدوي للإنذار ضد الحريق من النوع التقليدي Double Action والزر مزود بوسيلة إيقاف وإطلاق الغاز ومزود بعلبة حماية من الصاج وبواجهة زجاجية لحمايتها من العبث و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .		عدد	٢	٠	١	١	جارى	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	٤٧,٤٣٠,٤٨٥	٤٢٦,٨٧٤,٣٦٩	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٧	البند السابق ولكن توريد وتركيب سارينة بفلاشر للإنذار ضد الحريق Electronic Strobe Horn بقوة رنين لا تقل عن ٩٠ ديسبل وشدة اضاءة ٧٥ CD عند ٣ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	عدد	٢	٠	١	١	جارى	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	٤٧,٤٣٠,٤٨٥	٤٢٦,٨٧٤,٣٦٩	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل	
	اجمالى حتى الصفحة رقم (٣)						٣,٤٨٨,٤١٣,٧٥٤		٣٤٨,٨٤١,٣٧٥	٣,١٣٩,٥٧٢,٣٧٨		

رئيس الادلة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات



م/ محمد الباجورى

م/ عير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



م/ شريف دشتي



مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمينئ الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرالها	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله						٣,٤٨٨,٤١٣,٧٥٤		٣,٤٨٨,٤١٣,٧٥٤	٣,٤٨٨,٤١٣,٧٥٤	٣,١٣٩,٥٧٢,٣٧٨	
اعمال نظام كاميرات المراقبة												
٢٨	توريد وتركيب واختبار وتشغيل جهاز NVR ٣٢ Channel مع القدرة على حفظ لوح السيارات من نفس نوعية الكاميرات ومن النوع المعتمد والبند يشمل كل ما يلزم لتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة طبقاً للمواصفات الآتية :- Full HD resolution support Third-party IP cameras supported with ONVIF , Ultra ٢٦٥/H.٢٦٥/H.٢٦٤, MJPEG dual codec Up to ١٠TB for each HDD, ٦ SATA HDDs (١ month) , With ٨TB Storage pre-installed (١ month) Real-time recording capability at ٢٥ fps Up to ٨ Megapixels resolution	٢٢٧,٥٣٨,٣٠	عدد	٢	٢	٠	٢	جاري	٤٥٥,٠٧٦,٦٠٠	٤٥,٥٠٧,٦٦٠	٤٠٩,٥٦٨,٩٤٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٢٩	توريد وتركيب واختبار وتشغيل شاشة CCTV LED ٥٥ من النوعيات عالية الجودة والمعتمدة من المهندس المشرف والبند يشمل كل ما يلزم لتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٣٠,٦٤٣,١٣	عدد	١	٠	١	١	جاري	٣٠,٦٤٣,١٢٩	٣,٠٦٤,٣١٣	٢٧,٥٧٨,٨١٦	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٣٠	توريد وتركيب جهاز حاسب آلي Workstation على ان يتضمن نظام التشغيل ومكافئ للتبروسات بالمواصفات الآتية: Processor Xeon - ١٦GB RAM DDR٤ - ٢٥٠GB NVM - ٤TB HDD - ٢meter cable CAT٦A - NVIDIA Quadro P٢٢٠٠ - apc surge protector power strip - Cable organizer	١٧٣,٨٢١,٥٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	١٧٣,٨٢١,٥٠٠	١٧,٣٨٢,١٥٠	١٥٦,٤٣٩,٣٥٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٣١	توريد وتركيب واختبار وتشغيل (IP INDOOR FIXED DOME IP CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT٦A من النوعيات عالية الجودة وعلى أن Megapixel Day/Night / ١٩٢٠ X ١٠٨٠ mpixel @full frame ٤ Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H٢٦٤ / MPEG -٤ video stream one of them ٢٥fps @full resolution IPv٤, Snmp, Dhcp, Igmp, Upnp.....Etc IR illumination ١٠ m , if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range	١٦,٨٠٤,٥٣	عدد	١٢	١٢	٠	١٢	جاري	٢٠١,٦٥٤,٣١٥	٢٠,١٦٥,٤٣٢	١٨١,٤٨٨,٨٨٤	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٣٢	توريد وتركيب واختبار وتشغيل (IP OUTDOOR FIXED BULLET CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT٦A من النوعيات عالية الجودة وعلى أن تمديد الكابلات داخل مواسير من الكاميرا حتى مكان التجميع والمواسير من النوعية عالية الجودة والبند يشمل كل ما يلزم من كابلات واكسسوارات و مواد ومهمات وحوامل وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب والاختبار و اتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . Megapixel Day/Night / ١٩٢٠ X ١٠٨٠ mpixel @full frame / IR viewable length ٣٠ m ٤ Minimum illumination <or= ٠.٤ Lux at color mode & <or= ٠.٨ Lux at B/W mode Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H٢٦٤ / MPEG -٤ video stream one of them ٢٥fps @full resolution Support unicast/multicast / Open IP Standard / ONVIF Protocols TCP/IP, IPv٤, Snmp, Dhcp, Igmp, Upnp.....Etc If it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range Enclosure IP٦٦	١٦,٨٠٤,٥٢	عدد	١٤	١٤	٠	١٤	جاري	٢٣٥,٢١٣,٣٢٨	٢٣,٥٢٦,٣٣٣	٢١١,٦٨٦,٩٩٥	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	اجمالى حتى الصفحة رقم (٤)						٤,٥٨٤,٨٧٢,٦٢٥		٤,٥٨٤,٨٧٢,٦٢٥	٤٥٨,٤٨٧,٢٦٢	٤,١٢٦,٣٨٥,٣٦٢	

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات



م/ محمد الباجورى

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



م/ شريف شيشة



مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله											
	توريد وتركيب واختيار وتشغيل كاميرا التعرف على ارقام لوحات السيارات وربطها بالبرنامج وطباعتها على التذكرة وربطها ايضا على نظام الكاميرات (IP OUTDOOR FIXED ANPR BULLET CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT6A من النوعيات عالية الجودة وعلى أن تمدد الكابلات داخل مواسير من الكاميرا حتى مكان التجميع والمواسير من النوعية عالية الجودة والبند يشمل كل ما يلزم من كابلات واكسسوارات ومواد ومهمات وحوامل وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب والاختبار واتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .											
٣٣	: YMP for Plate Number Capturing Day/Night and the specs no less than Image device 1/2 inch (Progressive Scan) Resolution :YMP or better/10fps Full HD Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H264 / MPEG -4 video stream one of them 20f/s @full resolution Support unicast/multicast Protocols TCP/IP ,IPv4,Snmp,Dhcp,Icmp,Upnp....Etc , Open IP Standard / ONVIF IR Illumination 10m, if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range Enclosure IP66											
	٦٠,٠٧٩,٢٨	عدد	٨	٨	٠	٨	٨	جاري	٤٨٠,٦٣٤,٢٦٠	٤٨٠,٦٣,٤٢٦	٤٣٢,٥٧٠,٨٣٤	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	توريد وتركيب واختيار وتشغيل (IP OUTDOOR PTZ DOME CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من Megapixel Day/Night / 1120 X 1080 mpixel @full frame / IR viewable length 200m 11X optical zoom ,Multiple streaming Auto tracking Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H264 / MPEG -4 video stream one of them 20f/s @full resolution Support unicast/multicast / Open IP Standard / ONVIF Protocols TCP/IP ,IPv4,Snmp,Dhcp,Icmp,Upnp....Etc IR Illumination 20m for 3.6mm lens & 10m for 1.2mm or 0.6mm lens , if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range											
٣٤	٦٨,٥١٠,٠١	عدد	٢	٢	٠	٢	٢	جاري	١٣٧,٠٢٠,٠٢٠	١٣,٧٠٢,٠٠٢	١٢٣,٣١٨,٠١٨	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
اعمال نقاط التحصيل												
	توريد وتركيب وعمل الاعدادات اللازمة لجهاز الخادم (RACK Server) لحفظ بيانات الرسوم والتحصيل والقدرة على مراجعته جميع البيانات الخاصة بالتحصيل بالمواصفات الاتية Chassis with up to 16 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for YCPU Configuration Dual Intel® Xeon® Silver 4309y 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M Cache, Turbo, HT (10-W) DDR4-2133 Dual 16GB RDIMM, 2200 MT/s, Dual Rank -RAID Controller, 8GB NV Cache, Adapter 900GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM0-V, 2 DWPD, RAID-1 (1 drive backup) (Qty.3) 1,2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, RAID-10 (2 drive backup) (Qty.1) Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T, rNDC Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height Performance Fans -LCD Bezel Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 700W, Titanium, 200-240 VAC AntivirusWindows server standard -SQL Server- على ان تكون جميع البرامج اللازمة للتشغيل مرخصة قانونياً البند يشمل الخاد كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري											
٣٥	١,٠٣٩,٨٧٢,٣٢	عدد	١	١	٠	١	١	جاري	١,٠٣٩,٨٧٢,٣١٨	١٠٣,٩٨٧,٢٣٢	٩٣٥,٨٨٥,٠٨٦	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	اجمالى حتى الصفحة رقم (٥)											
	٦,٢٤٢,٣٩٩,٢٢٣								٦,٢٤٢,٣٩٩,٢٢٣	٦٢٤,٢٣٩,٩٢٢	٥,٦١٨,١٥٩,٣٠١	



مدير عام ادارة المعلومات
م/ محمد الباجورى

المشرف على ادارة المعلومات
م/ عيبر عبد العزيز محمد

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات
م/حاتم زكريا حافظ



م/ شريف شفيقة

مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادي بالطريق الساحلي الدولي وربطها بالمبنى الرئيسي

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله						٦,٢٤٢,٣٩٩,٢٢٣		٦٢٤,٢٣٩,٩٢٢	٥,٦١٨,١٥٩,٣٠١		
٣٦	توريد وتركيب واختبار وعمل الاعدادات اللازمة لجهاز التحصيل على ان يشمل الاتي: شاشة تعمل باللمس بمقاس لا يقل عن ١٥ انش خدمة شاقة ماركة Gsan او ما يماثله - جهاز حاسب الي DELL او ما يماثله - معالج ١٥ الجيل العاشر علي الأقل - RAM AGB DDR٤ - Windows - ٢٥٠GB NVM - ١TB HDD - Samsug - درج تحصيل الرسوم - طابعة ريسيت تحصيل الرسوم EPSON او ما يماثله - اpc surge protector power strip او ما يماثله - ٣ - Cable organizer - meter cable CAT٦A - وتهيئة المكان بمكتب وكريمي و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري .	١١٦,٧٩١,٨٦	عدد	٨	٨	٠	٨	جاري	٩٣,٣٣٤,٨٨٠	٩٣,٤٣٣,٤٨٨	٨٤٠,٩٠١,٣٩٢	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٣٧	بالعدد تطوير برنامج المحاسبه على اجهزه الحاسب الالى الخاصه بتحصيل الرسوم والبرنامج يشمل الوجهه الحسابيه المطلوبه وبيان مراجعه الاعداد والحسابات اليومية والتقارير اللازمة مع امكانية ربطه بالمقر الرئيسي والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	٥٧٠,٠٠٠,٠٠	مقطوعة	١	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لم يتم التوريد
٣٨	بالعدد برمجه منظومة الاشتراكات الخاصة ببوابة الفيوم والبرنامج يشمل الوجهه الحسابيه المطلوبه وبيان مراجعه الاعداد والحسابات اليومية والتقارير اللازمة مع امكانية ربطه بالمقر الرئيسي والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.											
٣٩	توريد وتركيب ذراع لحارات الملاكي من نوع ماجنيتك او ما يماثله زمن فتح وغلق ٢ ثانية (٢٢٠ فولت) مزود بلوب لعدم غلق الذراع اثناء عبور السيارة - واضائة بطول الذراع خدمة شاقة مع لوحة التحكم بها منفذ شبكة للتحكم وتوصيله ببرنامج التحصيل والبند يشمل حساس لوب لغلق الذراع واتخاذ كافة ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري.	٢٨٤,١٨٣,٩٩	عدد	٦	٦	٠	٦	جاري	١,٧٠٥,١٠٣,٩٢٨	١٧٠,٥١٠,٣٩٣	١,٥٣٤,٥٩٣,٥٣٥	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤٠	توريد وتركيب ذراع لحارات النقل الثقيل من نوع ماجنيتك او ما يماثله زمن فتح وغلق ٢ ثانية (٢٢٠ فولت) مزود بلوب لعدم غلق الذراع اثناء عبور السيارة - واضائة بطول الذراع خدمة شاقة مع لوحة التحكم بها منفذ شبكة للتحكم وتوصيله ببرنامج التحصيل والبند يشمل حساس لوب لغلق الذراع واتخاذ كافة ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري.	٢٨٨,٢٢٤,٣٨	عدد	٢	٢	٠	٢	جاري	٥٧٦,٤٤٨,٧٥٢	٥٧,٦٤٤,٨٧٥	٥١٨,٨٠٣,٨٧٧	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤١	توريد وتركيب واختبار قارئ الملصق التعريفي الخاص بالاشترك مع الحامل مع ربطه ببرنامج التحصيل لتسجيل عبور السيارات واعمال توصيله في ماسورة بالقطر المناسب من النوع المعتمد والبند يشمل الملصق التعريفي واتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري .	١١٢,٧١٩,٥٠	عدد	٨	٨	٠	٨	جاري	٩٠١,٧٥٥,٩٦٠	٩٠,١٧٥,٥٩٦	٨١١,٥٨٠,٣٦٤	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤٢	توريد وتركيب واختبار طابعة ليزر من التي بي او كاتون والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري .	١٨,٠٢٣,٣٣	عدد	١	٠	١	١	جاري	١٨,٠٢٣,٣٢٩	١,٨٠٢,٣٣٣	١٦,٢٢٠,٩٩٦	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
اعمال التحكم في الدخول												
٤٣	توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحكم في الدخول لعدد ٢ باب على ان يشمل البند جميع التوصيلات وعمل الاعدادات والتهيئة المناسبة وكل ما يلزم لإنتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٠,٦٧٣,٩٨	عدد	١	١	٠	١	جاري	٣٠,٦٧٣,٩٨٠	٣,٠٦٧,٣٩٨	٢٧,٦٠٦,٥٨٢	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤٤	كابلند السابق ولكن BIO Reader (RF + Fingerprint)	١٠,٠٣٩,٩٨	عدد	١	١	٠	١	جاري	١٠,٠٣٩,٩٨٠	١,٠٠٣,٩٩٨	٩,٠٣٥,٩٨٢	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤٥	كابلند السابق ولكن Exit push button	٣,٣٩٢,٥٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٣,٣٩٢,٤٩٨	٣٣٩,٢٥٠	٣,٠٥٣,٢٤٨	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤٦	كابلند السابق ولكن Magnetic door lock	٥,٥٧٠,٦٨	عدد	١	١	٠	١	جاري	٥,٥٧٠,٦٨١	٥٥٧,٠٦٨	٥,٠١٣,٦١٣	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤٧	كابلند السابق ولكن Door Contact	٣,٢٧٩,٩٢	عدد	١	١	٠	١	جاري	٣,٢٧٩,٩٢٣	٣٢٧,٩٩٢	٢,٩٥١,٩٣٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٤٨	بالعدد توريد وتركيب أبواب مقاومة للحريق فرانس ميتال او إندورز او مايمثلهم مقاس ٢,٢x١ متر وسمك الصاج ١,٥ مم كامل بالإكسسوار مقاوم للحريق والأكر البانيك ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦٨,٧٨٦,٣٢	عدد	١	١	٠	١	جاري	٦٨,٧٨٦,٣١٨	٦,٨٧٨,٦٣٢	٦١,٩٠٧,٦٨٦	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	اجمالى حتى الصفحة رقم (٦)						١٠,٤٩٩,٨٠٩,٤٥٠		١,٠٤٩,٩٨٠,٩٤٥	٩,٤٤٩,٨٢٨,٥٠٥		

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير عام ادارة المعلومات

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة



م/حاتم زكريا حافظ

ع

م/عبير عبد العزيز محمد

م/محمد الباجوري

م/محمد الباجوري



م/حامد محمد صبري



مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله							١٠,٤٩٩,٨٠٩,٤٥٠	١,٠٤٩,٩٨٠,٩٤٥	٩,٤٤٩,٨٢٨,٥٠٥	
اعمال نظام التكييف											
٤٩	توريد وتركيب وحدة تكييف سلبية قدرة ٤ حصان بغرفة السيرفرات شامل لوحة تبديل ومظلة حماية للوحدة الخارجية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	عدد	٢	.	٢	٢	جاري	١٤٩٢٧٨,٤٤	١٤٩٢٧,٨٤٤	١٣٤٣٥٠,٥٩٦	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٠	توريد وتركيب وحدة تكييف سلبية قدرة ٢,٢٥ حصان بغرفة التوزيع الفرعية شامل مظلة حماية للوحدة الخارجية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري	عدد	١	-	١	١	جاري	٤٤٣٤٦	٤٤٣٤,٦	٣٩٩١١,٤	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
اعمال الكبلات الكهربائية											
٥١	توريد وتركيب واختبار كبلات جهد منخفض نحاسية XLPE/PVC قطاع (٣٥x٤) مم ٢+١٦ مم أرضي . جهد ١٠,٦ / ١٠,٢ (ك.ف. من التاج شركة السويدي او الشركة المصرية للكبلات او ما يماثلهم والبند يشمل حوامل الكبلات او المواسير بالمقاسات المناسبة و غرف التفتيش و اعمال الحفر والردم والسحب والعلامات الارشادية وطبقا للوارد بالرسومات كما يشمل جميع الاجهزة والقطع و الاكسسوارات اللازمة للتמיד و الاختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة .	م.ط	٢٠	.	٢٠	٢٠	جاري	٥٤,٧٢٠,٠٠٠	٥,٤٧٢,٠٠٠	٤٩,٢٤٨,٠٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٢	كابلين السابق ولكن قطاع (٢٥x٤) مم ٢+١٦ مم أرضي .	م.ط	٢٠	.	٢٠	٢٠	جاري	٤٤,٥٠٥,٦٠٠	٤,٤٥٠,٥٦٠	٤٠,٠٥٥,٠٤٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة DB-UPS انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : ٢ قاطع عموى ثلاثي سعة ١٠٠ امبير MCCB -عدد (٣) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة ، نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١	.	١	١	جاري	٧٨,٧٢٠,٠٦٧	٧,٨٧٢,٠٠٧	٧٠,٨٤٨,٠٦٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة DB-Toll Room انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : قاطع عموى ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCB - عدد (٦) قاطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨	.	٨	٨	جاري	١٣٤,٠٧٧,٦٨٠	١٣,٤٠٧,٧٦٨	١٢٠,٦٦٩,٩١٢	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة ١ SDB-UPS انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : قاطع عموى ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB ، عدد (٤) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCB - عدد (٦) قاطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB ، وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١	.	١	١	جاري	٤١,٥٣٧,٢٥٧	٤,١٥٣,٧٢٦	٣٧,٣٨٣,٥٣١	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة ٢ SDB-UPS انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : -عدد (٦) قاطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB ، قاطع عموى ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB - عدد (٤) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCB ، وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١	.	١	١	جاري	٤١,٥٣٧,٢٥٧	٤,١٥٣,٧٢٦	٣٧,٣٨٣,٥٣١	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة تبادلية للتكبيفات AC- CONTROL انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : عدد (١) تايمر ٢٤ ساعة ، عدد (٢) قاطع فرعي احادي سعة ٣٢ امبير MCB - عدد (٢) كونتاكتور ٣٢ امبير - عدد (٢) ريله ٢٤ فولت ، وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١	.	١	١	جاري	٣٦,٧١٥,٤٣٣	٣,٦٧٦,٥٤٣	٣٣,٠٣٨,٨٩٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة برايزة قوى كهربائية والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٤*٣ مم ٢ من البراز الى اللوحة الرئيسية شامل المواسير والخراطيم بالقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والامكان المحددة برسومات الورش التي يعدها المقاول قبل التنفيذ والبند يشمل كل مايلزم للتوريد وتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة	عدد	٢٥	.	٢٥	٢٥	جاري	٤٣,٧٠٦,٥٣١	٤,٣٧٠,٦٥٣	٣٩,٣٣٥,٨٧٨	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٥٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (١P+N+E) مفردة ١٦ امبير من اجل ل UPS والبند يشمل كل مايلزم للتوريد وتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة	عدد	٥٠	.	٥٠	٥٠	جاري	٤٧,٩٣٧,٠٠٠	٤,٧٩٣,٧٠٠	٤٣,١٤٣,٣٠٠	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب حوامل كبلات من الصلب المجلفن المثقوب سمك ١,٥ مم بأبعاد عرض ٢٠سم وارتفاع ١٠سم وغطاء والحوامل من إنتاج (المكو- السويدي - نوفو - أوميجا) أو ما يماثلهم والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات ولوازم التعليق والفصلات والتثبيت طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	م.ط	٢٥	.	٢٥	٢٥	جاري	٣٥,٦٧٨,٤٣٨	٣,٥٦٧,٨٤٤	٣٢,١١٠,٥٩٤	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	اجمالى حتى الصفحة رقم (٧)							١١,٢٥٢,٦١٩,١٥٢	١,١٢٥,٢٦١,٩١٥	١٠,١٢٧,٣٥٧,٢٣٧	

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير عام ادارة المعلومات

م/حاتم زكريا حافظ

م/عبير عبد العزيز محمد

م/محمد الباجوري

م/خالد محمد صبري



مستخلص رقم (جاري ٢)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمينئ الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

م	بيان الاعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرالها	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله						١١,٢٥٢,٦١٩,١٥٢		١,١٢٥,٢٦١,٩١٥	١٠,١٢٧,٣٥٧,٢٣٧		
اعمال الاعتيادي												
٦١	توريد وتركيب باب مصلى تركى على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهئية المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٩,٠٥٨,٣٢	عدد	٢	٢	٠	٢	جارى	٥٨,١١٦,٦٣٠	٥,٨١١,٦٦٣	٥٢,٣٠٤,٩٦٧	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٦٢	توريد وتركيب باب حديد على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهئية المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٩,٠٥٨,٣٢	عدد	٢	٠	٢	٢	جارى	٥٨,١١٦,٦٣٠	٥,٨١١,٦٦٣	٥٢,٣٠٤,٩٦٧	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٦٣	مد خطوط مواسير قطر ٣ بوصة و توصيلها بغرف التفتيش من نوعيه بيت الهندسة او الشرف او ما يماثله و البند يشمل الحفر في جميع انواع التربه و الخرسانة و الردم بالرمال نظيفه ووضع شريط تحذير قبل الردم واعادة الشئ لأصله حسب أصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٩١٢,١٥	م.ط	٢٥	٠	٢٥	٢٥	جارى	٢٢,٨٠٣,٧٠٥	٢,٢٨٠,٣٧١	٢٠,٥٢٣,٣٣٥	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
٦٤	توريد وعمل دهان للأسقف و الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك مط على سطح بلاستيك ويتم الخدمة بثلاثة أوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف ٥٠% من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC أو ما يماثلها مع التليط بالمعجون عند اللزوم وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والبند يشمل إزالة عدد ٢ شباك الوميتال مع الققص الحديدي المحيط بهما وسد الشبايك مباني وعمل اللباسة و أعمال الدهانات لأماكن السد على أن تكون مماثلة لنفس نوع ولون الدهان للحوائط الداخلية و نفس اللون والدهان للحوائط الخارجية وكل ما يلزم تنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩١٢,٠٧	٢م	٧٥	٠	٧٥	٧٥	جارى	٦٨,٤٠٥,١٣٠	٦,٨٤٠,٥١٣	٦١,٥٦٤,٦١٧	يتم خصم ١٠% لحين التشغيل
	الاجمالى						١١,٤٦٠,٠٦١,٢٤٧		١,١٤٦,٠٠٦,١٢٥	١٠,٣١٤,٠٥٥,١٢٢		
	الاجمالى المستحق صرفه									١٠,٣١٤,٠٥٥,١٢٢		
	خصم ماسبق صرفه									٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠		
	الصافى									٤,٣٧١,٧٩٩,٢٢٢		

ملاحظات

- ١- السعر يشمل قيمة الضريبة المضافة (١٤%)
- ٢- تم توريد جميع المحملات الواردة بكراسة الشروط
- ٣- لا يوجد سيارة على العملية
- ٤- لا يوجد عمالة على العملية

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجورى

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



م/