



رقم البند	بيان الاعمال	اللغة طبقا للنقد		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه											
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسيلةحجرالمطبوقةللمواسطات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والأزبد نسبة العار من مخل ٢٠٠ من ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٥% ولا يزيد نسبة الفائق لجهاز لوس أنجلوس عن ٣٢٠% ولا يزيد الانضغاط عن ١٥% وإتقيل معامال المرولة (EV2)من تجربة لوس أنجلوس على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالماء الاصويلى للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والغته تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مستعملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورية.													
١٥	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم.	١٠٠,٠٠٠		٣م	١٢٠٦,٠٠٠	٧٤١,٠٠٠	٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	السعر طبقاً لأخر مقابضة (فبراير ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٣٦,٨٠				١٦٩٧,٨٥	١٦٩٧,٨٥	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٢٢٢٢٦٥,٨٨		٢٣١١٠,٤٥٥	
	السعر طبقاً لأخر مقابضة (مارس ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٣,٣٠				٢٢٣٤,٢١	٢٢٣٤,٢١	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٣٢٠١٦٢,٦٤		٣١٨٥٦١,٨٢	
	رسوم المواد المحجورية طبقاً لينود العقد . (كساره النيل)	١٢٣,٧٦	(١,١٢*١,٣*٨٥) طبقاً للمقابضة			٣٤٧٧,٩٤-	٣٩٣٢,٠٦	٧٤١,٠٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٤٨٦٦٣٢,٠٤		٤٨٤١٩٨,٨٨	
	رسوم الكازرات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	٢٥,٠٠				٣٤٧٧,٩٤-	٣٩٣٢,٠٦	٧٤١,٠٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٩٨٣٠١,٥٦		٩٧٨١٠,٠٥	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 81=20 - 101	٩٧,٢٠				٧٤١,٠٠٠	٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 81=20 - 101	١٠٥,٣٠				٣٩٣٢,٠٦	٣٩٣٢,٠٦	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٤١٤٠٤٦,١٧		٤١١٩٧٥,٩٤	
		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والطابة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ١,٥م الي ٤٠مم والأزبد نسبة العار من مخل ٢٠٠ عن ٢٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وإتقيل معامال المرولة (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفائق لجهاز لوس أنجلوس عن ٣٢٠% ولا يزيد الانضغاط عن ١٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالماء الاصويلى للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والغته تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستعملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورية.												
١٦	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم.	١٠٥,٠٠٠		٣م	١٠٣٣٣,٢٠	٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	السعر طبقاً لأخر مقابضة (فبراير ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤١,٤٠				٤٧٨,٦٤	٤٧٨,٦٤	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٦٧٦٧٩,٧٠		٦٧٣٤١,٣٠	
	رسوم المواد المحجورية طبقاً لينود العقد . (كساره النيل)	١٢٨,٣٢	(١,١٢*١,٣*٩٥) طبقاً للمقابضة			٣,٦٤	٤٧٨,٦٤	٤٧٥,٠٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٦٦٢٠٥,٤٨		٦٥٨٧٤,٤٦	
	رسوم الكازرات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	٢٥,٠٠				٣,٦٤	٤٧٨,٦٤	٤٧٥,٠٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	١١٩٦٦,٠٠		١١٩٠٦,١٧	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 81=20 - 101	٩٧,٢٠				٤٧٥,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 81=20 - 101	١٠٥,٣٠				٤٧٨,٦٤	٤٧٨,٦٤	٠,٠٠	جاري	%٩٩,٥٠	٥٠٤٠٠,٧٩		٥٠١٤٨,٧٩	
١١	بالمتر المكعب حفر ونظهير قاع المصرف بالارتفاع يصل الي A م من مسسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والإحلال أسفل مسبوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات البراع الطويل وزحف المياه وسد جوانب الحفر والسدادات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للأعمال بالطبقة وتشغيل كل مايززم لنهو الاعمال ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوة ٨٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.													
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٢٥,٠٠		٣م	٥٠٠٠٠,٠٠	١٧٦٦,٠٠٠	٣٣,١٣	١٧٦٦,٠٠٠	١٧٦٦,٠٠٠	%٩٩,٥٠	٤٤٢٣٨,٢٥		٤٤٠١٦٦,٦١	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة) 9.5=0.5-10	٩,٥٠٠				٣٣,١٣	١٧٦٦,٠٠٠	١٧٦٦,٠٠٠	%٩٩,٥٠	١٦٨٠٨٤,٧٤		١٦٧٢٤٤,٣١		
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من السيخ الصناعي جيوتكستائل للتدخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستعملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.													
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / ٢م	٤٢,٠٠		٢م	١٥٠٠٠,٠٠	١١٨٢٠,٠٠	٢٤,٦٠	١١٨٤٤,٦٠	جاري	%٩٩,٥٠	٤٩٧٤٧٢,٠		٤٩٩٩٨٥,٨٢	
	الاجمالى												٢٢٨٨٥٠٠٠,٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												٢٢٨٨٥٠٠٠,٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												٢٢٨٨٥٠٠٠,٠	
	ما سبق صرفه												٢٢٤٢٩١٢٨,٩٤	
	اجمالى قيمة المستخلص (٤) جاري												٤٥٥٨٧١,١٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنقذة عن الإستشاري (XYZ) المكتب الإستشاري (د. هادي قنديل)

شركة الصين للمقاولات والتجارة مدير المكتب الفني المدير التنفيذي للشطاع

أحمد إبراهيم م / محمد طارق د/أحمد السيد

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر قطاع البحيرة وكفر الشيخ
وزير المشروع

مهندس المشروع

مدير إدارة المشروعات

بظہر و فترہ

سبق صرناها الى

لهذا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

