

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
في المسافة من الكيلو 195+000 الي الكيلو 200+000 بطول 5 كم اتجاه الاقليمي
تنفيذ شركة الهنداوية للمقاولات " حسين سيد احمد وشريكاه " في الفترة من بدء العمل حتي تاريخ 24-10-2022

مستخلص ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية حسب المقاييس المعدلة 1	ملاحظات	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال الإنالة والتطهير											
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا تقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	5.00	40000.00	40000.00	25766.00-	14234.00	نهائي	71170.00	0.00	71170	التقارير متواجده مبذني شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده العمل الموقع موجود السيارة غير متواجده البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
1-3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتي 45 كم و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكل في حالة الزيادة أو النقصان.	م3	80.00	50.00	13.00	13.00-	0.00	نهائي	0.00	0.00	0	
1-4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الامكان التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتي 10 كم وعمل ما يلزم لنهول العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 10 كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكل في حالة الزيادة أو النقصان.	م3	60.00	200.00	180.00	0.00	180.00	نهائي	10800.00	0.00	10800	
2	اعمال الحفر											
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لمرعة نهر الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (9.5% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكل في حالة الزيادة أو النقصان.	م3	20.10	2000.00	1300.00	0.00	1300.00	نهائي	26130.00	0.00	26130	
3	اعمال الردم Embankment											
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الغرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (9.5% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 9.5% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجربة.		57.00	70000.00	28440.00	1851.90	31291.90	نهائي	1783638.22	0.00	1783638	
	علاوة مسافة النقل لمسافة 60 كم بمقدار 1.2 لكل كم زياده عن 2كم (2-60) كم		69.60		28440.00	1851.90	31291.90	نهائي	2177916.15	0.00	2177916	
	علاوة الكرت والموازن بمقدار 13 جنيه عن كل متر مكعب لمسافة نقل 60 كم		13.00		28440.00	1851.90	31291.90	نهائي	406794.68	0.00	406795	
	علاوة القيمة المحجربة في الفترة الأولى		31.25		300.00	0.00	300.00	نهائي	9375.00	0.00	9375	
	علاوة القيمة المحجربة في الفترة الثانية		37.50		10200.00	0.00	10200.00	نهائي	382500.00	0.00	382500	
	علاوة القيمة المحجربة في الفترة الثالثة حتي الان		40.00		18940.00	1851.90	20791.90	نهائي	831675.95	0.00	831676	
	الاجمالي (فقط خمسة ملايين وسبعماية الف جنيها لا غير)								5700000			

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والمحاسبية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

محاسب
استاذ /
التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)
م / كرام امام جلاله
التوقيع

استشاري املاك (مستترا)
م / احمد شريف سيف
التوقيع

مدير المشروع الاستشاري مكتب انترانس
م / تامر شرف الدين
التوقيع

المهندس المشرف (مكتب انترانس)
م / سامي علي عبدالله
التوقيع

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / محمد حسن
التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / محمود صبري
التوقيع

